

Změnový list č. 1 ze dne 15.07.2023

Název stavby:	Park Střed
Číslo smluvního vztahu:	6/11/2022
Název části stavby (PS, SO):	Znovuzrození parku Střed v Mostě
Příkazce:	Příkazník:
Statutární město Most, Radniční 1/2, 434 69 Most	FETTERS management, s.r.o., Jinonická 1327/76a, 150 00 Praha 5 - Košíře
Na základě postupu projektu Znovuzrození parku Střed v Mostě - prodloužení doby výstavby žádá Příkazník provést úpravu plnění smlouvy ve smyslu bodu 7.6 příkazní smlouvy. Změna se týká prodloužení doby poskytování služeb Inženýrské činnosti - prací spojených s realizací stavby a dodávek s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla	
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u>	
Dle smluvního harmonogramu Smlouvy o dílo se společností Gardenline s.r.o. (č. 88/2/2022) zveřejněné dne 26.05.2022 byl termín dokončení prací ke dni 22.06.2023 s předáním díla 15.07.2023.	
<u>Nové řešení:</u>	
Schválením změnového listu č. 3 (č.151/2/2023) ke Smlouvě o dílo, bylo schváleno dokončení stavby na 31.8.2023 s předáním díla ke 21.09.2023. Tím pádem je nutné zajistit prodloužení služby Inženýrské činnosti prací spojených s realizací stavby a dodávek o dva měsíce.	
<u>Zdůvodnění změny:</u>	
Během procesu výstavby doposud došlo ke dvěma prodloužením dokončení stavby, které byly způsobeny nárůstem víceprací a změnou projektové dokumentace. Ve smluvním harmonogramu prací byl termín dokončení prací ke dni 22.06.2023 s předáním díla 15.07.2023. Následně byl schválen změnový list č. 2, který nově stanovil dokončení stavby na 16.07.2023 s předáním díla k 07.08.2023. K druhému prodloužení došlo schválením změnového listu č. 3, kdy je stanoveno dokončení stavby na 31.8.2023 s předáním díla ke 21.09.2023.	
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný ve smluvních dokumentech. Případné dodatečné práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.	
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	-

Vliv změny na smluvní cenu:	ano
Cena služeb dle smluvního vztahu bez DPH:	1 089 000,00 Kč
Ponížení/navýšení ceny díla bez DPH:	163 350,00 Kč
Nová cena díla bez DPH:	1 252 350,00 Kč

Vliv změny na termín dokončení stavby:	ano
Termín dokončení služeb dle smluvního vztahu:	15.07.2023
Nový termín dokončení stavby:	21.09.2023

Změnu navrhuje (jméno, příjmení):

Datum: 15. 07. 2023

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

Datum: 15. 07. 2023

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení):

Datum: 17. 07. 2023

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení):

Datum: 31. 07. 2023

Správce rozpočtu (jméno, příjmení):

Datum: 31. 07. 2023

Příloha změnového listu: