

Stavba č. 0057 Prodloužení stoky A2, etapa 0004, část 1 – gravitační stoka z Cholupic do A2		FO 1	
OZNÁMENÍ ODKLADNÉ ZMĚNY		č. OZ 4	
Komu: INV MHMP			
Odesláno/ předáno:	osobně		osobně
Týká se:		Změny předmětu díla	
Odkazy:	na specifikaci:	-	
	na výkresy:	projektová dokumentace	
	na rozp. podklady:	1. SoD – oceněný výkaz výměr 2. ÚRS Praha	
	na jinou část smlouvy:	-	
	Kategorizace položek	SoD, ÚRS Praha	
ZMĚNA:			
01 VCP_I - Obnova komunikace - Malá Lada a Dolnobřežanská:			
Popis změny:			
Provedení kompletní skladby podkladních vrstev komunikace v celé šíři vozovky v ul. Malá Lada(stoka R2)a ul. Dolnobřežanská (stoka R 2.1) v rozsahu 1036 m ² . Jedná se o podkladní vrstvy komunikace ze štěrkodrti a ložní vrstvy z ACL 16 v ploše komunikace, nad rámec plochy plánované obnovy komunikace nad výkopem kanalizační stoky R2 a R 2.1.			
02 VCP_II - Obnova komunikace - Provizorní komunikace			
Popis změny:			
Provedení provizorního asfaltového povrchu vozovky s podkladní vrstvou ze štěrkodrtě v ulicích Československého exilu, Hornocholupická a Podchýšská z důvodu zajištění nepřerušené dopravní obslužnosti a průjezdnosti (MHD, IZS, rezidenti) po hlavní komunikaci mezi Cholupicemi a Modřanami.			
Jedná se o úseky nad provedenými stokami:			
"stoka A2 úsek Š18 st. 629,16 - Š22 st. 767,25; š 1,40 m" 138,09 x 1,40 m.			
"stoka A2 úsek Š42 st. 1450,85 - Š69 st. 2500,63; š 1,40 m" 1049,78 x 1,40 m.			
"stoka A2 úsek výtlač ul. Podchýšská TŠ3 st.128,47 - V5 st.252,23" 123,76 x 1,10 m.			
02.4_VCP III - Výtlačný řad U Obce – Armatury			
Popis změny:			
Specifikace a doplnění dodávky a montáže armatur a tvarovek na výtlačném řadu ul. U Obce podle aktualizovaného křidečského schématu na stavebním objektu SO 02.4 Výtlačný řad, ul. U Obce.			
01.2_VCP IV - Kanalizační stoka R1 - Nová revizní šachta			
Popis změny:			
Zřízení nové revizní kanalizační šachty na stoce R1 v ul. K Ladům v nově vzniklém lomovém bodě na trase stoky, z důvodu odklonu trasy kanalizace od stávajícího vodovodního řadu.			

05.1.1_VCP V - Obnova komunikace - Bourání konstrukční vrstvy

Popis změny:

Bourání a odstraňování silnějších betonových podkladních vrstev konstrukce vozovky komunikace v ul. Československého exilu a Hornocholupická v úsek Š5 st. 183,81 - Š18 st. 629,16.

201.2_VCP - PS 01.2 Strojně technologická část - provizorní čerpání, dodání čerpadel

Popis změny:

Zajištění havarijního odčerpávání splaškových vod z čerpací stanice s dodáním čerpadel a zajištěním nepřetržitého provozu po dobu tří měsíců.

901_ZL_IV_VCP - VRN - ZL IV Vícepráce

901_ZL_IV_MPC - VRN - ZL IV Méněpráce

Popis změny:

Související vedlejší rozpočtové náklady na zařízení staveniště, uzemní a provozní vlivy.

Navrhované změny rozsahu předmětu plnění dle SOD vč. dodávek a prací nad rámec původní PD jsou nezbytné pro dokončení díla, tj. pro jeho úspěšné předání a převzetí, které je podmínkou uvedení díla do užívání.

Oznámení změny je vyvoláno: Na základě zjištěných skutečností při realizaci, které zhotovitel nemohl předvídat a podmínek vydaného DIR odborem dopravy MČ Praha 12. Obnova komunikace ul. Hornocholupická je možná pouze o prázdninách, DIR bude vydáno na 7-8. měsíc 2023. Odložení vydání DIR si vyžádalo provizorní komunikace. V ul. U Poustek nastal havarijní stav, kdy splaškové vody vytékaly na povrch, výkon navrženého čerpadla byl nedostatečný.

ZPRACOVAL:

PŘEVZAL:



(za zhotovitele)

(za objednatele nebo PRK)

Datum: 22.6.2023

Datum: 22.6.2023

Toto Oznámení změny (OZ) je podkladem pro zpracování Návrhu na ocenění změny (NOZ). **Není tedy Potvrzením změny (PoZ).** Zhotovitel nebude objednávat materiál, výrobky apod. a provádět práce, dokud neobdrží PoZ pokrývající výše uvedený popis.

Stavba č. 0057 Prodloužení stoky A2, etapa 0004, část 1 – gravitační stoka z Cholupic do A2			FO 2	
NÁVRH OHODNOCENÍ ODKLADNÉ ZMĚNY			č. NOZ 4	
NOZ zpracoval: Jan Fröhlich			Datum: 22.5.2023	
NOZ navazuje na:	OZ č.4	PZ č.	PL č.:	
Odesláno/předáno:	osobně		osobně	
V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy (a) dohodnuté ceny zpracovaný v návaznosti na rozpočtové poklady: - příloha k NOZ 4				
Cena dodatečných stavebních prací:				
Změna č.		Cena přípočty [Kč]		
01 VCP I		1 562 917,87 Kč		
02 VCP II		3 373 347,79 Kč		
02.4 VCP III		379 716,34 Kč		
01.2 VCP IV		55 714,10 Kč		
05.1.1 VCP V		645 619,44 Kč		
05.1.1 MCP		-209 617,25 Kč		
201.2 VCP – PS 01.2		1 875 000,00 Kč		
901 ZL IV VCP - VRN		415 012,28 Kč		
901 ZL IV MCP - VRN		-6 284,78 Kč		
Cena odpočty		- 215 902,03 Kč		
Cena přípočty		8 307 327,82 Kč		
Cena víceprací		8 091 425,79 Kč		
21% DPH		1 699 199,42 Kč		
Cena vč. DPH		9 790 625,21 Kč		
Navrhovaná změna ceny díla (slovy): Osm milionů devadesát jeden tisíc čtyři sta dvacet pět korun a sedmdesát devět haléřů		Navrhované prodloužení lhůty dokončení díla: 0 kalendářních dnů		
8 091 425,79 Kč bez DPH				
Zpr				
Datum: 22.5.2023		Datum: : 22.5.2023		

Stavba č. 0057 Prodloužení stoky A2, etapa 0004, část 1– gravitační stoka z Cholupic do A2		FO3	
POTVRZENÍ ZMĚNY		č. PoŽ 4	
PoŽ vystavil: INV MHMP			
PoŽ naNOZ č.: 4		Die dodatku č.3	
Odesláno/ předáno:	osobně		osobně
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o spolupráci (č. sml. HMP: INO/21/06/006897/2020 a č. sml. PVS: 0262/HMP11/20/HMP) tuto změnu rozsahu díla jako podklad pro uzavření dodatku č.3: Vzhledem k faktu, že změny v navrhovaném dodatku č.3 nemění celkovou povahu veřejné zakázky, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s řádnou péčí nemohl předvídat a nárůst ceny v dodatku č.3 související se změnami činí 8 091 425,79 Kč bez DPH z toho připočty 8 307 327,82 Kč bez DPH a odpočty 215 902,03 Kč bez DPH. Cenový nárůst související se změnami nepřekročí 30% původní hodnoty závazku (nárůst je 18,92%) a absolutní hodnota změny (jedná se o 19,81%) nepřesáhne 50% původní hodnoty závazku.			
Počet připojených listů specifikací:		Počet připojených výkresů:	
Změna ceny díla (bez DPH):		Změna lhůty dokončení díla:	
8 091 425,79 Kč		0 kalendářních dnů	
Nová cena díla (bez DPH):		Nová lhůta dokončení díla pro tisk do RHMP:	
250 401 215,21 Kč		0 kalendářních dnů	
Důvod ke změně: zjištěné skutečnosti při realizaci, které zhotovitel nemohl předvídat.			
Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o spolupráci (č. sml. HMP: INO/21/06/006897/2020 a č. sml. PVS: 0262/HMP11/20/HMP) a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.			
Poznámka:			
Ing.			
Datum: - 6 -06- 2023		- 6 -06- 2023	

Stavba č. 0057 Prodloužení stoky A2, etapa 0004, část 1 – gravitační stoka z Cholupic do A2		FO 1	
OZNÁMENÍ ODKLADNÉ ZMĚNY		č. OZ 5	
Komu: INV MHMP			
Odesláno/ předáno:	osobně		osobně
Týká se:		Změny předmětu díla	
Odkazy:	na specifikaci:	-	
	na výkresy:	projektová dokumentace	
	na rozp. podklady:	1. SoD – oceněný výkaz výměr 2. ÚRS Praha	
	na jinou část smlouvy:	-	
Kategorizace položek		SoD, ÚRS Praha	
ZMĚNA:			
Popis změny:			
Změna zařídění geologie pro hloubení výkopů na trasách stok, vycházející z odebraných vzorků horniny a geologických posudků provedených RNDr. Richardem Malátem, Ph.D. V průběhu zemních prací na stokách R, R1, R2, R2.1, R3 v oblasti Cholupického vrchu, na výtlačném řadu U Obce a na stoce A2 v úseku stoky st. 1,45 (Š42) – st. 1,77 (Š50), byly průběžně odebírány vzorky horniny a na základě vypracovaných geologických posudků bylo změněno procentuální zastoupení jednotlivých tříd těžitelnosti hornin.			
Změna zařídění těžitelnosti hornin na úseku hlavní stoky a přípojek stavebního objektu:			
SO 101 - 1. samostatná funkční část – st. 0,185 km – st. 1,053 km, stoky R, R2 a R3			
01.1(vcp) - Hlavní stoka (st 0,185 - st 1,053, stoky R, R2 a R3) - vícepráce geologie			
01.1(mpc-) - Hlavní stoka (st 0,185 - st 1,053, stoky R, R2 a R3) - méněpráce geologie			
03.1.(vcp) - Kanalizační přípojky (přípojky na stokách R, R2, R2.1, R3) - vícepráce geologie			
03.1.(mpc-) - Kanalizační přípojky (přípojky na stokách R, R2, R2.1, R3) - méněpráce geologie			
Změna zařídění těžitelnosti hornin na úseku hlavní stoky stavebního objektu:			
102 - 2. samostatná funkční část – st. 1,45 km (Š42) – st. 1,77 (Š50) a stoky R1			
01.2(vcp) - Hlavní stoka A2 (st. 1,45 (Š42) - st. 1,77 (Š50), stoka R1) - vícepráce geologie			
01.2(mpc-) - Hlavní stoka A2 (st. 1,45 (Š42) - st. 1,77 (Š50), stoka R1) - méněpráce geologie			
Změna zařídění těžitelnosti hornin na úseku hlavní stoky a přípojek stavebního objektu:			
104 - 4. samostatná funkční část – výtlačný řad ul. U Obce			
02.4.(vcp) - Výtlačné řady (výtlačný řad U Obce) - vícepráce geologie			
02.4.(mpc-) - Výtlačné řady (výtlačný řad U Obce) - méněpráce geologie			
04.4 (vcp) - Kanalizační přípojky na výtlačném řadu - vícepráce geologie			
04.4 (mpc-) - Kanalizační přípojky na výtlačném řadu - méněpráce geologie			

Navrhované změny rozsahu předmětu plnění dle SOD vč. dodávek a prací nad rámec původní PD jsou nezbytné pro dokončení díla, tj. pro jeho úspěšné předání a převzetí, které je podmínkou uvedení díla do užívání.

Oznámení změny je vyvoláno: Na základě zjištěných skutečností při realizaci, které zhotovitel nemohl předvídat – odlišná geologie oproti PD.

ZPRACOVAL:

PŘEVZAL:

Datum:

22-05-2023

Datum:

22-05-2023

Toto Oznámení změny (OZ) je podkladem pro zpracování Návrhu na ocenění změny (NOZ). **Není tedy Potvrzením změny (PoZ).** Zhotovitel nebude objednávat materiál, výrobky apod. a provádět práce, dokud neobdrží PoZ pokrývající výše uvedený popis.

Stavba č. 0057 Prodloužení stoky A2, etapa 0004, část 1 – gravitační stoka z Cholupic do A2				FO 2
NÁVRH OHODNOCENÍ ODKLADNÉ ZMĚNY				č. NOZ 5
NOZ zpracoval: Jan Fröhlich				
NOZ navazuje na:	OZ č.5	PZ č.	PL č.:	
Odesláno/předáno:	osobně			osobně
V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy (a) dohodnuté ceny zpracovaný v návaznosti na rozpočtové poklady: - příloha k NOZ 4 Cena dodatečných stavebních prací:				
Změna č.		Cena přípočty [Kč]		
101 -1				
01.1 VCP		5 730 991,98 Kč		
01.1 MCP		-2 477 122,23 Kč		
03.1 VCP		602 183,22 Kč		
03.1 MCP		-384 160,74 Kč		
102- 2.				
01.2 VCP		2 173 777,26 Kč		
01.2 MCP		-947 882,94 Kč		
104 - 4.				
02.4 VCP		883 282,23 Kč		
02.4. MCP		-359 340,75 Kč		
04.4 VCP		96 239,43 Kč		
04.4 MCP		-61 397,83 Kč		
Cena odpočty		-4 229 904,49 Kč		
Cena přípočty		9 486 474,12 Kč		
Cena víceprací		5 256 569,63 Kč		
21% DPH		1 103 879,62 Kč		
Cena vč. DPH		6 360 449,25 Kč		
Navrhovaná změna ceny díla (slovy): Pětmilionůdvěstěpadesátšesttisícpětset šedesátdevět korun a šedesátřihalerů		Navrhované prodloužení lhůty dokončení díla: 0 kalendářních dnů		
5 256 569,63 Kč bez DPH				
Zpracoval:				
Datum: 22.5.2023		Datum: 22.5.2023		

Stavba č. 0057 Prodloužení stoky A2, etapa 0004, část 1– gravitační stoka z Cholupic do A2		FO3	
POTVRZENÍ ZMĚNY		č. PoZ 5	
PoZ vystavil: INV MHMP			
PoZ naNOZ č.: 5		Dle dodatku č.3	
Odesláno/ předáno:	osobně		osobně
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o spolupráci (č. sml. HMP: INO/21/06/006897/2020 a č. sml. PVS: 0262/HMP11/20/HMP) tuto změnu rozsahu díla jako podklad pro uzavření dodatku č.3: Vzhledem k faktu, že změny v navrhovaném dodatku č.3 nemění celkovou povahu veřejné zakázky, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s řádnou péčí nemohl předvídat a nárůst ceny v dodatku č.3 související se změnami činí 5 256 569,63 Kč bez DPH z toho přípočty 9 486 474,12 Kč bez DPH a odpočty 4 229 904,49 Kč bez DPH. Cenový nárůst související se změnami nepřekročí 30% původní hodnoty závazku (nárůst je 21,41%) a absolutní hodnota změny (jedná se o 26,32%) nepřesáhne 50% původní hodnoty závazku.			
Počet připojených listů specifikací:		Počet připojených výkresů:	
Změna ceny díla (bez DPH):		Změna lhůty dokončení díla:	
5 256 569,63 Kč		0 kalendářních dnů	
Nová cena díla (bez DPH):		Nová lhůta dokončení díla pro tisk do RHMP:	
255 657 784,84 Kč		0 kalendářních dnů	
Důvod ke změně: zjištěné skutečnosti při realizaci, které zhotovitel nemohl předvídat – změna geologie oproti PD.			
Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o spolupráci (č. sml. HMP: INO/21/06/006897/2020 a č. sml. PVS: 0262/HMP11/20/HMP) a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.			
Poznámka:			
Podpis zmocněnce		Podpis zmocněnce	
			
Datum: 6-06-2023		Datum: 6-06-2023	

Stavba č. 0057 Prodloužení stoky A2, etapa 0004, část 1 – gravitační stoka z Cholupic do A2		FO 1	
OZNÁMENÍ ODKLADNÉ ZMĚNY		č. OZ 6	
Komu: INV MHMP			
Odesláno/ předáno:	osobně		osobně
Týká se:		Změny předmětu díla	
Odkazy:	na specifikaci:	-	
	na výkresy:	projektová dokumentace	
	na rozp. podklady:	1. SoD – oceněný výkaz výměr 2. ÚRS Praha	
	na jinou část smlouvy:	-	
	Kategorizace položek	SoD, ÚRS Praha	
ZMĚNA: Popis změny: Změna technologie provádění stoky KT DN400 v ul. Československého exilu v úseku mezi TŠ3 a TŠ5 v délce 80,85 m z bezvýkopové technologie mikrotuneláže (méněpráce), na provedení stoky KT DN400 hornickým způsobem ve štole. Geologické podmínky v úseku mezi TŠ3 a TŠ5 (hornina pevnosti tř. R3, III. třída těžitelnosti (ČSN P 73 1005), resp. 5. a 6. tř. těžitelnosti 50%, 50% dle ČSN 73 3050, geologická zpráva č.9 RNDr. Richard Malát, Ph.D.), neumožňovaly použití bezvýkopové technologie mikrotuneláže.			
Provedení části stoky v délce 80,85 m v ražené štole ve stavebním objektu SO 101 - 1. samostatná funkční část - ražba štoly v délce 80,85 m (st. 0,0945 - 0,183 km)			
01 VCP - Ražba úsek TŠ3 - TŠ5 80,85 m 012023 01 MPC - Mikrotuneláž - odpočet 80,85 m 901_ZL_VI_mp - VRN - ZL VI méněpráce 901_ZL_VI_vcp - VRN - ZL VI vícepráce 902_ZL_VI - ON - Ostatní náklady Vlastní náklady – monitoring, autorský dozor, dozor báňského projektanta, stavební dozor, koordinátor BOZP, inženýrská činnost			
Vliv víceprací na prodloužení termínu dokončení stavby do 2.7.2024:			
Předání staveniště:		24.11.2020	
Dokončení dle SOD:		19.9.2023 - lhůta výstavby 147 kalendářních týdnů	
Dokončení dle dod. č.3:		02.07.2024 - lhůta výstavby 188 kalendářních týdnů	
K původnímu rozsahu stavebních prací ze zadávací dokumentace byla na základě ZOV a projektovaných etap DIO stanovena předpokládaná lhůta provádění díla uvedená i v zadávací dokumentaci stavby „Stavba č. 0057 Prodloužení stoky A2, etapa 0004, část gravitační stoka z Cholupic do A2“ v max. délce 147 kalendářních týdnů od předání staveniště.			

V průběhu provádění díla došlo k navýšení objemu prací v provádění víceprací na dodatku č.1 a č.2 SOD a dodatku č.3 (vodovodní řad, armaturní komora, výpustní místo, rozšířená obnova komunikací, geologie, ražba tunelu), při kterých zhotovitel nežádal o prodloužení termínu výstavby, přestože měly vliv na nasazení počtu pracovníků i na prodloužení lhůty provádění díla v původním rozsahu. V souvislosti s kumulací prací a stavebních úseků na nichž je bylo nutné provádět a zároveň nemožností provádění stavebních prací na více úsecích z hlediska vydávaných DIR a dopravní obslužnosti, je nyní podán požadavek na prodloužení termínu do 2.7.2024.

Navrhované změny rozsahu předmětu plnění dle SOD vč. dodávek a prací nad rámec původní PD jsou nezbytné pro dokončení díla, tj. pro jeho úspěšné předání a převzetí, které je podmínkou uvedení díla do užívání.

Oznámení změny je vyvoláno: Na základě zjištěných skutečností při realizaci, které zhotovitel nemohl předvídat a podmínek vydaného DIR odborem dopravy MČ Praha 12. Obnova komunikace ul. Hornocholupická je možná pouze o prázdninách, DIR bude vydáno na 7.-8. měsíc 2023. Odložení vydání DIR si vyžádalo provizorní komunikace. V ul. U Poustek nastal havarijní stav, kdy splaškové vody vytékaly na povrch, výkon navrženého čerpadla byl nedostatečný. Po provedení sond byla zjištěna jiná geologie, bylo nutné provést změnu PD, práce v ul. Čsl. Exilu jsou částečně prováděny ražbou namísto mikrotuneláže, doba výstavby se prodlužuje. V ul. Hornocholupická je v délce 400m navržena mikrotuneláž, kterou vzhledem ke geologickým podmínkám bude zhotovitel provádět jinou technologií, došlo ke zdržení výstavby.

ZPRACOVAL:

PŘEVZAL:



Datum:

22-05-2023

Datum:

22-05-2023

Toto Oznámení změny (OZ) je podkladem pro zpracování Návrhu na ocenění změny (NOZ). **Není tedy Potvrzením změny (PoZ).** Zhotovitel nebude objednávat materiál, výrobky apod. a provádět práce, dokud neobdrží PoZ pokrývající výše uvedený popis.

Stavba č. 0057 Prodloužení stoky A2, etapa 0004, část 1 – gravitační stoka z Cholupic do A2				FO 2
NÁVRH OHODNOCENÍ ODKLADNÉ ZMĚNY				č. NOZ 6
NOZ zpracoval: Jan Fröhlich				
NOZ navazuje na:	OZ č.6	PZ č.	PL č.:	
Odesláno/předáno:	osobně			osobně
V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy (a) dohodnuté ceny zpracovaný v návaznosti na rozpočtové poklady: - příloha k NOZ 6				
Cena dodatečných stavebních prací:				
Změna č.		Cena přípočty [Kč]		
01 VCP		13 280 446,42 Kč		
01 MCP		-4 071 443,58 Kč		
901 ZL VI mpc VRN ZL VI MPC		-244 286,62 Kč		
901 ZL VI vcp VRN ZL VI VCP		786 181,58 Kč		
902 ZL VI ON		1 108 285,70 Kč		
Vlastní náklady		2 608 423,21 Kč		
Cena odpočty		-4 315 730,20 Kč		
Cena přípočty		17 763 336,91 Kč		
Cena víceprací		13 447 606,71 Kč		
21% DPH		2 823 997,41 Kč		
Cena vč. DPH		16 271 604,12 Kč		
Navrhovaná změna ceny díla (slovy): Desetmilionů osmsetřicetdevět tisíc stoosmdesát tři koruny a padesát haléřů 13 447 606,71 Kč bez DPH		Navrhované prodloužení lhůty dokončení díla: 41 kalendářních týdnů		
Zp				
Datum: 22 -05- 2023		Datum: 22 -05- 2023		

Stavba č. 0057 Prodloužení stoky A2, etapa 0004, část 1– gravitační stoka z Chočovic do A2		FO3	
POTVRZENÍ ZMĚNY		č. PoZ 6	
PoZ vystavil: INV MHMP			
PoZ na NOZ č.: 6		Dle dodatku č.3	
Odesláno/ předáno:	osobně		osobně
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o spolupráci (č. sml. HMP: INO/21/06/006897/2020 a č. sml. PVS: 0262/HMP11/20/HMP) tuto změnu rozsahu díla jako podklad pro uzavření dodatku č.3: Vzhledem k faktu, že změny v navrhovaném dodatku č.3 nemění celkovou povahu veřejné zakázky, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s řádnou péčí nemohl předvídat a nárůst ceny v dodatku č.3 související se změnami činí 13 447 606,71 Kč bez DPH z toho připočty 17 763 336,91 Kč bez DPH a odpočty 4 315 730,20 Kč bez DPH. Cenový nárůst související se změnami nepřekročí 30% původní hodnoty závazku (nárůst je 27,80%) a absolutní hodnota změny (jedná se o 36,81 %) nepřesáhne 50% původní hodnoty závazku.			
Počet připojených listů specifikací:		Počet připojených výkresů:	
Změna ceny díla (bez DPH):		Změna lhůty dokončení díla:	
13 447 606,71 Kč		41 týdnů	
Nová cena díla (bez DPH):		Nová lhůta dokončení díla pro tisk do RHMP:	
269 105 391,55 Kč		188 týdnů	
Důvod ke změně: zjištěné skutečnosti při realizaci, které zhotovitel nemohl předvídat.			
Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o spolupráci (č. sml. HMP: INO/21/06/006897/2020 a č. sml. PVS: 0262/HMP11/20/HMP) a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.			
Poznámka:			
Podpis zmocněnce		Podpis zmocněnce	
			
Datum: - 6 -06- 2023		Datum: - 6 -06- 2023	