

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

č. smlouvy objednatele: SML/0002/23

č. smlouvy dodavatele: 173/2022/A

na provedení díla – stavební práce na stavbě

„SILNICE III/01875: VESELÁ, MOST EV. Č. 01875-3“

uzavřené podle z. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen „OZ“), z. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
(dále jen „ZZVZ“)

Článek I. Smluvní strany

| | |
|---|---|
| Objednatel: | Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace |
| Adresa: | K Majáku 5001, 760 01 Zlín |
| Zápis v obchodním rejstříku: | Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295 |
| IČ: | 70934860 |
| DIČ: | CZ70934860 |
| Zastoupený: | Ing. Bronislav Malý, ředitel |
| K jednání o technických věcech pověřen: | |
| - ve věcech přípravy stavby | XXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| - ve věcech realizace stavby | XXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| Technický dozor: | XXXXXXX |
| Tel.: | XXXXXX |
| E-mail: | XXXXXXX |
| Bankovní spojení: | XXXXXXXXXXXXXX |
| | |
| Zhotovitel: | Mitrenga-stavby, spol. s r. o. |
| Adresa: | Křižíkova 1566/19, Brno Královo Pole 612 00 |
| Korespondenční adresa: | Malešovice 144, 664 65 Malešovice |
| Zápis v obchodním rejstříku: | Krajský soud v Brně, oddíl C , vložka 47237 |
| IČ: | 26944022 |
| DIČ: | CZ26944022 |
| Zastoupený: | XXXXXXXXXXXXXX |
| K jednání o technických věcech pověřen: | XXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| Hlavní stavbyvedoucí: | XXXXXX |
| Stavbyvedoucí: | XXXXXXXXXX |
| | XXXXXXXXXXXXXX |
| Tel.: | XXXXXXXXXX |
| E-mail: | XXXXXXX |
| Bankovní spojení: | XXXXXXXXXXXXXX |

Článek II. Úvodní ujednání a účel dodatku

- 2.1 Smluvní strany spolu dne 18. 1. 2023 uzavřely smlouvu o dílo č. SML/0002/23, jejímž předmětem je mj. závazek zhotovitele provést dílo „SILNICE III/01875: VESELÁ, MOST EV. Č. 01875-3“ (dále jen „Smlouva“), a to v rámci veřejné zakázky „SILNICE III/01875: VESELÁ, MOST EV. Č. 01875-3“ (dále jen „Veřejná zakázka“).
- 2.2 Při realizaci stavby bylo zjištěno, že pro dokončení stavby je nezbytné provést změnu technologie provádění stavebních prací dle níže uvedené specifikace. Tato změna není podstatnou změnou závazku ze smlouvy, neboť by
- a) neumožnila účast jiných dodavatelů ani by nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně,
 - b) neměnila ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele nebo
 - c) nevedla k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.
- Tato změna je nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy ve smyslu § 222, odst. 4, písm. b), bod 2. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, neboť nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku. V návaznosti na níže specifikované změny dochází ke změně rozsahu předmětu smlouvy a ceny za dílo. Cena dle smlouvy o dílo ve výši 34 382 934,85 Kč bez DPH se dodatkem č. 1 zvyšuje o hodnotu víceprací ve výši 969 017,16 Kč bez DPH a zároveň snižuje o hodnotu neprovedených prací ve výši 449 170,78 Kč bez DPH na cenu díla v hodnotě 34 902 781,23 Kč bez DPH.

Článek III. Změny Smlouvy

- 3.1 Smluvní strany se s ohledem na shora uvedené dohody na úpravě Smlouvy tak, že stávající znění níže uvedených článků se upravuje následovně:

- 1) Článek III. Rozsah a obsah díla, odst. 1) Stavební práce
K dosavadnímu textu níže uvedených SO se zapisuje:

SO 201 Most ev. č. 01875-3

- 1.01, 1.05 Vzhledem k nedostatku podkladů o původní výstavbě mostu při byla realizaci stavby zjištěna nosná konstrukce mostu o tloušťce 250 až 320 mm oproti předpokládaným 200 mm. Z toho důvodu je nutno po vybourání odvézt na skládku o 63,05 m³ betonu více, než se původně předpokládalo.
- 1.02 Po odbourání vrchní části úložného prahu opěry č. 4 byl zjištěn nekvalitní beton (segregovaná betonová hnízda, proložení betonu kameny a kusy starého betonu), který musí být odstraněn v tl. 400 mm o objemu 8 m³. Následně bude tato vrstva dobetonována a navýšeno množství výztuže o 0,283 t.
- 1.04 Vzhledem k tomu, že z finančních důvodů obec Zašová zrušila zakázku na stavbu chodníku podél komunikace III/01875, bude nová obrusná vrstva vozovky za mostem ukončena v místě napojení provizorní komunikace. Nebude proveden úsek v délce 70 m a ploše 439,5 m².

SO 202 Provizorium – most a komunikace

- 1.03, 1.06 Při kontrolní jízdě autobusem po provizorní komunikaci bylo zjištěno, že dopravce v části dne používá vozidla o délce 15 m, která nemají dostatečný prostor pro nájezd a výjezd z provizorní komunikace. Současně prostor nájezdu a výjezdu není

nijak osvětlen a v nočních hodinách hrozí riziko utrnutí krajnice provizorní komunikace směrem k mostu. Z toho důvodu bude nájezd na provizorium bude rozšířen o panelovou vozovku do podkladu ze šterkodrti (50 ks panelů) a zajištěn osazením betonových svodidel o celkové délce 32 m.

2) Článek VI. Cena za dílo, odst. 1.

Dosavadní text specifikace ceny se vypouští a nahrazuje se:

| | |
|---|-------------------------|
| Cena bez DPH celkem | 34 902 781,23 Kč |
| DPH 21 % | 7 329 584,06 Kč |
| Cena celkem vč. DPH | 42 232 365,29 Kč |
| (slovy čtyřicet dva miliony dvě stě třicet dva tisíce tři sta šedesát pět korun českých, 29/100) | |

- 3.2 Ustanovení Smlouvy výslovně nedotčená zněním tohoto dodatku č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

Článek IV. Závěrečná ustanovení

- 4.1 Přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku je soupis objektů a změny soupisu prací č. 1.01 – 1.06.
- 4.2 Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž účinnosti nabývá dnem jeho zveřejnění smluv v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění s tím, že takové zveřejnění je povinen zajistit objednatel.
- 4.3 Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 je projevem jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůle. Smluvní strany považují tento dodatek č. 1 za ujednání v souladu s dobrými mravy a pravidly poctivého obchodního styku, a shodně prohlašují, že tento dodatek č. 1 nebyl uzavřen v tísní nebo jednostranně nevýhodných podmínkách.
- 4.4 Na důkaz svého souhlasu s obsahem této smlouvy k ní smluvní strany připojily své uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších dodatků.
- 4.5 Smluvní strany na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku č. 1 připojují své podpisy.

3. 8. 2023

2. 8. 2023

.....
za objednatele:

ředitel

.....
za zhotovitele:

jednatel