



JID: PCR19ETRpo31132342

KRPK-46625-14/ČJ-2023-1900VO

Sokolov 28. července 2023

Počet listů: 1

Z Á Z N A M

k žádosti zhotovitele firmy WESTINSTAL, s. r. o. o navýšení ceny díla a návrhu na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo vedené pod č. j. KRPK-47078-10/ČJ-2023-1900VZ – akce s názvem KŘP KvK - P 2.0 - OOP Aš - oprava rozvodů ÚT a výměna otopných těles

Dnešního dne byla na zdejší součást OSČ doručena zástupcem firmy WESTINSTAL, s. r. o., se kterou byla ze strany Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje uzavřena Smlouva o dílo, jako se zhotovitelem v akci s názvem KŘP KvK - P 2.0 - OOP Aš - oprava rozvodů ÚT a výměna otopných těles, žádost o navýšení ceny díla a návrh na uzavření Dodatku ke Smlouvě o dílo.

K navýšení ceny díla došlo na základě navržené změny projektantem [REDAKCE] při prováděném autorském dozoru na staveništi dne 27. 07. 2023, a to na základě nově zjištěných skutečností v souvislosti s požární ochranou stavby, kdy doporučil záměnu za původně navrhované Cu potrubí spojované za pomoci plamene za potrubí STEELPRESS spojované lisovací armaturou.

Vzhledem ke shora uvedeným skutečnostem, nelze jinak, než s navrhovaným opatřením projektanta souhlasit, což zapříčinilo opodstatněný nárůst ceny díla za materiál o částku 65.963,22 Kč, na kterou zhotovitel požaduje uzavřít Dodatek ke Smlouvě o dílo.

