



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Dodatek číslo 1

ke

SMLOUVĚ O DÍLO

kteřou podle zákona č. 89/2012Sb., občanského zákoníku (dále jen NOZ) a navazujících předpisů uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku a za následujících podmínek tyto smluvní strany

OBJEDNATEL

Název: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13

Sídlo: Dukelská 260/13, České Budějovice 370 01

Zástupce: Mgr. Jaroslav Koreš, Ph.D., ředitel školy

IČO: 60075970

DIČ: CZ 60075970

Kontaktní osoba Kupujícího: Mgr. Jaroslav Koreš, Ph.D., ředitel školy

a

ZHOTOVITEL

Název: Bones, s.r.o.

Sídlo společnosti Radiová 1285/7, 102 00 Praha 10

Doručovací adresa Pražská 280, 373 41 Hluboká nad Vltavou

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

- a) smluvních: Martin Hofman telefon:728 639 208
- b) technických Martin Hofman telefon:728 639 208
- c) realizace Martin Hofman telefon:728 639 208
- d) stavbyvedoucí Ing. Lukáš Kocábek telefon:725113785
(odborně způsobilá osoba dle § 160 zákona č. 183/2006 Sb. pro pozemní stavby Číslo autorizace: 36860)

Telefon: 728639208

FAX:

E-mail: hofman@bonescb.cz

IČ 27936333

DIČ CZ27936333
Bankovní spojení: ČSOB
Číslo účtu: 304378416/0300
(dále též jako „smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku

tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 19.06. 2023:

- 1) Dne 19.06. 2023 uzavřely smluvní strany smlouvu o dílo, jejímž předmětem byly práce spojené s demoličními pracemi přístavby na Střední průmyslové škole strojní a elektrotechnické, České Budějovice, Dukelská 13.
- 2) Předmětem tohoto dodatku (dále jen „Dodatek“) je provedení dodatečných prací a doplňků nad rozsah stanovený smlouvou o dílo a prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách (dále jen „vícepráce“) v rámci plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Demolice stávajícího přístavku SPŠSE České Budějovice, Dukelská 13.
- 3) Dne 25.7.2023 se smluvní strany dohodly na úpravě předmětu smlouvy o dílo o vícepráce, a s tím související změny ceny díla.
- 4) Vícepráce

4.1 Vícepráce vznikly v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební, demoliční práce jsou zcela nezbytné pro provedení původního předmětu plnění a jejich celková cena nepřesahuje 20 % ceny původního předmětu plnění.

4.2 Dodatečné práce nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky, pokud by toto oddělení způsobilo závažnou újmu zadavateli, nebo ačkoliv je toto oddělení technicky či ekonomicky možné, jsou tyto dodatečné stavební práce zcela nezbytné pro dokončení předmětu původní veřejné zakázky. S ohledem na výše uvedené budou vícepráce provedeny původním zhotovitelem dle smlouvy.

4.3 Vícepráce budou provedeny dle požadavků a dle příloženého soupisu prací s cenou, a to po odsouhlasení oběma smluvními stranami.

4.4 Cena za vícepráce je sjednána jako cena smluvní a je stanovena soupisem prací s cenou, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku – Nabídkový rozpočet víceprací. **Celková hodnota víceprací je 99.571,10 Kč bez DPH, DPH 21% 20.909,93Kč a s DPH 120.481,03Kč.**

4.5 Cena za původní dílo se upravuje pouze a jedině s ohledem na úpravu předmětu plnění dle bodu 2 tohoto dodatku. Podrobná specifikace víceprací společně s cenou je vyznačená v nabídkovém rozpočtu víceprací, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

4.6. Rozsah víceprací byl stanoven na základě společné schůzky v místě stavby dne 24.7.2023 za účasti zástupců objednatele, zhotovitele a technického dozoru a projektanta, včetně statika. Zde bylo odsouhlaseno následující – „Při odstraňování základových pasů odstraňované dvorní přístavby (dále jen „přístavba“) byl v jejím podloží odhalen vstup do sklepa „Staré budovy“ SPŠSE, který není v dostupných podkladech zaznamenán. Vstup do sklepa „Staré budovy“ se nacházel pod odstraňovanou budovou přístavby a skládal se z masivních stěn z betonu a cihel pálených plných a

kamenných schodů. Tato podzemní stavba sloužila pravděpodobně k vyrovnání výškového rozdílu dvora školy a sklepa „Staré budovy“.

Vzhledem k tomu, že k „Staré budově“ neexistuje projektová dokumentace, nedalo se předpokládat, že se v podloží „přístavby“ nachází tyto stavební konstrukce.

Po posouzení statikem bylo doporučeno pro založení plánované přístavby odstranění této původní stavby a vzniklý prostor zasypat tak, aby podloží pod plánovanou přístavbou bylo homogenní, sourodé a zhutnitelné.“

5) Cena za dílo

5.1. Původní cena

Cena vč. DPH: 591.302,86Kč

5.2. Nová cena za dílo

Cena vč. DPH – 711.783,89Kč

6) Doba plnění zůstává stejná. Termín předání dokončeného díla je 21.8.2023.

7) Součástí tohoto dodatku je příloha obsahující konkrétně změnové položky - Nabídkový rozpočet víceprací - příloha číslo 1.

8) Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.

9) Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 1 v Registru smluv a na profilu zadavatele v detailu výše uvedené veřejné zakázky.

10) Tento dodatek je platný a účinný dnem jeho uzavření.

11) Tento dodatek je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží 1 vyhotovení.

V Českých Budějovicích dne 25.07.2023

.....
Mgr. Jaroslav Koreš, Ph.D., ředitel školy
za Objednatele

.....
Martin Hofman, jednatel
za Zhotovitele