

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: 09EU-001725 SILNICE I/14 KUNRATICE - JABLONEC n/N Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 201 - MOST PŘES ÚDOLÍ V KM 5,900	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: SO 201 / 1	Číslo ZBV: 1.3
---	--	--------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 11.12.2015 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: M - SILNICE a.s.

Přílohy Změnového listu: Rozpis ocenění změn položek	Paré č.	Příjemce
	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
	2	Zhotovitel
	3	Projektant
	4	Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

a) Změna v založení mostu z velkopřůměrových pilot na mikropilotové založení

Návrh založení pilířů mostu v RDS přesně odpovídal projektu PDPS. Při realizaci pilotového založení bylo zjištěno, že geologický profil neodpovídá předpokladům PDPS. Při pilotáži byl zjištěn výrazně nerovnoměrný průběh nevrtatelného skalního podloží (horniny R1/R2), kdy nebylo možné některé piloty odvrátit ani na délku odpovídající minimální délce piloty (min. 2m). Pilotu P303 se dokonce nepodařilo dovrátit ani na základovou spáru (délka vrtu byla kratší než hluché vrtání). Podrobně byly výsledky vrtání popsány ve vyjádření projektanta RDS č. 1 (23.6.2016, č.j. PX2894/2016) a v zápisech ze stavebního deníku (17.6.-1.7.2016). V rámci jednotlivých podpor byla zjištěna i výrazná nehomogenita základové spáry, která neumožňovala navrhnout a realizovat plošné založení. Pod opěrou OP10 byla zjištěna nehomogenní základová spára, která rovněž neodpovídala předpokladům PDPS, v místě základové spáry byly zjištěny průsaky vody (viz zápis ze SD). Z důvodu výše uvedeného byla navržena změna na mikropilotové založení (netýká se opěry OP70, která zůstává dle PDPS). Změna byla projednána na jednání dne 28.6.2016 (záznam ev.č. 01/2016/0628-Kň). Z výše uvedeného plyne, že změna vznikla na základě objektivně nepředvídatelných okolností, které investor ani projektant nemohli v rámci zpracování PDPS objektivně předvídat. Změna vznikla až na základě skutečně zastížených podmínek na staveništi, které (vzhledem k jejich charakteru) bylo možno odhalit až v rámci realizace stavby. Dále je zřejmé, že se jedná o změnu, která je zcela nezbytná pro provedení původních stavebních prací dle SoD. Neprovedením těchto prací by v žádném případě nemohlo být pokračováno v praktické a racionální realizaci stavebního díla, čímž by nebylo dosaženo parametrů definovaných v zadávacím projektu a v rezortních předpisech. Uvedené vícepráce nejsou technicky ani finančně oddělitelné od původních stavebních prací.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-980 722,77	3 150 825,20	2 170 102,43

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum 26.5.2017	podpis
Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV [doplňte dle potřeby]	jméno	datum 26-05-2017	podpis
Supervize	jméno	datum	podpis
Správce stavby	jméno	datum 29-05-2017	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlásují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel dle § 24 Směrnice č. 18/2016)

jméno

datum 29-05-2017

podpis

Zhotovitel M-SILNICE a.s.

jméno

datum

podpis

Číslo paré:

2