

**Změnový list**

Název a evidenční číslo Stavby :16017-I/35 OHRAZENICE - LIBEREC BP

Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS:
101/001Číslo ZBV:

1.3Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): MODERNIZACE
SVODIDEL HL. TRASY VČ. MŮK

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.

Přílohy Změnového listu:

Rozpis ocenění změn položek

Paré č.	Příjemce
1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
2	Zhotovitel
3	Projektant
4	Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel

P. Změny:

A) Dodatek řeší výměnu 13 ks poklopů odvodnění v SDP na úseku km 29,597 - 34,437. V projektové dokumentaci byly vyznačeny pouze UV, poklopy nikoli. S ohledem na to, že byly poklopy přesypány materiálem SDP a zároveň byly degradované, nebyly žádné poklopy viditelné. Některé poklopy byly přímo za bouranou obrubou obetonovány, proto nebylo možné obrubu odstranit, aniž by nedošlo k poškození prstence a poklopu. Po dohodě s TDI a projektantem byly vybrány poklopy v nezbytném rozsahu vyměněny.

B) Kvůli manipulaci a dodržení maximální přesnosti pokládky zejména ve vazbě na nová ocelová svodidla a dodržení vzdálenosti líce svodnice 50 cm nemohly být nové obruby a žlaby osazeny do původní linie. Z toho důvodu bylo na úseku km 29,562 - 31,558 provedeno posunutí 23 ks UV, které byly vzdálené více jak 5 cm od nové obruby v příčném řezu. Z těchto směrových úprav vzešla i nutnost položení pruhu z živice šíře 10-15 cm na všech úsecích výměny obrub a žlabů. Ve staničení vlevo v km 33,168 - 34,547 byly původní obruby na všech dílčích úsecích uloženy na vrstvě KZC (tl. 20 cm), kterou bylo ve snaze o osazení do správného směru a především hloubky dle požadavků DZS nutné vybourat. Celková délka bourání KZC činí 747,0 m (74,7 m3).

V důsledku výše uvedených úprav vznikl i nárůst vybouraných a odvezených hmot na skládku.

C) Na základě stanoviska SŽDC vznikl požadavek na zachování stávajícího odvodnění z pilíře v km 30,057. Původní stav odvodnění byl v kolizi s podkladním betonem pro nová betonová svodidla v SDP v tomto úseku. Bylo nutné provést zahloubení odvodnění PVC DN 200 pod úroveň betonového podkladu s čistícími tvarovkami na povrchu v celkové délce 35,0 m a provést nové zaústění do kanalizace odvodnění v SDP.

Dále se jedná o předlažďování povrchů v rámci výměny svodidel a žlabů. Původní dlažba v místě monolitických žlabů v SDP v km 34,437 byla zmonolitněna a nebylo možné ji vyseparovat. Proto bylo mezi novým žlabem a stávajícím betonovým

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor) jméno

datum 11 -05- 2017 podpis

Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného
v rámci organizační struktury Věcně
příslušného útvaru k vyjádření k ZBV jméno

datum 15 -05- 2017 podpis

Supervize jméno

datum podpis

Správce stavby jméno

datum 15 -05- 2017 podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele
dle §24 Směrnice č.18/2016) jméno

datum 15 -05- 2017 podp

Zhotovitel jméno

datum 11 -05- 2017 podp

Číslo paré/

2

3.6.18.7

Datum: 23.5.2017

Čas: 9:31:42

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby :16017-I/35 OHRAZENICE - LIBEREC BP

Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS:
101/001Číslo ZBV:

1.3Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): MODERNIZACE
SVODIDEL HL. TRASY VČ. MÚK

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.

Přílohy Změnového listu:

Rozpis ocenění změn položek

Paré č.	Příjemce
1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
2	Zhotovitel
3	Projektant
4	Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel

Změny:

svodidlem provedeno vydláždění z nové zámkové dlažby tl. 6 cm, dále bylo provedeno doplnění z drtě v průměrné šíři 0,7 m v celkové délce 150,0 m.

Po odstranění ocelového svodidla podél PHC vpravo v km 26,803-26,974 bylo investorem s ohledem na stav původní dlažby (vzdutí a propady) odsouhlaseno, že nebude provedeno pouze dodláždění kolem sloupků svodidel (předpoklad DZS), ale dojde ke kompletnímu předláždění plochy před PHC z původní zámkové dlažby.

E) Dále dojde k výměně svodidla v km 29,788-29,817 a v km 30,086-30,176 (v DZS pouze výškové vyrovnání). Vlivem špatného technického stavu (deformována část pásnic) a s ohledem na střídání s novými úseky byla s projektantem a investorem projednána celková výměna za nová ocelová svodidla v délce 118 m. Oproti tomu nedošlo k čerpání položky vyrovnání svodidel v délce 118 m.

Z důvodu nevyhovujícího rozdílu výšky zpevněných krajnic jízdních pruhů v SDP (nesplněna norma +/-25 cm) došlo v km 32,467 k prodloužení jednostranného ocelového svodidla v SDP o 2x80,0 m. Oproti tomu nedojde k čerpání položky oboustranného ocelového svodidla dle DZS v délce 80,0 m.

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno
Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV	jméno
Supervize	jméno
Správce stavby	jméno

datum 11-05-2017 podpis

datum 15-05-2017 podpis

datum podpis

datum 15-05-2017 podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel)
dle §24 Směrnice č.18/2016) jméno

datum 15-05-2017 podp

Zhotovitel jméno

datum 11-05-2017 podp

Číslo paré: 2

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby :16017-I/35 OHRAZENICE - LIBEREC BP

Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS:
101/001Číslo ZBV:

1.3Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): MODERNIZACE
SVODIDEL HL. TRASY VČ. MÚK

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.

Přílohy Změnového listu:

Rozpis ocenění změn položek

Paré č.	Příjemce
1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
2	Zhotovitel
3	Projektant
4	Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel

Podpis Změny:

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-165 676,00	1 253 293,50	1 087 617,50

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor) jméno

datum 11-05-2017 podpis

Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného
v rámci organizační struktury Věcně
příslušného útvaru k vyjádření k ZBV jméno

datum 15-05-2017 podpis

Supervize jméno

datum podpis

Správce stavby jméno

datum 15-05-2017 podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele
dle §24 Směrnice č.18/2016) jméno

datum 15-05-2017 podpis

Zhotovitel jméno

datum 11-05-2017 podpis

Číslo pag.

2