

Číslo objednatele: **23/SML1412/02/SOD/INV**

Číslo zhotovitele:

SMLOUVA O DÍLO – DODATEK Č. 2

uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany:

Objednatel

Ústecký kraj

Sídlo: Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem

Zastoupený: Ing. Janem Schillerem, hejtnanem Ústeckého kraje

IČ: 70892156

DIČ: CZ70892156

Bank. spojení: Česká spořitelna a.s., číslo účtu: 5512232/0800

Zástupce pro věcná jednání:

Ing. Pavla Svítlová, vedoucí odboru investičního Krajského úřadu
Ústeckého kraje

svitolova.p@kr-ustecky.cz / 475 657 319

Zástupce pro věcná a technická jednání:

Ing. Žaneta Veselá, vedoucí oddělení investic a údržby kraje odboru
investičního Krajského úřadu Ústeckého kraje

vesela.z@kr-ustecky.cz / 475 657 322

E-mail/telefon:

Ing. Ondřej Kamínek, odbor investičního Krajského úřadu Ústeckého kraje

E-mail/telefon:

kaminek.o@email.cz / 737 255 602 (dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel/dodavatel:

Název/Jméno: Stavební a obchodní společnost Most spol. s r o.

Sídlo: 435 21 Obrnice 10

Zastoupený: Romanem Kotlanem, jednatelem

IČ:(RČ): 25014111

DIČ: CZ2501411

Bank. spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: 338 171 0287 / 0100

Kontaktní osoba ve věcech smluvních:

Roman Kotlan, jednatel

E-mail/telefon: kotlan@sosmost.cz / 777 7065 003

Kontaktní osoba ve věcech technických:

Ing. Petr Augusta, jednatel, stavbyvedoucí

E-mail/telefon: augusta@sosmost.cz / 777 765 000

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

DODATEK Č. 2

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy ze dne 26. 4. 2023 na akci: „**VOŠ, OA, SPgŠ a SZŠ Most - rekonstrukce elektroinstalace na budově SZŠ**“ (dále jen „smlouva“) takto:

I.

Předmět smlouvy a díla

doplňuje se odstavec 2 tímto textem:

Předmětem plnění této smlouvy jsou dodatečné stavební práce, vyvolané okolnostmi vzniklými v průběhu provádění stavby vyvolaných rozdílem mezi projektovou dokumentací a skutečně zjištěným stavem, které je nutné realizovat pro řádné dokončení díla, jak je uvedeno v odsouhlaseném změnovém listu č. 2

III.

Cena díla a platební podmínky

ruší se odstavec 1. v plném znění a nahrazuje se tímto textem:

Cena díla se na základě doplnění v čl. I. odstavec 2. mění o cenu víceprací v rozsahu rozpočtu odsouhlasených změn, které jsou přílohou tohoto dodatku a v souladu s příslibem číslo 23/RP150148 a veřejnou zakázkou KUUK/001205/2023/INV/VZ-INV/0009:

Původní cena díla včetně dodatku č. 1 byla sjednána ve výši:

- **23 491 603,93** Kč bez DPH a
- **28 424 840,76** Kč s 21 % DPH.

Cena dodatku č. 2 dle změnového listu č. 1 činí:

- **1 007 175,84 Kč** bez DPH a
- **1 218 682,77 Kč** s 21% DPH.

Celková cena díla je sjednána ve výši:

- **24 498 779,77** Kč bez DPH a
- **29 643 523,52** Kč s 21 % DPH.

X.

Závěrečná ustanovení

doplňuje se text odstavce 1 tímto textem:

že o uzavření tohoto dodatku rozhodla Ing. Pavla Svítílová, vedoucí odboru investičního, na základě usnesení Rady Ústeckého kraje č. 069/75R/2019 písm. A) ze dne 21. 8. 2019.

doplňuje se text odstavce 4. v tomto znění:

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Smlouva bude v úplném znění uveřejněna prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí

s uveřejněním svých osobních údajů obsažených v tomto dodatku, které by jinak podléhaly znečitelnění, v registru smluv, popř. disponuje souhlasem třetích osob uvedených na své straně s uveřejněním jejich osobních údajů v registru smluv, které by jinak podléhaly znečitelnění. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel, který zároveň zajistí, aby informace o uveřejnění tohoto dodatku byla zaslána zhotoviteli do datové schránky ID 3zfvbug /na e-mail: info@sosmost.cz

XI.

Podpisy smluvních stran

doplňuje se odstavec č. 3:

Ing. Pavla Svítlová, vedoucí odboru investičního, je oprávněna podepsat tento dodatek na základě svěření ze dne 28. 8. 2019.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

V Ústí nad Labem dne 02. 08. 2023

V Ústí nad Labem 31. 07. 2023

.....
Objednatel

Ústecký kraj
Ing. Pavla Svítlová
vedoucí odboru investičního

.....
Zhotovitel

**Stavební a obchodní společnost Most
spol. s r.o.**
Roman Kotlan
jednatel

Přílohy

Příloha č. 1: Změnový list č. 2

Stavební a obchodní společnost Most spol. s r.o., 435 21 Obrnice 10

*Firma je zapsána v Obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem
v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 11573*

IČO : 25014111 DIČ : CZ25014111 Tel./fax : 476 118 090 ID DS: 3zfvbug

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Most č. účtu : 338 171 0287 / 0100

Ústecký kraj

**Krajský úřad Ústeckého kraje
odbor investiční
Velká Hradební 3118/48**

400 02 ÚSTÍ NAD LABEM

vyřizuje: tel.: fax: e-mail: V Obrnicích dne:
ing. Petr Augusta 777 765 000 476 118 090 augusta@sosmost.cz 18.7.2023

Věc: Žádost o odsouhlasení změny č.2 ke smlouvě o dílo č.23/SML1412/SOD/INV k realizovanému dílu : „
VOŠ,OA,SPgŠ a SZŠ Most – rekonstrukce elektroinstalace na budově SZŠ“

A. VÍCEPRÁCE**1. Doplnění škrábání maleb**

Na základě provedeného vzorku vymalované jedné stěny bude provedeno oškrábání maleb včetně oprášení a rozmytí povrchu stěn v rozsahu sta procent

2. Demontáž a montáž nábytku v LNP

Po provedení vykreslení tras elektroinstalací v LNP /ředitelna a přílehlé kanceláře/ bude nutné zdemontovat vestavěný nábytek a po provedení prací jej zpět namontovat

3. Škrábání maleb ve schodišti

Po provedení výmalby části stěny schodiště bude nutné stěny ve schodišti oškrábat, oprášit a rozmýt v rozsahu sta procent

4. Lepení soklíků u lina

Po provedení hrubého úklidu byl zjištěn špatný stav soklíků, v některých učebnách chybí úplně, je nutné soklíky odstranit a nahradit novými.

B. MÉNĚPRÁCE

nejsou

Zhotovitel na základě výše uvedeného připravil k odsouhlasení změnový list a s tím související návrh na změnu č. 2 včetně finálního vyčíslení, kdy je zároveň připraven v případě odsouhlasení změny zrealizovat

práce v souladu se smlouvou o dílo a v souladu s technickými podmínkami výstavby. S ohledem na výše uvedené Vám předkládáme tuto žádost o odsouhlasení změny č. 1 k výše uvedené smlouvě o dílo a věříme v její brzké vyřízení.

S přátelským pozdravem za Stavební a obchodní společnost Most spol s r.o.

.....
Ing. Petr Augusta
jednatel společnosti

příloha: 4xnávrh ocenění změny č.2 včetně příloh

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY (příloha k žádosti o změnu)

Identifikace stavby:
VOŠ,OA,SPgŠ a SZŠ Most – rekonstrukce elektroinstalace
na budově SZŠ

Číslo změny: 2

Datum: 18.7.2023

Návrh ocenění změny navazuje na: požadavky investora a uživatele uplatněné v rámci kontrolních dní

Předkládaný návrh úpravy:

Doplnění projektové dokumentace

dohodnuté lhůty ukončení díla

Návrh je podložen položkovými rozpočty:

A. VÍCEPRÁCE

1. Doplnění škrábání maleb	817.614,21 Kč
2. Demontáž a montáž nábytku v I.NP	29.670,00 Kč
3. Škrábání maleb ve schodišti	46.021,88 Kč
4. Lepení soklíků u lina	113.869,75 Kč

CELKEM 1.007.175,84 Kč

B. MĚNĚPRÁCE nejsou

Počet listů příloh: 5 listů položkového rozpočtu

Navrhovaná změna ceny díla: 1.007.175,84 Kč (bez DPH)

(slovy): jedenmiliónsedmtisícstosedmdesátpět korun českých a osmdesátčtyři haléřů

zvýšení ceny o

1.007.175,84 Kč

snížení ceny o

0 Kč

Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:

prodloužení lhůty o

0 dní

zkrácení lhůty o

0 dní

Za zhotovitele : Ing. Petr Augusta

Za objednatele: Ing. Žaneta Veselá

TDI: Ing. Ondřej Kamínek

ODSOUHLASENÍ ZMĚNY

Identifikace stavby: VOŠ, OA, SPgŠ a SZŠ Most – rekonstrukce elektroinstalace na budově SZŠ				Číslo změny: 2	
				Datum: 18.7.2023	
Určeno pro	projektanta <input checked="" type="checkbox"/>	TDI <input checked="" type="checkbox"/>	zhotovitele <input checked="" type="checkbox"/>	objednatele <input checked="" type="checkbox"/>	
Odesláno/předán:	poštou <input type="checkbox"/>	poslem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>	
Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo potvrzují tuto změnu rozsahu díla:					
Návrh je podložen položkovými rozpočty:					
A. VÍCEPRÁCE					
1. Doplnění škrábání maleb				817.614,21 Kč	
2. Demontáž a montáž nábytku v I.NP				29.670,00 Kč	
3. Škrábání maleb ve schodišti				46.021,88 Kč	
4. Lepení soklíků u lina				113.869,75 Kč	
<hr/>					
CELKEM				1.007.175,84 Kč	
B. MĚNĚPRÁCE					
nejsou					
Počet připojených listů: 5			Počet připojených výkresů: 0		
Potvrzení změny sjednané ceny díla: Původní cena díla: 23.491.603,93 Kč (bez DPH)			Potvrzení změny sjednané lhůty dokončení díla:		
Zvýšení ceny o	1.007.175,84 Kč (bez DPH)		prodloužení lhůty o	0	
Snížení ceny o	0 Kč (bez DPH)		zkrácení lhůty o	0	
Celková cena po změně	24.498.779,77 Kč (bez DPH)		celková lhůta po změně	Datum dokončení:	
Změna byla vyvolána	záměrem objednatele			<input checked="" type="checkbox"/>	
	chybou v dokumentaci zakázky			<input type="checkbox"/>	
	Jinou okolností: některé položky nebyly a nemohly být uvedeny v projektové dokumentaci a bylo je nutno provést v rámci komplexnosti díla /viz. zdůvodnění/				
Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.					
Poznámka: Věcný a finanční rozsah víceprací a méněprací ke dni: 18.7.2023					
Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko: Ing. Žaneta Veselá			Podpis zmocněnce zhotovitele, datum, razítko: Ing. Petr Augusta		
Podpis zmocněnce TDI, datum, razítko: Ing. Ondřej Kamínek			Podpis zmocněnce GP, datum, razítko: Jakub Frajkovský		