

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
Chodník a veřejné osvětlení v ul. Severní

Objednatel:

Název:	město Kopřivnice
Sídlo:	Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice
IČO:	00298077
DIČ:	CZ00298077
Právní forma:	801 - obec nebo městská část hlavního města Prahy
Zastoupení:	Bc. Adam Hanus, starosta
Oprávněný zástupce ve věcech obchodních a smluvních dodatků:	Bc. Adam Hanus, starosta
Oprávněný zástupce ve věcech technických:	Ing. Luboš Drachovský, referent oddělení technické správy

Zhotovitel:

Název:	INGDOP s.r.o.
Sídlo:	Železničního vojska 1386, 757 01 Valašské Meziříčí
IČO:	60775530
DIČ:	CZ60775530
Právní forma:	112 – Společnost s ručením omezeným
Zápis ve veřejném rejstříku:	OR vedený Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C 7097
Zastoupení:	Luděk Břečka
Oprávněný zástupce ve věcech obchodních a smluvních dodatků:	Luděk Břečka
Oprávněný zástupce ve věcech technických:	Ján Blaško

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Smluvní strany uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení stavebních prací na základě výsledku zadávacího řízení „Chodník a veřejné osvětlení v ul. Severní“ („**smlouva**“).
- 1.2 V souladu s čl. 16.2 smlouvy, který stanoví, že smlouvu lze měnit pouze písemnými číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami, uzavírají smluvní strany tento dodatek („**dodatek č. 1**“).

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 Smluvní strany konstatují, že se předmět díla podle čl. 3 smlouvy, specifikovaný v příloze a) smlouvy (položkový rozpočet), upravuje o provedení nových dodatečných prací (vícepráce) a o neprovedení části původních prací (méněpráce). Přesný rozsah těchto prací je stanoven v příloze a) dodatku č. 1, která je jeho nedílnou součástí.
- 2.2 Odůvodnění změn:

Změna č. 1 – Překop komunikace (změnový list č. 1)

V souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“), upravují smluvní strany předmět díla následovně.

Na základě vyjádření společnosti SLUMEKO, s.r.o. v souhrnné technické správě na straně 15, bude pod stávající vozovkou proveden protlak, ne překop komunikace. Tato změna představuje neprovedení dříve sjednaných prací (tj. méněpráce).

S ohledem na skutečnost, že se jedná o změny, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a o změny, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, nejedná se v souladu s § 222 odst. 6 ZZVZ o podstatnou změnu závazku ve smyslu § 222 odst. 1 ZZVZ ve spojení s § 222 odst. 3 ZZVZ.

Změna č. 2 – SO 101 – ochrana kabelu, připojení chráničky, vjezd za mostem (změnový list č. 1)

V souladu s § 222 odst. 4 ZZVZ upravují smluvní strany předmět díla následovně.

Na základě vyjádření ČEZ distribuce v místech, kde nebude dotčeno kabelové vedení, se nebude ukládat kabelové vedení do půlených chrániček pro ochranu kabelů spolu s rezervní chráničkou. Také se nebude asfaltovat část plochy vjezdu za mostem z důvodu, že tato část plochy je už zrealizovaná. Tato změna představuje neprovedení dříve sjednaných prací (tj. méněpráce).

S ohledem na skutečnost, že se jedná o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí, nejedná se v souladu s § 222 odst. 4 ZZVZ o podstatnou změnu závazku ve smyslu § 222 odst. 1 ZZVZ ve spojení s § 222 odst. 3 ZZVZ.

Změna č. 3 – SO 101 – Odvoz a skládkovné sanované části (změnový list č. 1)

V souladu s § 222 odst. 5 ZZVZ upravují smluvní strany předmět díla následovně.

Ve výkaze výměr chyběly položky za odvoz a skládkovné na vykopanou zeminu ze sanované části. Z tohoto důvodů byl výkaz výměr aktualizován, aby obsahoval veškeré položky.

S ohledem na skutečnost, že se jedná o dodatečné stavební práce od dodavatele původní veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení a změna v osobě dodavatele by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů, nejedná se v souladu s § 222 odst. 5 ZZVZ o podstatnou změnu závazku ve smyslu § 222 odst. 1 ZZVZ ve spojení s § 222 odst. 3 ZZVZ.

Změna č. 4 – SO 401 – Poplatek za skládku (změnový list č. 1)

V souladu s § 222 odst. 5 ZZVZ upravují smluvní strany předmět díla následovně.

Ve výkaze výměr chyběly položky za skládkovné na odvezenou zeminu při zemních pracích V.O. a nebyl napočítán odvoz do 10 km. Z tohoto důvodů byl výkaz výměr aktualizován, aby obsahoval veškeré položky.

S ohledem na skutečnost, že se jedná o dodatečné stavební práce od dodavatele původní veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení a změna v osobě dodavatele by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů, nejedná se v souladu s § 222 odst. 5 ZZVZ o podstatnou změnu závazku ve smyslu § 222 odst. 1 ZZVZ ve spojení s § 222 odst. 3 ZZVZ.

Změna č. 5 – SO 401 – Protlak pod komunikací (změnový list č. 1)

V souladu s § 222 odst. 6 ZZVZ upravují smluvní strany předmět díla následovně.

Na základě vyjádření společnosti SLUMEKO, s.r.o. v souhrnné technické správě na straně 15, bude pod stávající vozovkou proveden protlak.

S ohledem na skutečnost, že se jedná o změny, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a o změny, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, nejedná se v souladu s § 222 odst. 6 ZZVZ o podstatnou změnu závazku ve smyslu § 222 odst. 1 ZZVZ ve spojení s § 222 odst. 3 ZZVZ.

Změna č. 6 – Bourání patek – nestandartní lože pod chodníkovými a silničními obrubníky (změnový list č. 1)

V souladu s § 222 odst. 6 ZZVZ upravují smluvní strany předmět díla následovně.

Při vytrhávání silničních a chodníkových obrubníků dne 2.6.2023 bylo nalezeno nestandartní lože pod obrubníky z prostého betonu o rozměru:

- Silniční obrubník – délka 142bm, šířka 0,9m a tloušťka 0,35m
- Chodníkový obrubník – délka 50bm, šířka 0,8m a tloušťka 0,2m

S ohledem na skutečnost, že se jedná o změny, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a o změny, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, nejedná se v souladu s § 222 odst. 6 ZZVZ o podstatnou změnu závazku ve smyslu § 222 odst. 1 ZZVZ ve spojení s § 222 odst. 3 ZZVZ.

Změna č. 7 – Kácení 1 kusu stromu (změnový list č. 1)

V souladu s § 222 odst. 6 ZZVZ upravují smluvní strany předmět díla následovně.

Na základě nově vydaného povolení bylo provedeno kácení 1 kusu dřeviny rostoucí mimo les.

S ohledem na skutečnost, že se jedná o změny, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a o změny, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, nejedná se v souladu s § 222 odst. 6 ZZVZ o podstatnou změnu závazku ve smyslu § 222 odst. 1 ZZVZ ve spojení s § 222 odst. 3 ZZVZ.

2.3 V důsledku změn popsaných v čl. 2.2 tohoto dodatku č. 1, se čl. 5.1 smlouvy upravuje následovně:

Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele, položkového rozpočtu a dodatku č. 1 a činí:

Cena bez DPH:	4 887 924,39 Kč
Sazba DPH:	21 %
Výše DPH:	1 026 464,12 Kč
Cena s DPH:	5 914 388,51 Kč

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.
- 3.2. Dodatek č. 1 lze měnit pouze dohodou smluvních stran.
- 3.3. Dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 3.4. Smluvní strany berou na vědomí, že dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Za účelem splnění povinnosti uveřejnění dodatku č. 1 se smluvní strany dohodly, že dodatek č. 1 v registru smluv uveřejní objednatel.
- 3.5. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v dodatku č. 1 nebo jeho přílohách nepovažují za obchodní tajemství podle § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 3.6. Uzavření dodatku č. 1 bylo odsouhlaseno usnesením 21. schůze Rady města Kopřivnice č. 573 ze dne 21. 7. 2023.

3.7. Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronickém originále a podepsán uznávanými elektronickými podpisy.

3.8. Přílohy dodatku č. 1:

- a) [Kategorizace změn závazku dle § 222 ZZVZ](#)
- b) [Změnový list 01 - Chodník a veřejné osvětlení ul. Severní \(soupis prací - rozpočet\)](#)
- c) [ZL 01 - Textová část](#)
- d) [Fotodokumentace – Zl.1., ZL 1.2, ZL1.3, ZL 1.4](#)
- e) [Rozhodnutí o povolení kácení](#)

V Kopřivnici dne

Digitálně podepsal Bc. Adam Hanus
Datum: 04.08.2023 12:41:22 +02:00

Město Kopřivnice
Bc. Adam Hanus, starosta
objednatel

Ve Valašském Meziříčí dne

Luděk Digitálně podepsal
Luděk Břečka
Břečka Datum: 2023.08.04
09:59:20 +02'00'

INGDOP s r.o.
Luděk Břečka, jednatel
zhotovitel