



**DODATEK Č. 1
K PROVÁDĚCÍ SMLOUVĚ
(SMLOUVĚ O DÍLO)**

Číslo smlouvy objednatele: **16PT-001484/22**
Číslo smlouvy zhotovitele: **227495**
Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 151 0002

Název související veřejné zakázky:

366 – I/56 Ostrava – prodloužená Místecká, III. stavba, podrobný GTP

uzavřené na základě rámcové dohody „Rámcová dohoda na GTP středních a velkých staveb pozemních komunikací 2020“, ev. č. 01ST-000766

Níže uvedeného dne, měsíce a roku následující smluvní strany:

Ředitelstvím silnic a dálnic ČR

se sídlem:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO:

65993390

DIČ:

CZ65993390

právní forma:

příspěvková organizace

bankovní spojení:

[REDACTED]

zastoupeno:

[REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

[REDACTED],

[REDACTED]

e-mail:

[REDACTED]

tel:

[REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických:

[REDACTED],

[REDACTED]

[REDACTED],

[REDACTED]

e-mail:

[REDACTED]

tel:

[REDACTED]

[REDACTED]

e-mail:

[REDACTED]

tel:

[REDACTED]

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

a

Společnost „RD-GTP SVS 2020 GEOtest-SUDOP-DPP“, tvořená

Správce: GEOtest, a.s.

se sídlem:

Šmahova 1244/112, 627 00 Brno

IČO:

46344942

DIČ:

CZ46344942

zápis v obchodním rejstříku:

u KS v Brně, spis. zn. B 699

právní forma:
bankovní spojení:
zastoupena:

akciová společnost

kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:

a

Společníkem: SUDOP PRAHA a.s.

se sídlem

IČO:

DIC:

zápis v obchodním rejstříku:

právní forma:

zastoupena:

Olšanská 1a, 130 80 Praha 3

25793349

CZ25793349

u MS v Praze, spis. zn. B 6088

akciová společnost

a

a

Společníkem: DPP Žilina, s.r.o.

se sídlem

IČO:

IČ DPH:

zápis v obchodním rejstříku:

právní forma:

zastoupena:

Kominárska 141/2, 4, 831 04 Bratislava – mestská časť
Nové Mesto

50391348

SK2120306001

u Okresního soudu Bratislava I, oddíl Sro, vložka
č. 112416/B

společnost s ručením omezeným

zastoupená Správcem

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

společně dále jen „Smluvní strany“, jednotlivě jako „Smluvní strana“

uzavírají tento dodatek č. 1 k Prováděcí smlouvě (Smlouvě o dílo)

(dále jen „Dodatek“)

v tomto znění:

Preambule

- (A) Smluvní strany spolu uzavřely dne 1.11.2022 Prováděcí smlouvu (Smlouvu o dílo) číslo smlouvy Objednatele: 16PT-001484/22, číslo smlouvy Zhotovitele: 227495, jejímž předmětem je závazek Zhotovitele poskytnout Objednateli plnění, spočívající ve zpracování podrobného geotechnického průzkumu pro stavbu „I/56 Ostrava – prodloužená Místecká, III. stavba“ v rozsahu, jak je Smluvními stranami ujednáno ve Smlouvě, resp. v Příloze č. 1 – Podrobná specifikace předmětu plnění.
- (B) V průběhu provádění prací vyvstala potřeba na změnu závazku(ů) vyplývajícího(ch) ze Smlouvy, která spočívala v provedení méněprací a víceprací a prodloužení doby plnění. Podrobný popis změn závazku(ů) ze Smlouvy včetně odůvodnění je uveden pod písmeny C, D a E Preambule.

Změna závazku(ů) není podstatnou změnou Smlouvy a je sjednána v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

- (C) V souladu s výkazem výměr dle rámcové dohody „Rámcová dohoda na GTP středních a velkých staveb pozemních komunikací 2020“, č. 01ST-000766, bylo třeba rozšířit Soupis prací o následující položky v souladu s požadavky projektantů:

Položka č. 6.3. Hydrodynamické zkoušky - krátkodobé (orientační) po dobu 24 hod., a to v souladu s bodem 3.3 ze 3. kontrolního dne konaného dne 1.3.2023. Položka doplněna v rozsahu 3 zkoušek při jednotkové ceně 11 815 Kč/ zk. Současně s touto položkou je adekvátně navýšena položka 10. o částku 5.316,75 Kč bez DPH, která odpovídá 15 % ze základu nově definované položky 6.3.

Konkrétně se jedná o tyto položky, u nichž jsou vykazovány vícepráce:

- 1.1. 2 Jádrové vrty vrтанé TK v hloubce > 10,0 m (+15 bm) v důsledku navýšení metráže pro vybudování vystrojených hydrogeologických sond.
- 1.1. 22 Přibírka HG vrtu na Ø125 až 254 mm (+ 30 bm) dle požadavků projektantů s ohledem na archivní zastižení úrovní hladin podzemních vod.
- 1.1. 24 Vystrojení HG vrtu PVC pažnicí Ø125 mm, obsyp, těsnění (+ 30 bm) dle požadavků projektantů s ohledem na archivní zastižení úrovní hladin podzemních vod.
- 2. 7 Statické penetrační zkoušky CPT (+ 3 bm) náhrada za neprovedené původně projektované jádrové sondy.
- 2. 9 Příprava a likvidace pracoviště a techniky pro CPT, CPTU penetrační zkoušku (+ 2 zk) náhrada za neprovedené původně projektované jádrové sondy.
- 6. 3 Hydrodynamické zkoušky - krátkodobé (orientační) po dobu 24 hod (+ 3 zk) v souladu s požadavky projektantské společnosti, za účelem objasnění napjatosti hladiny podzemní vody a předpokladu přítoků do stavební jámy.

(D) U některých položek obsažených v Soupisu prací došlo k provedení méněprací, a to s ohledem na skutečně provedené práce a v souvislosti se změnou položek u víceprací oproti Smlouvě o dílo. Konkrétně se jedná o tyto položky, u nichž jsou vykazovány méněpráce:

- 1.1. 1 Jádrové vrty vrtané TK v hloubkovém intervalu 0,0 - 10,0 m (- 23 bm) nerealizovatelné jádrové sondy z důvodu kolize s inženýrskými sítěmi.
- 1.2 1 Příprava a likvidace sondážního pracoviště pro vrty vrtané TK (- 3 prac) nerealizovatelné jádrové sondy z důvodu kolize s inženýrskými sítěmi.
- 1.2. 5 Bezpečnostní předkopy pro ověření polohy podzemních inženýrských sítí (- 30 prac) nerealizovatelné z důvodu provádění vrtných sondážních prací – nahrazeno pyrotechnickým dozorem v průběhu provádění prací.
- 1.2. 6 Vybudování přístupových cest, zajištění dopr. omezení a pronájmu dopravního značení (- 2 400,- kpl) vysoutěžena levnější varianta.
- 1.2. 7 Provozní pažení a odpažení vrtů (- 298 bm) na základě zastižené geologie poníženo a fakturováno dle skutečnosti.
- 1.2. 11 Likvidace vrtů jílocementovou suspenzí (- 30 bm) fakturováno dle skutečnosti.
- 1.2. 16 Škody na pozemcích (- 1 kpl) nebyly uplatněny třetí stranou.
- 1.3. 1 Odběr vzorků zemin / hornin - porušené - třída 3B (- 19 ks) poníženo v důsledku snížení počtu sond.
- 1.3. 4 Odběr vzorků zemin / hornin - neporušené - třída 1 (2) A - vtlačným břitovým odběrákem (- 11 ks) poníženo v důsledku snížení počtu sond a zastižené geologie.
- 2. 5 Dynamické penetrační zkoušky (- 19,2 ks) na základě zastižené geologie poníženo a fakturováno dle skutečnosti.
- 4. 1 Základní klasifikační rozbor vzorku 3B ("porušený vzorek") (- 22 zk) poníženo v důsledku snížení počtu sond a zastižené geologie.
- 4. 2 Základní klasifikační rozbor vzorku 1 (2) A ("neporušený vzorek") (- 11 zk) poníženo v důsledku snížení počtu sond a zastižené geologie.
- 4. 4 Zkoušky vzorků 1 (2) A (neporušených vzorků) - stlačitelnost s časovým průběhem (- 4 zk) poníženo v důsledku snížení počtu sond a zastižené geologie.
- 4. 7 Zkoušky vzorků 1 (2) A (neporušených vzorků) -krabicový smyk (4 krabice)-efektivní pevnost (- 8 zk) poníženo v důsledku snížení počtu sond a zastižené geologie.
- 4. 15 Technologické rozbor (PS + CBR + CBRsat + IBI) (- 4 zk) zrušeno z důvodu zastižené geologické skladby v zájmové úrovni.

- 5. 2 Polohopisné a výškopisné zaměření sond a zkoušek JTSK, Bpv (-1 ks) poníženo v důsledku snížení počtu sond.
 - 6. 5 Vsakovací zkoušky (nesaturovaná zóna) (- 2 zk) zrušeno pro nerealizovatelnost v zájmové lokalitě.
 - 6. 7 Provizorní vstrojení vrtů pro realizaci vsakovacích zkoušek a Slug testů (- 10 bm) zrušeno pro nerealizovatelnost v zájmové lokalitě.
 - 6. 10 Pasportizace - záměr hladin ve studních a vrtech po dobu realizace průzkumu (- 5 ks) zrušeno z důvodu nenalezení vhodných hydrogeologických objektů.
 - 8. 1 Měření intenzity bludných proudů a stanovení měrných odporů (- 4 ks) poníženo po konzultaci s projekční společností, která definovala umístění bodů korozního průzkumu.
 - 8. 2 Zpracování a vyhodnocení naměřených dat, vypracování závěrečné zprávy (- 4 bod) poníženo po konzultaci s projekční společností, která definovala umístění bodů korozního průzkumu.
 - 10 Položka 10. Celkem (15% ze základu položek 1.- 8.) ponížena vzhledem k procentuální vazbě na výše uvedené položky.
- (E) Pro řádné provádění průzkumných prací bylo zapotřebí, aby Zhotovitel disponoval rozhodnutím o povolení zvláštního užívání komunikace ve smyslu ustanovení § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, jež je vydáváno silničním správním úřadem (v tomto případě Magistrát města Ostravy), a to na základě odsouhlaseného projektu dopravního značení. Rozhodnutí bylo vydáno s termínem zahájení prací ke dni 14.02.2023, což mělo zásadní vliv na veškeré plánované práce. Z tohoto důvodu vyvstala potřeba úpravy doby plnění dle Smlouvy.

S ohledem na shora uvedené se Smluvní strany dohodly na následujícím:

Článek I. Předmět Dodatku

- 1.1 Smluvní strany se s ohledem na skutečnosti uvedené v bodech C a D Preambule dohodly na snížení ceny za poskytované plnění dle Smlouvy, a to o částku 391 535 Kč bez DPH a tímto Dodatkem mění znění odst. 1. Článku II. (Cena za poskytované plnění) Smlouvy:

Původní znění:

- 1. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen za skutečně realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu plnění a jednotkových cen příslušného plnění, tj.:*

bez DPH:	7 801 760 Kč
DPH:	1 638 369 Kč

včetně DPH: 9 440 129 Kč

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.

se **mění a nahrazuje** takto:

1. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen za skutečně realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu plnění a jednotkových cen příslušného plnění, tj.:

bez DPH: 7 410 225 Kč

DPH: 1 556 147 Kč

včetně DPH: 8 966 372 Kč

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

Ostatní ustanovení Článku II. (Cena za poskytované plnění) Smlouvy zůstávají beze změny.

- 1.2 Dále se Smluvní strany dohodly, s ohledem na skutečnost uvedenou v bodu E Preambule, na prodloužení doby plnění a tímto Dodatkem dále mění znění odst. 1. Článku III. (Doba a místo plnění) Smlouvy:

Původní znění:

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:
zahájení prací: po písemné pokynu objednatele

<i>Popis části díla (služeb)</i>	<i>Díčí termín plnění</i>
<i>Koncept závěrečné zprávy</i>	<i>do 21 týdnů od zahájení prací</i>
<i>Čistopis závěrečné zprávy</i>	<i>do 26 týdnů od zahájení prací</i>

se **mění a nahrazuje** takto:

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:
zahájení prací: po písemné pokynu objednatele

Popis části díla (služeb)	Díčí termín plnění
Koncept závěrečné zprávy	10.05.2023
Čistopis závěrečné zprávy	31.05.2023

Ostatní ustanovení Článku III. (Doba a místo plnění) Smlouvy zůstávají beze změny.

Článek II. Závěrečná ustanovení

- 2.1 Ostatní ujednání Smlouvy, výslovně Dodatkem neupravená, zůstávají i nadále v celém rozsahu v platnosti.
- 2.2 Tento Dodatek je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce,

ve znění pozdějších předpisů, do tohoto Dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Dodatek), a to oběma Smluvními stranami. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

- 2.3 Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřeného Dodatku v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatel. Zhotovitel nepovažuje žádnou část Dodatku Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
- 2.4 Tento Dodatek se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
- 2.5 Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně, a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
- 2.6 Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha č. 1 - Podrobná specifikace ceny.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.







