

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

Název zakázky: „Rekonstrukce žst. Rožnov pod Radhoštěm“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GR pro modernizaci dráhy na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E617-S-2370/2022

č.j.: 5444/2023-SŽ-SSV-ÚŘ

ISPROFOND/SUBISPROFIN: 5723520027/ 5723520027

a

Společnost s názvem „Společnost Rožnov“ založená Smlouvou o společnosti č. NS23-058-0001 // 801/22 000/210 ze dne 3.6.2022

Vedoucí společník:

SWIETELSKY Rail CZ s.r.o.

se sídlem: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice,

IČO: 28332202, DIČ: CZ28332202,

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, spisová značka C/17888

zastoupena: Mgr. Viliamem Perknovským, jednatelem a

Ing. Pavlem Pechačem, jednatelem

a

Společník:

EDIKT a.s.

se sídlem: Rudolfovská tř. 461/95, 370 01 České Budějovice,

IČO: 25172328, DIČ: CZ25172238,

společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, spisová značka B/904

zastoupena: Radimem Bláhou, místopředsedou představenstva

sídlo a korespondenční adresa Společnosti: SWIETELSKY Rail CZ s.r.o., Nagano Office Park, U Nákladového nádraží 3146/6, 130 00 Praha 3, Strašnice

bank. spojení Společnosti: xxx

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **S23-058-0007**

PREAMBULE

- 1.1 Smluvní strany konstatují, že z důvodů schválení změnových listů (dále jen „ZL“) stavby č. 1, 2, 3, 4 a 5 a v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dochází ke změně rozsahu předmětu plnění a s tím související níže uvedené úpravě nákladů Zhotovitele:

Změnový list č.	Navýšení nákladů	Snížení nákladů	Celková změna
1	1 418 430,78 Kč	1 600 116,59 Kč	- 181 685,81 Kč
2	420 518,55 Kč	163 074,82 Kč	257 443,73 Kč
3	5 896 119,84 Kč	4 151 906,47 Kč	1 744 213,37 Kč
4	733 220,21 Kč	0,00 Kč	733 220,21 Kč
5	5 704 538,73 Kč	283 725,98 Kč	5 420 812,75 Kč
Celkem	14 172 828,11 Kč	- 6 198 823,86 Kč	7 974 004,25 Kč

- 1.2 Smluvní strany dále konstatují, že důvodem uzavření tohoto Dodatku je skutečnost, že v souvislosti s požadavky Národního památkového ústavu na úpravy výpravní budovy a připojení technologické budovy nad rámec původního projektu stavby a v souvislosti s pozastavením prací na realizaci přípojného místa a přeložky silnoproudého vedení ČEZ nelze dokončit jednotlivé Sekce v původních termínech.

Z uvedeného důvodu se smluvní strany dohodly na prodloužení Sekce 1 (Doby pro uvedení do provozu) do 9.12.2023, Sekce 2 (Následná směrová a výšková úprava kolejí – SO 01-10-01.01) do 9.12.2023 a Sekce 3 (Všeobecný objekt SO 98-98 kromě položek 8., 9. a 11., které budou provedeny v Sekci 1) do 9.6.2024.

- 1.3 Smluvní strany se dále dohodly na změně čl. 4.2 Přílohy k nabídce „Zajištění splnění smlouvy“. Podle zadávacích podmínek byl Zhotovitel povinen poskytnout bankovní záruku za odstranění vad Díla nebo Pojistnou záruku za odstranění vad Díla alespoň ve výši 5 % z nabídkové ceny uvedené v Dopise nabídky. Administrativním pochybením Zhotovitel uvedl v čl. 4.2 Přílohy k nabídce částku ve výši 26 366 911,15 Kč, což odpovídá 15% nabídkové ceny uvedené v Dopise nabídky. Na základě uvedených skutečností se tedy smluvní strany dohodly na odstranění uvedené početní chyby a s tím související úpravě minimální výše bankovní záruky za odstranění vad Díla tak, aby odpovídala stanoveným 5% z nabídkové ceny uvedené v Dopise nabídky.

I.

Předmět Dodatku

1. S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na níže uvedených změnách smlouvy o dílo a Přílohy k nabídce.

Změna Smlouvy o dílo

Změna čl. 12., který nově zní takto:

12. *Lhůty stanovené v odst 8.3.3 VTP na realizaci a lhůty stanovené v Pod-článku 7.9 Smluvních podmínek se nepoužijí a nahrazují se lhůtou **do 9.6.2024.***

Změna Přílohy k nabídce

1.1.5.6 Definice sekcí

Specifikace jednotlivých Sekcí:

Popis	Doba pro dokončení
Sekce 1 zahrnující všechny SO a PS dle HMG mimo SO 01-10-01.01 a SO 98-98 (v sekci 1 jsou zahrnuty pouze položky č. 8., 9. Publicita, č. 11 Provizorní čekárna)	do 9.12.2023
Sekce 2 Zahrnující následnou směrovou a výškovou úpravu kolejí – SO 01-10-01.01	do 9.12.2023
Sekce 3 (všeobecný objekt) SO 98-98 (kromě položek 8., 9. a 11, které budou provedeny v Sekci 1)	do 9.6.2024

8.2, 8.4 Doba pro dokončení, Prodloužení doby pro dokončení

Zhotovitel je povinen dokončit celé Dílo včetně příslušné dokumentace dle pod-článku 7.9 do **9.6.2024**.

Lhůty uvedené v Pod-článku 7.9 Smluvních podmínek se v případě této Smlouvy nepoužijí. Lhůty jsou stanovené takto: **do 9.6.2024**.

8.2, 1.1.3.10 Doba pro uvedení do provozu/zkušebního provozu

Zhotovitel je povinen dokončit Sekci 1 stavební v rozsahu nezbytném pro účely uvedení Sekce 1 stavební do provozu/zkušebního provozu za podmínek zákona č.183/2006 Sb, stavební zákon, a zákona č.266/1994 Sb., o dráhách nejpozději do **9.12.2023**.

Změna Přílohy k nabídce

4.2 Zajištění splnění smlouvy

Bankovní záruku za provedení Díla nebo Pojistnou záruku za provedení Díla je Zhotovitel povinen poskytnout ve výši alespoň 10 % z nabídkové ceny uvedené v Dopise nabídky, tj. 17 577 940,77 Kč.

Bankovní záruku za odstranění vad Díla nebo Pojistnou záruku za odstranění vad Díla je Zhotovitel povinen poskytnout alespoň ve výši 5 % z nabídkové ceny uvedené v Dopis nabídky, tj. 8 788 970,38 Kč.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Soupis změn Díla v rozsahu dle ZL uvedených v tabulce v čl. 1.1 Preambule je součástí uvedených změnových listů, které jsou smluvním stranám známy.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jako jeho Příloha č. 1 je Rekapitulace ceny dle dodatku č. 1, která nahrazuje tabulku Rekapitulace ceny uvedenou ve Smlouvě.

3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jako jeho Příloha č. 2 je aktualizovaný Harmonogram postupu prací ve znění dodatku č. 1, který nahrazuje Harmonogram postupu prací obsažený ve Smlouvě.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti beze změn.
5. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Elektronický obraz tohoto Dodatku a metadata vyžadovaná ZRS zašle správci registru smluv Objednatel.
6. Tento Dodatek je sepsán v jednom vyhotovení v elektronické formě a je opatřen zaručenými elektronickými podpisy zástupců obou smluvních stran.
7. Příloha, která tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku:
Příloha č. 1 Rekapitulace ceny dle dodatku č. 1
Příloha č. 2 Harmonogram postupu prací ve znění dodatku č. 1

za Objednatele

V Praze 7.8.2023

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

za Zhotovitele

V Českých Budějovicích **27.7.2023**
SWIETELSKY Rail CZ s.r.o.

.....
Mgr. Viliam Perknovský
jednatel
SWIETELSKY Rail CZ s.r.o.

27.7.2023

.....
Ing. Pavel Pechač
jednatel
SWIETELSKY Rail CZ s.r.o.

V Českých Budějovicích
EDIKT a.s.

1.8.2023

.....
Radim Bláha
místopředseda představenstva
EDIKT a.s.

PŘÍLOHA Č. 1

Rekapitulace ceny dle dodatku č. 1

	Rekonstrukce žst. Rožnov pod Radhoštěm	Původní nabídka	Nabídka po posledním dodatku	Změnový list č.	Vícepráce	Méněpráce	Cena po dodatku č.1
PS 01-01-11A	Žst. Rožnov p. R., úprava SZZ	1 956 780,01	1 956 780,01				1 956 780,01
PS 01-01-11B	Žst. Rožnov p. R., úprava SZZ, Provizorní	496 527,21	496 527,21				496 527,21
PS 01-02-11	ZST Rožnov p. R., MK	151 696,84	151 696,84				151 696,84
PS 01-02-21	ZST Rožnov p. R., rozhlasové zařízení	757 041,52	757 041,52				757 041,52
PS 01-02-31	ZST Rožnov p. R., telefonní zapojovač	1 509 093,91	1 509 093,91				1 509 093,91
PS 01-02-41	ZST Rožnov p. R., PZTS	598 669,64	598 669,64				598 669,64
PS 01-02-51	ZST Rožnov p. R., úpravy TK a HDPE	1 447 780,46	1 447 780,46	2	363 303,28	163 074,82	1 648 008,92
PS 01-02-71	ZST Rožnov p. R., informační zařízení	4 564 497,38	4 564 497,38				4 564 497,38
PS 01-02-81	ZST Rožnov p. R., úpravy radiové sítě	1 039 987,59	1 039 987,59	2	18 622,91		1 058 610,50
PS 01-02-91	ZST Rožnov p. R., sdělovací zařízení	1 072 564,95	1 072 564,95				1 072 564,95
PS 01-02-92	ZST Rožnov p. R., kamerový systém	2 895 256,16	2 895 256,16				2 895 256,16
PS 01-02-93	Žst. Rožnov p. R., DDTS ŽDC - sdělovací zařízení	2 242 208,20	2 242 208,20				2 242 208,20
PS 90-02-32	Valešské Meziříčí - Rožnov p. R., přenosové zařízení	913 128,49	913 128,49				913 128,49
PS 01-03-71	Žst. Rožnov p. R., Rozvodna nn	1 289 910,63	1 289 910,63				1 289 910,63
SO 01-10-01	Žst. Rožnov p. R., železniční svršek	28 342 146,73	28 342 146,73	3		697 500,60	27 644 646,13
SO 01-10-01.01	Žst. Rožnov p. R., železniční svršek - následné podbití	531 990,88	531 990,88				531 990,88
SO 01-11-01	Žst. Rožnov p. R., železniční spodek	5 622 769,59	5 622 769,59	3,5	4 861 742,15	1 662 106,27	8 222 405,47
SO 01-12-01	Žst. Rožnov p. R., nástupišť	10 514 971,97	10 514 971,97	1,4	1 968 641,24	1 600 116,59	10 883 496,62
SO 01-20-01	Žst. Rožnov p. R., podchod pod železniční trati v km 12,7	2 333 185,47	2 333 185,47				2 333 185,47
SO 01-30-01	Žst. Rožnov p. R., přelozka VO Rožnov	521 988,90	521 988,90				521 988,90
SO 01-30-02.2	ZST Rožnov p. R., ochrana mimodrážních sdělovacích kabelů, TKR Jašek	24 398,60	24 398,60				24 398,60
SO 01-30-04	Přelozky rozvodů nn ENERGOAQUA	124 211,96	124 211,96				124 211,96
SO 01-31-01	Žst. Rožnov p. R., dešťová kanalizace a vsakovací objekty	2 822 323,35	2 822 323,35				2 822 323,35
SO 01-31-02	Žst. Rožnov p. R., přípojka jednotné kanalizace a areálové rozvody	1 511 757,71	1 511 757,71				1 511 757,71
SO 01-32-01	Žst. Rožnov p. R., vodovodní přípojka VB	74 777,00	74 777,00				74 777,00
SO 01-32-02	Žst. Rožnov p. R., vodovodní přípojka BUFET	57 426,76	57 426,76				57 426,76
SO 01-33-01	Žst. Rožnov p. R., plynovody	1 874 000,00	1 874 000,00				1 874 000,00
SO 01-50-01	Žst. Rožnov p. R., chodník a účelová komunikace	3 851 206,85	3 851 206,85				3 851 206,85
SO 01-50-02	Žst. Rožnov p. R., parkoviště a příjezdová komunikace	4 464 071,25	4 464 071,25				4 464 071,25
SO 01-52-03	Žst. Rožnov p. R., úpravy nakládkové plochy	1 179 329,25	1 179 329,25				1 179 329,25
SO 01-60-01	Žst. Rožnov p. R., kabelovod	12 800 545,66	12 800 545,66				12 800 545,66
SO 01-71-01.01a	Žst. Rožnov p. R., výpravní budova - bourací práce	1 190 770,72	1 190 770,72				1 190 770,72
SO 01-71-01.01b	Žst. Rožnov p. R., výpravní budova	22 198 051,90	22 198 051,90				22 198 051,90
SO 01-71-01.01c	Žst. Rožnov p. R., výpravní budova - mobiliář	547 580,19	547 580,19				547 580,19
SO 01-71-01.02	Elektroinstalace a hromosvod	2 476 626,44	2 476 626,44				2 476 626,44
SO 01-71-01.03	Žst. Rožnov p. R., výpravní budova-zdravotechnika	1 105 675,06	1 105 675,06				1 105 675,06
SO 01-71-01.04	Žst. Rožnov p. R., výpravní budova - Klimatizace a vytápění	3 587 158,93	3 587 158,93				3 587 158,93
SO 01-77-01	Žst. Rožnov p. R., orientační systém	414 968,72	414 968,72				414 968,72
SO 01-78-01	Žst. Rožnov p. R., demolice	202 912,95	202 912,95				202 912,95
SO 01-79-01	Žst. Rožnov p. R., oplacení	7 717 603,98	7 717 603,98				7 717 603,98
SO 01-79-02	Žst. Rožnov p. R., mobiliář	209 480,66	209 480,66				209 480,66
SO 01-86-01	Žst. Rožnov p. R., úprava rozvodů nn a venkovního osvětlení	6 510 309,13	6 510 309,13	2	38 592,36		6 548 901,49
SO 01-88-01	Žst. Rožnov p. R., vnější uzemnění	93 462,74	93 462,74				93 462,74
SO 90-92-01	Kácení a vegetační úpravy	1 202 086,36	1 202 086,36				1 202 086,36
SO 90-90	Likvidace odpadů včetně dopravy	14 752 225,81	14 752 225,81	3,4,5	6 921 926,17	2 076 025,58	19 598 126,40
SO 98-98	Všeobecný objekt	15 984 249,17	15 984 249,17				15 984 249,17
							0,00
		175 779 407,68	175 779 407,68		14 172 828,11	6 198 823,86	183 753 411,93

PŘÍLOHA Č. 2

Harmonogram postupu prací ve znění dodatku č. 1

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3869030

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: c4ff27ca-b9ab-4c5a-8806-b6ea96d81f01

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Dana ŠIŠKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 07.08.2023 08:43:00



ee56fa2e-e002-4ea5-a78d-f3334f7470a8