

I.

Smluvní strany se dohodly na omezení rozsahu díla, s tím spojených důsledcích pro sjednanou výši ceny díla a úpravě termínu pro předání a převzetí stavby dle tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 15/11/2016, kterým se mění čl. 2 Předmět smlouvy, čl. 3 Doba plnění a čl. 4 Cena díla.

Zhotovitel ve sjednané době dle smlouvy o dílo 15/11/2016 dílo nedokončil, z ekonomických důvodů na své straně nebyl schopen pokračovat v provádění stavebních prací na předmětu díla a nebyl schopen kapacitně zajistit stavbu svými pracovníky.

Objednateli hrozí nečinností zhotovitele vznik následujících škod (ohrožení plynulého zásobování pitnou vodou z prameniště Kněžpole do systému zásobování pitnou vodou) a proto se smluvní strany rozhodly uzavřít dodatek č.1 smlouvy o dílo č. 15/11/20106 „Kněžpole, Prameniště I – rekonstrukce násoskových řadů N-1 a N-2 a šachet jímacích objektů“, který mění následující články smlouvy:

2. PŘEDMĚT SMLOUVY:

Na základě dohody zástupců obou smluvních stran se rozsah předmětu smlouvy o dílo upravuje o odsouhlasené neprovedené práce.

Úprava plnění předmětu smlouvy (omezení rozsahu díla) je v příloze dodatku č. 1 doložena položkovým rozpočtem.

3. DOBA PLNĚNÍ:

3.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době:

- | | |
|--|--------------------------------|
| 3.1.1. Předání staveniště a zahájení prací | do 4 týdnů od uzavření smlouvy |
| 3.1.2. Předání a převzetí stavby | do 23. 6. 2017 |

4. CENA DÍLA

Cena díla se v návaznosti na tento dodatek č. 1 upravený předmět smlouvy (ponížení o neprovedené a nevyúčtované práce) mění takto:

Cena díla celkem bez DPH dle SoD	4 831 788,22 Kč
<u>Cena neprovedených prací</u>	<u>- 1 299 063,88 Kč</u>
Cena díla celkem bez DPH dle dodatku č. 1	3 532 724,34 Kč

Ocenění neprovedených prací je specifikováno v položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu a nedílnou součást tohoto dodatku č. 1.

II.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo - č. smlouvy 15/11/2016 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou. Platnosti a účinnosti nabývá dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

V Uherském Hradišti dne

V Uherském Hradišti dne

.....
Ing. Lubomír Trachtulec
předseda představenstva
objednatel

.....
Albín Sybera
jednatel
zhotovitel