

# DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

## Název zakázky: „Oprava mostních objektů na trati Havlíčkův Brod - Pardubice“

### Smluvní strany:

#### **Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 11000

IČO: 709 94 234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. A 48384

zastoupena: Ing. Liborem Tkáčem, MBA, ředitelem Oblastního ředitelství Brno

#### **Korespondenční adresa:**

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Brno

Kounicova 26, 611 43 Brno

Adresa pro doručování písemnosti v elektronické podobě:

[epodatelnaorbno@spravazeleznic.cz](mailto:epodatelnaorbno@spravazeleznic.cz)

Adresa pro doručování daňových dokladů v elektronické podobě:

[ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz](mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz)

Korespondenční adresa pro doručování daňových dokladů:

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy

Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: " E639-S-696/2023"

a

#### **„SPOLEČNOST Mostní objekty HB – Pardubice“**

#### **Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s. – VEDOUCÍ ÚČASTNÍK SPOLEČNOSTI**

se sídlem: Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův Brod

IČO: 60932171, DIČ: CZ60932171

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, sp. zn. B 2487

bank. spojení: xxx č. účtu: xxx

zastoupena: Petrem Suchým, předsedou představenstva

#### **Korespondenční adresa:**

Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.

Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův Brod

#### **FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. – ÚČASTNÍK SPOLEČNOSTI**

se sídlem: Mlýnská 388/68, 602 00 Brno

IČO: 253 17 628, DIČ: CZ25317628

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka B, 2144

zastoupena: Ing. Pavlem Borkem, členem představenstva

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: "Chládek a Tintěra: 22053/031"

"FIRESTA: 18/2023"

dnešního dne uzavřely tento dodatek (dále jen „Dodatek“) v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

**Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto Dodatku obsažených a s úmyslem být tímto Dodatkem vázány, dohodly se na následujícím znění Dodatku:**

## **1. PŘEDMĚT DODATKU**

V průběhu realizace Díla byl po vzájemné dohodě obou stran změněn rozsah prací. Viz Příloha Změnový list stavby č. 1. V souladu s těmito změnami se smluvní strany dohodly, že dosavadní ustanovení smlouvy o dílo, **Článek č. 3 – Předmět, Cena a harmonogram postupu Díla, bod 3. 3 se ruší a nahrazuje tímto novým zněním takto:**

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla bez DPH: 24 748 823,05 Kč

slovy: Dvacet čtyři miliónů sedm set čtyřicet osm tisíc osm set dvacet tři korun českých 05 hal.

## **2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je Příloha č. 1 - Změnový list č. 1 – Záznam o změně závazku

**Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.**

Za Objednatele: 02.08.2023

Za Zhotovitele: 04.08.2023

Ing. Libor Tkáč, MBA  
ředitel Oblastního ředitelství Brno  
**Správa železnic, státní organizace**

Petr Suchý  
předseda představenstva  
**za SPOLEČNOST „Mostní objekty  
HB – Pardubice“**

03.08.2023

Ing. Pavel Borek, člen představenstva  
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.  
**za SPOLEČNOST „Mostní objekty  
HB – Pardubice“**

## **ZMĚNOVÝ LIST č.1 – Záznam o změně závazku**

**Č. j.:** 15958/2023-SŽ-OR BNO-SMT

**Název veřejné zakázky:** „Oprava mostních objektů na trati Havlíčkův Brod - Pardubice“

**Označení/číslo původní Smlouvy:** E639-S-696/2023

**Pořadové číslo změnového listu na stavbě:** 1

**Změna se týká těchto SO, PS, JV:**

SO 02 Oprava mostu v km 20,765

SO 03 Oprava propustku v km 27,729

SO 04 Oprava propustku v km 29,987

SO 05 Oprava propustku v km 36,345

**Iniciátor změny:** Správa železnic, státní organizace – Oblastní ředitelství Brno

**Předběžný souhlas (kdy/kým):** [REDACTED]

**Stručný popis změn:**

Změnový list č. 1 v rámci SOD řeší změny vzniklé v průběhu výstavby

**SO 02 Oprava mostu v km 20,765.** Po odtěžení násypu byla zjištěna nevhodnost vytěženého materiálu pro zpětný zásyp (jílovité složky). Do zásypu byl proto použit nový materiál ze 100% namísto původně plánovaného částečného (50%) využití vytěžené zeminy pro zpětný zásyp. V projektu stavby byla chybně sečtena výztuž nasazené desky.

**SO 03 Oprava propustku v km 27,729.** Byly vynechány některé položky svrškových prací (řezy kolejnic, svařování kolejnic, dosažení dovolené upínací teploty), které z technických důvodů nebylo nutné provádět.

**SO 04 Oprava propustku v km 29,987.** Byly vynechány některé položky svrškových prací (řezy kolejnic, svařování kolejnic, dosažení dovolené upínací teploty), které z technických důvodů nebylo nutné provádět.

**SO 05 Oprava propustku v km 36,645**

Byly vynechány některé položky svrškových prací (řezy kolejnic, přechodové kolejnice, svařování kolejnic, dosažení dovolené upínací teploty), které z technických důvodů nebylo nutné provádět.

V průběhu výstavby bylo při provádění zemních prací zjištěno, že přítok vody z meliorace do propustku je v jiné niveletě než projekt předpokládal a proto bylo nutné zvětšit rozsah zemních prací.

**Seznam příloh:**

Příloha č. 3 - Rozpis ocenění a změn položek po objektech včetně rekapitulace.

**Cena díla dle SOD bez dodatků (bez rezervy a bez DPH): 23 772 133,02**

**Celkem méněpráce z předkládaného ZL činí 164 706,70 Kč, tj. 0,69 % z ceny dle SOD.**

**Celkem vícepráce z předkládaného ZL činí 624 519,12 Kč tj. 4,80 % z ceny dle SOD.**

**Celková absolutní hodnota změny činí 1 306 103,43 Kč tj. 5,49 % z ceny dle SOD.**

**Celkové navýšení ceny díla činí 976 690,03 Kč tj. 4,10 % z ceny dle SOD.**

**ZBV vyvolá přepracování projektové dokumentace:** ANO  NE

**ZBV vyvolá změnu v podrobném harmonogramu:** ANO  NE

**Navržený způsob zatřídění víceprací:**

**§ 222/4 Změny de minimis**

Zachování celkové povahy veřejné zakázky.

**Navržený zdroj financování víceprací:**

- a)  z úspor ceny jiného PS, SO nebo JV
- b)  z rezervy stavby
- c)  z přeschválených nákladů stavby
- d)  z rozdílu mezi náklady dle SR ve stádiu 3 a smluvní hodnotou zakázky

## VÝSLEDEK ŘÍZENÍ O NAVRHOVANÉ ZMĚNĚ:

SCHVALUJI

ZAMÍTÁM

SCHVALUJI S PODMÍNKOU

Název veřejné zakázky:

„Oprava mostních objektů na trati Havlíčkův Brod - Pardubice“

Finanční vyjádření změny v Kč:

PS, SO, JV	Cena v SOD	Vícepráce	Méněpráce	Cena po změnách	N/K
	23 772 133,02	1 141 396,73	-164 706,70	24 748 823,05	

Celkem kofinancovatelných nákladů: 0Kč Celkem nekofinancovatelných nákladů:

1) **Zhotovitel SO 02 :** [REDACTED]

Jméno: [REDACTED]

Datum: 17.7.2023 Podpis

2) **Zhotovitel SO 03, SO 04, SO 05 :** [REDACTED]

Jméno: [REDACTED]

Datum: 17.7.2023 Podpis

3) **Stanovisko TDS/Správce stavby:** Doporučuji  Nedoporučuji

Jméno: [REDACTED]

Datum: 17.7.2023 Podpis ....

4) **Stanovisko autorského dozoru projektanta:** Doporučuji  Nedoporučuji

Jméno: [REDACTED]

Datum: Podpis .....

5) **Stanovisko autorského dozoru projektanta:** Doporučuji  Nedoporučuji

Jméno: [REDACTED]

Datum: Podpis .....

6) **Stanovisko právníka OŘ:** Doporučuji  Nedoporučuji

Jméno: [REDACTED]

Datum: Podpis .....

7) **Stanovisko věcně odpovědného zástupce SMT:** Doporučuji  Nedoporučuji

Jméno: [REDACTED]

Datum: Podpis

8) **Stanovisko náměstkyně pro provoz infrastruktury:** Doporučuji  Nedoporučuji

Jméno: [REDACTED]

Datum: Podpis.....

9) **Rozhodnutí ředitel Oblastního ředitelství Brno:** Schvaluji  Zamítám

Jméno: [REDACTED]

Datum: Podpis .....