

Dodatek č. 7 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby

Název zakázky: „Brno-Maloměřice St.6 – Adamov, BC“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E617-S-2041/2021**

č.j.: 8012/2023-SŽ-SSV-ÚŘ

ISPROFOND/SUBISPROFIN: 5623120005/5623120005

a

Společnost s názvem: „**MALADA**“ založená **Společenskou smlouvou č. 3-01-21-JCRR-001 // 3/21-OZ/OS ze dne 22.2.2021**

Vedoucí společník:

S u b t e r r a a.s.

se sídlem: Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8, Česká republika

IČO: 45309612, DIČ:CZ45309612,

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B / 1383

zastoupena: Ing. Ondřejem Fuchsem, předsedou představenstva a Ing. Jiřím Tesařem, členem představenstva

a

Společníci:

STRABAG Rail a.s.

se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem, Česká republika,

IČO: 25429949, DIČ:CZ25429949,

společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, spisová značka B / 1370

zastoupena: Ing. Jakubem Svobodou, předsedou představenstva a Ing. Lubošem Tomáškem, členem představenstva

a

Elektrizace železnic Praha a.s.

se sídlem Praha 4 – Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a, PSČ 140 00 Česká republika,

IČO: 47115921, DIČ:CZ47115921

společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka B / 1809

zastoupena: Ing. Luděk Valtrem, předsedou představenstva a Ing. Martinem Janovským, místopředsedou představenstva

sídlo Společnosti: S u b t e r r a a.s., Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8, Česká republika
bank. spojení Společnosti:xxx

Korespondenční adresa:

S u b t e r r a a.s., Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8, Česká republika
(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy S u b t e r r a a.s.: 2103132

číslo smlouvy STRABAG Rail a.s.: 1-01-21-002-JCAF

číslo smlouvy Elektrizace železnic Praha a.s.: 24/21-OZ/SOD

1. PŘEDMĚT DODATKU

1.1 Smluvní strany konstatují, že z důvodů schválení změnových listů (dále jen „ZL“) stavby č. 11, 18, 19, 34, 42, 68, 79, 83, 91, 100, 111 a 113 a v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dochází ke změně rozsahu předmětu plnění a s tím související níže uvedené úpravě nákladů Zhotovitele:

Změnový list č.	Navýšení nákladů	Snížení nákladů	Celková změna
11	5 246 631,47 Kč	513 054,79 Kč	4 733 576,68 Kč
18	6 591 295,16 Kč	0,00 Kč	6 591 295,16 Kč
19	211 232,64 Kč	42 804,50 Kč	168 428,14 Kč
34	892 285,72 Kč	0,00 Kč	892 285,72 Kč
42	3 107 457,80 Kč	545 565,41 Kč	2 561 892,39 Kč
68	749 580,80 Kč	0,00 Kč	749 580,80 Kč
79	627 261,49 Kč	0,00 Kč	627 261,49 Kč
83	310 121,06 Kč	0,00 Kč	310 121,06 Kč
91	474 842,03 Kč	0,00 Kč	474 842,03 Kč
100	668 330,31 Kč	0,00 Kč	668 330,31 Kč
111	78 679,20 Kč	0,00 Kč	78 679,20 Kč
113	3 879 532,08 Kč	0,00 Kč	3 879 532,08 Kč
Celkem	22 837 249,76 Kč	- 1 101 424,70 Kč	21 735 825,06 Kč

1.2 Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto Dodatku je dále vypořádání změnových listů stavby, jejichž administrace nebude dokončena tak, aby mohlo dojít ke konečnému předání a převzetí stavebních objektů a provozních souborů dotčených změnovými listy uvedenými v Příloze č. 1 tohoto dodatku č. 7 (dále jen „Vymezené SO a PS“).

Vymezené SO a PS jsou uvedeny v Příloze č. 1 „Změnové listy – vymezené SO a PS ve znění dodatku č. 7“, která tvoří nedílnou součást tohoto dodatku č. 7.

Smluvní strany shodně konstatují, že k provedení všech dodatečných stavebních prací na Vymezených SO a PS byl vydán předběžný souhlas a následně i pokyn Správce stavby a že tyto práce budou dokončeny v Době pro uvedení Díla do provozu. S ohledem na smluvní podmínku upravenou v pod-článku 13.1 Smluvních podmínek, který stanoví, že do doby podpisu změnového listu stavby oběma Smluvními stranami nemohou být práce obsažené ve změnovém listu zahrnuty do Vyúčtování, a s ohledem na skutečnost, že Objednatel podmiňuje zahrnutí prací obsažených ve změnovém listu i předchozím uzavřením dodatku ke Smlouvě, dohodly se smluvní strany na tom, že ke konečnému předání dodatečných stavebních prací obsažených ve změnových listech dojde až po podpisu změnových listů a uzavření dodatku ke Smlouvě.

Z uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na formálním prodloužení Doby pro uvedení do provozu na Vymezených SO a PS **do 31.10.2023**. Doba pro uvedení do provozu se prodlužuje výhradně z důvodů dokončení administrace změnových listů a zahrnutí dodatečných stavebních prací do Vyúčtování.

Po ukončení změnových řízení a podpisu změnových listů bude uzavřen dodatek ke Smlouvě a následně budou dodatečné stavební práce na Vymezených SO a PS zahrnuty do Vyúčtování.

Zhotovitel prohlašuje, že z důvodu administrativního prodloužení Doby pro uvedení do provozu a v souvislosti s ním nebude vůči Objednateli uplatňovat žádné finanční nároky ani kompenzace, vyjma zahrnutí dodatečných stavebních prací na Vymezených SO a PS do Vyúčtování.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

- 1.3 Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 7 je dále skutečnost, že po ukončení prací na Díle je v souladu s projektovou dokumentací nutné provést opravy komunikací. S ohledem na požadavky správce komunikací týkající se uzavírek v úseku Útěchov – Soběšice a Soběšice – Lesná však není možné opravy zahájit dříve než 10.7.2023 v úseku Soběšice – Lesná a 14.8.2023 v úseku Útěchov – Soběšice. Z uvedeného důvodu se smluvní strany dohodly na prodloužení Doby pro uvedení do provozu u položek č. 10 a 15-23 SO 98-98 **do 31.10.2023**.
- 1.4 Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 7 je dále skutečnost, že u SO 04-29-01 (Dvoukolejný tunel Blanenský č. 3 s e.č. 207) Objednatel předložil požadavek na prodloužení monitoringu a pasportizace migrace vlhkosti s ohledem na množství přirozených srážek a přítoků v rámci puklinového prostředí. Z uvedeného důvodu se smluvní strany dohodly na prodloužení Doby pro uvedení do provozu u položek stavebního objektu SO 04-29-01 **do 31.10.2023**.
- 1.5 Součástí SO 98-98 jsou mimo jiné položky č. 3 (VSEOB003 Dokumentace skutečného provedení v elektronické formě), č. 5 (VSEOB005 Osvědčení o shodě s notifikovanou osobou) a č. 6 (VSEOB006 Osvědčení o bezpečnosti před uvedením do provozu). S ohledem na prodloužení Doby pro uvedení do provozu u položek č. 10 a 15-23 stavebního objektu SO 98-98 z důvodů uvedených v čl. 1 bodě 1.3 tohoto dodatku není možné dokončit položky č. 3, 5 a 6 v původním termínu pro dokončení celého Díla. Z uvedeného důvodu dochází k přesunutí položky č. 3 ze Sekce 1 stavební do Sekce 3.

S ohledem na skutečnosti uvedené v čl. 1 bodech 1.2 – 1.5 tohoto dodatku č. 7 se smluvní strany dohodly na prodloužení Doby pro dokončení celého Díla do 31.10.2023.

Zhotovitel prohlašuje, že mu nevzniká nárok na zaplacení jakýchkoli dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad, které by mu v důsledku výše uvedených změn Doby pro uvedení do provozu a Doby pro dokončení celého Díla dle čl. 1 bodů 1.2 - 1.5 tohoto dodatku č. 7 mohly

vzniknout, a že nebude na Objednateli zaplacení žádných takových dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad uplatňovat.

S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na níže uvedených změnách Přílohy k nabídce.

Změna Přílohy k nabídce

1.1.5.6 Definice sekcí

Popis	Doba pro dokončení
Sekce 1 stavební zahrnující všechny SO a PS, vyjma následné směrové a výškové úpravy kolejí, a dále zahrnující SO 98-98, z toho pouze položky č. 4, 7, 10, 11, 13, 14; vyjma SO a PS, případně jednotlivých položek SO a PS, jejichž Doba pro uvedení do provozu je upravena v podčlátku 8.2, 1.1.3.10 ve znění dodatku č. 7	15 měsíců od Data zahájení prací
Sekce 2 Zahrnující následnou směrovou a výškovou úpravu kolejí	4 měsíce ode dne vydání Potvrzení o převzetí Sekce 1 stavební
Sekce 3 Zahrnující SO 98-98, z toho položky č. 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 12	Do 31.10.2023

8.2, 8.4 Doba pro dokončení, Prodloužení doby pro dokončení

Zhotovitel je povinen dokončit celé Dílo včetně příslušné dokumentace dle pod-článku 7.9 do 31.10.2023.

8.2, 1.1.3.10 Doba pro uvedení do provozu

Zhotovitel je povinen dokončit Sekci 1 - stavební v rozsahu nezbytném pro účely uvedení Sekce 1 - stavební do provozu za podmínek stavebního zákona a zákona o drahách nejpozději do 15 měsíců od Data zahájení prací,

- *vyjma vymezených SO a PS uvedených v Příloze č. 1 dodatku č. 3, které budou dokončeny **do 31.5.2023**.*
- *vyjma SO 90-15-01, který bude dokončen **do 31.5.2023**.*
- *vyjma SO 98-98, který bude dokončen **do 31.5.2023***
- *vyjma SO 03-18-01, SO 03-18-01.1 a SO 90-22-01, které budou dokončeny **do 31.5.2023***
- *vyjma položek SO 98-98 ze ZL č. 79 a 116, které budou dokončeny **do 30.6.2023***
- *vyjma vymezených SO a PS uvedených v Příloze č. 1 dodatku č. 6, které budou dokončeny **do 30.6.2023**.*
- *vyjma vymezených SO a PS uvedených v Příloze č. 1 dodatku č. 7, které budou dokončeny **do 31.10.2023**.*
- *vyjma položek č. 10 a 15-23 SO 98-98, které budou dokončeny **do 31.10.2023***
- *vyjma SO 04-29-01, který bude dokončen **do 31.10.2023**.*

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1. Soupis změn Díla v rozsahu dle ZL uvedených v tabulce v čl. 1 bod 1.1 je součástí uvedených změnových listů, které jsou smluvním stranám známy.
- 2.2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jako jeho Příloha č. 1 je dokument „Změnové listy – vymezené SO a PS ve znění dodatku č. 7“.
- 2.3. Nedílnou součástí tohoto dodatku jako jeho Příloha č. 2 je Rekapitulace ceny dle dodatku č. 7, která nahrazuje tabulku Rekapitulace ceny dle dodatku č. 6.
- 2.4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jako jeho Příloha č. 3 je aktualizovaný Harmonogram postupu prací dle dodatku č. 7, který nahrazuje předchozí Harmonogram postupu prací dle dodatku č. 6.
- 2.5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Elektronický obraz tohoto dodatku a metadata vyžadovaná ZRS zašle správci registru smluv Objednatel.
- 2.6. Ostatní ustanovení Smlouvy ve znění předchozích dodatků nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti beze změn.
- 2.7. Tento dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.
- 2.8. Přílohy, které tvoří nedílnou součást tohoto dodatku:

Příloha č. 1 Změnové listy – vymezené SO a PS ve znění dodatku č. 7

Příloha č. 2 Rekapitulace ceny dle dodatku č. 7

Příloha č. 3 Harmonogram postupu prací dle dodatku č. 7

za Objednatele
V Praze 7.8.2023

za Zhotovitele
V Praze 1.8.2023
S u b t e r r a a.s.

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

.....
Ing. Ondřej Fuchs
předseda představenstva
S u b t e r r a a.s.

31.7.2023

.....
Ing. Jiří Tesař
člen představenstva
S u b t e r r a a.s.

**V Ústí nad Labem dne 20.7.2023
STRABAG Rail a.s.**

.....
Ing. Jakub Svoboda
předseda představenstva
STRABAG Rail a.s.

19.7.2023

.....
Ing. Luboš Tomášek
člen představenstva
STRABAG Rail a.s.

**V Praze dne 19.7.2023
Elektrizace železnic Praha a.s.**

.....
Ing. Luděk Valtr
předseda představenstva
Elektrizace železnic Praha a.s.

18.7.2023

.....
Ing. Martin Janovský
místopředseda představenstva
Elektrizace železnic Praha a.s.

PŘÍLOHA Č. 1

Změnové listy – vymezené SO a PS ve znění dodatku č. 7

Objekt	Popis	ZL
PS 01-28-01.1	Žst. Brno-Maloměřice, úprava SZZ	14
PS 03-28-02.1	Odb. Svitava, definitivní SZZ, ETCS	89
PS 02-28-01.1	Žst. Brno-Maloměřice - Odb. Svitava, úprava TZZ, ETCS	14, 16
PS 04-28-03.1	Odb. Svitava - Žst. Adamov, úprava TZZ, ETCS	14
PS 02-14-04	Zast. Bílovice nad Svitavou, rozhlasové zařízení	119
PS 04-14-04	Zast. Babice nad Svitavou, rozhlasové zařízení	119
PS 90-14-02	Žst. Brno-Maloměřice - Žst. Adamov, doplnění přenosového zařízení	15
PS 02-14-03	Zast. Bílovice nad Svitavou, EZS a LDP	120
PS 03-14-02	Odb. Svitava, EZS a LDP	120
PS 04-14-03	Zast. Babice nad Svitavou, EZS a LDP	120
PS 90-14-01	Žst. Brno-Maloměřice - Žst. Adamov, DOK	14
PS 02-14-05	Zast. Bílovice nad Svitavou, informační zařízení	17
PS 04-14-05	Zast. Babice nad Svitavou, informační zařízení	17
PS 02-14-06	Zast. Bílovice nad Svitavou, kamerový systém	118
PS 04-14-06	Zast. Babice nad Svitavou, kamerový systém	118
SO 02-17-01	Žst. Brno-Maloměřice - Odb. Svitava, kolejový svršek	90
SO 03-17-01	Odb. Svitava, železniční svršek	89, 90
SO 04-17-01	Odb. Svitava - Žst. Adamov, železniční svršek	90, 93
SO 90-33-01 A	Bílovice nad Svitavou, PHS	106
SO 02-16-01	Žst. Brno-Maloměřice - Odb. Svitava, kolejový spodek	84
SO 03-16-01	Odb. Svitava, železniční spodek	84
SO 04-16-01	Odb. Svitava - Žst. Adamov, železniční spodek	84
SO 02-19-02	Propustek v km 162.461	56
SO 02-19-04	Propustek v km 163.544	31

SO 02-19-05	Podchod v km 164,369	84
SO 02-19-06	Propustek v km 165.117	56
SO 02-19-07	Propustek v km 165.308	56
SO 02-19-09	Lávky pro převedení PhS přes mostní objekty v t.ú. Maloměřice - Adamov	86
SO 02-19-10.01	Návěstní krakorec v km 164,509	
SO 03-19-01	Most v km 166,003	84, 86, 87
SO 03-19-02	Most v km 166,320	84, 87
SO 04-19-01	Most v km 166,829	84
SO 04-19-02	Most v km 167,243	84
SO 04-19-03	Propustek v km 167.552	65
SO 04-19-07.01	Most v km 169,796, úprava sil.II/374 pod mostem	110
SO 04-19-08	Most v km 170,052	20
SO 04-19-08.01	Most v km 170,052, úprava sil.II/374 pod mostem	110
SO 04-19-09	Most v km 170,533	81, 102
SO 04-19-11	Návěstní krakorec v km 170,358	54
SO 02-19-30	OPĚRNÁ ZEĎ OD KM 162,591 DO KM 162,726	84,
SO 02-19-31	OPĚRNÁ ZEĎ OD KM 164,293 DO KM 164,457	84
SO 02-19-32	NOVÉ OPĚRNÉ ZDI OD KM 164,414 DO KM 164,471	84
SO 02-19-33	OPĚRNÁ ZEĎ OD KM 164,788 DO KM 164,931	84
SO 02-19-34	OPĚRNÁ ZEĎ OD KM 165,035 DO KM 165,481	63, 77, 117
SO 04-19-30	ZÁRUBNÍ ZEĎ OD KM 167,096 DO KM 167,211	84
SO 04-19-33	ZÁRUBNÍ ZEĎ OD KM 168,919 DO KM 169,087	84
SO 04-19-34	ZÁRUBNÍ ZEĎ OD KM 169,558 DO KM 169,738	84
SO 04-19-35	OBKLADNÍ ZEĎ OD KM 169,852 DO KM 169,958	84
SO 04-19-36	ZÁRUBNÍ ZEĎ OD KM 170,261 DO KM 170,329	84
SO 04-19-37	ZÁRUBNÍ ZEĎ OD KM 170,329 DO KM 170,348	84
SO 04-19-38	ZÁRUBNÍ ZEĎ OD KM 170,348 DO KM 170,426	84
SO 02-19-51	od km 162,000 do km 162,060 (třebovský portál u tunelu č.1)	35

SO 02-19-52	Žst. Brno-Maloměřice - Odb. Svitava, úpravy skalních svahů v km 163,200-165,950	36
SO 03-19-50	Odb.Svitava, úpravy sklaních svahů v km 166,110-166,300	37
SO 04-19-50	Odb.Svitava - Žst. Adamov, úpravy sklaních svahů v km 166,360-166,800	38
SO 90-14-01	t.ú. Brno-Maloměřice - Adamov, ochrana a přeložky sdělovacích kabelů SŽDC	63, 77, 82, 101
SO 02-29-01	DVOJKOLEJNÝ TUNEL BLANENSKÝ Č 1 S E .Č. 205	67
SO 02-29-02.01	SKALNÍ SVAHY U BLANENSKÉHO TUNELU Č.2	66
SO 04-29-01	Dvojkolejný tunel Blanenský č 3 s e. č. 207	58,
SO 04-18-01	Úprava ulice Hybešova Adamov	115
SO 01-15-01 A	Žst. Brno-Maloměřice, stavební úpravy trafostanice T4	92
SO 02-15-01 C	Zast.Bílovice n.Svitavou, stavební úpravy technologické budovy - klimatizace	107
SO 90-00-01	Vegetační úpravy a kácení	69
SO 98-98	Všeobecný objekt	13, 116, 122, 123, 124, 125. 126
SO 03-15-01 A	Odb. Svitava, Technologická budova	109

PŘÍLOHA Č. 2

Rekapitulace ceny dle dodatku č. 7

Brno-Maloměřice St.6 - Adamov, BC

Cena dle SOD - 2 402 957 084,54 Kč

Cena dle dodatku č.6 - 2 967 071 308, 04

Číslo PS, SO	NÁZEV OBJEKTU	CENA bez DPH (Kč)	Cena dle dodatku č. 6	ZL č.	Vícepráce	Méněpráce	Cena dle dodatku č. 7
PS 01-05-01	SpS 27kV Maloměřice-Hády, doplnění DŘT	603 807,30	675 542,15				675 542,15
PS 01-05-02	Trafostanice T4 Hády v km 161,430, doplnění DŘT	1 399 332,32	1 565 373,84				1 565 373,84
PS 01-08-01	Žst. Brno-Maloměřice, úprava technologie trafostanice T4	16 058 791,91	17 929 474,15				17 929 474,15
PS 01-28-01.1	Žst. Brno-Maloměřice, úprava SZZ	7 699 447,98	8 409 042,91				8 409 042,91
PS 02-05-01	Zast.Bilovice nad Svitavou, zařízení DŘT	1 342 370,68	1 501 662,80				1 501 662,80
PS 02-08-01	Zast. Bilovice nad Svitavou, úprava technologie TTS 6kV	4 602 220,05	5 131 436,63				5 131 436,63
PS 02-14-01	Žst. Brno-Maloměřice - Odb. Svitava, úprava TK	1 312 075,65	1 422 907,71				1 422 907,71
PS 02-14-02	Zast. Bilovice nad Svitavou, sdělovací zařízení	577 791,60	646 542,26				646 542,26
PS 02-14-03	Zast. Bilovice nad Svitavou, EZS a LDP	502 624,15	555 108,25				555 108,25
PS 02-14-04	Zast. Bilovice nad Svitavou, rozhlasové zařízení	1 440 486,07	1 608 268,52				1 608 268,52
PS 02-14-05	Zast. Bilovice nad Svitavou, informační zařízení	6 026 482,43	6 586 036,13				6 586 036,13
PS 02-14-06	Zast. Bilovice nad Svitavou, kamerový systém	2 268 241,97	2 500 486,77				2 500 486,77
PS 02-28-01.1	Žst. Brno-Maloměřice - Odb. Svitava, úprava TZZ, ETCS	8 300 670,33	12 266 226,11				12 266 226,11
PS 02-28-02.1	Žst. Brno-Maloměřice - Odb. Svitava, úprava AVV	214 723,02	231 984,60				231 984,60
PS 03-05-01	Odb. Svitava, zařízení DŘT	1 532 027,38	1 713 888,65				1 713 888,65
PS 03-07-01	Odb. Svitava, rozvodna nn	2 451 544,82	2 743 147,75				2 743 147,75
PS 03-08-01	Odb. Svitava, STS 6kV	6 108 529,29	6 824 148,65				6 824 148,65
PS 03-13-01	Odb. Svitava, TS 25/0,4kV	1 335 530,82	1 485 663,00				1 485 663,00
PS 03-14-01	Odb. Svitava, sdělovací zařízení	662 497,93	741 328,64				741 328,64
PS 03-14-02	Odb. Svitava, EZS a LDP	650 381,28	720 266,38				720 266,38
PS 03-14-03	Odb. Svitava, ASHZ	1 095 145,06	1 220 299,81				1 220 299,81
PS 03-28-02.1	Odb. Svitava, definitivní SZZ, ETCS	60 342 790,76	67 336 959,41				67 336 959,41
PS 03-28-02.3	Odb. Svitava, AVV	265 498,80	297 093,16				297 093,16
PS 04-14-01	Odb. Svitava - Žst. Adamov, úprava TK	1 014 338,18	1 108 542,47				1 108 542,47
PS 04-14-02	Zast. Babice nad Svitavou, sdělovací zařízení	440 285,85	492 673,32				492 673,32
PS 04-14-03	Zast. Babice nad Svitavou, EZS a LDP	414 425,11	463 603,66				463 603,66
PS 04-14-04	Zast. Babice nad Svitavou, rozhlasové zařízení	1 259 907,51	1 409 782,26				1 409 782,26
PS 04-14-05	Zast. Babice nad Svitavou, informační zařízení	5 840 276,01	6 327 599,93				6 327 599,93
PS 04-14-06	Zast. Babice nad Svitavou, kamerový systém	2 225 680,39	2 434 386,06				2 434 386,06
PS 04-28-03.1	Odb. Svitava - Žst. Adamov, úprava TZZ, ETCS	10 214 716,49	12 841 788,93				12 841 788,93
PS 04-28-03.2	Odb. Svitava - Žst. Adamov, úprava AVV	214 723,02	231 984,60				231 984,60
PS 05-28-01.1	Žst. Adamov, úprava SZZ	22 562 009,43	24 973 054,59				24 973 054,59
PS 90-05-01	Doplnění řídicího systému na ED Brno	1 697 457,67	1 899 455,13				1 899 455,13
PS 90-05-02	SpS 27kV Maloměřice-Hády, doplnění DŘT	2 861 175,09	3 201 654,93				3 201 654,93
PS 90-08-01	Žst. Brno-Maloměřice - Žst. Adamov, RS 6kV	1 145 234,37	1 265 473,17				1 265 473,17
PS 90-14-01	Žst. Brno-Maloměřice - Žst. Adamov, DOK	8 765 116,87	9 728 315,21				9 728 315,21
PS 90-14-02	Žst. Brno-Maloměřice - Žst. Adamov, doplnění přenosového zař	1 651 126,79	1 830 685,58				1 830 685,58
PS 90-14-03	ED Brno, úprava a doplnění DDTS ŽDC	2 933 770,20	3 282 888,85				3 282 888,85
PS 90-28-01	Úprava RBC na CDP Přerov	3 537 631,45	3 958 609,59				3 958 609,59
SO 01-01-01	Žst. Brno-Maloměřice, trakční vedení	2 893 644,29	3 237 873,72				3 237 873,72
SO 01-01-02	Žst. Brno-Maloměřice, ukolejnění kovových konstrukcí	246 767,90	276 096,15				276 096,15
SO 01-06-01	Žst. Brno-Maloměřice, úprava DOÚO	2 625 791,05	2 772 163,93				2 772 163,93
SO 01-12-01	Žst. Brno-Maloměřice, kabel 22kV	1 899 699,28	2 113 108,08				2 113 108,08
SO 01-15-01 A	Žst. Brno-Maloměřice, stavební úpravy trafostanice T4	4 505 576,74	4 896 805,60				4 896 805,60
SO 01-15-01 B	Žst. Brno-Maloměřice, stavební úpravy trafostanice T4	225 709,02	249 650,21				249 650,21
SO 01-15-01 C	Žst. Brno-Maloměřice, stavební úpravy trafostanice T4 - klimatiza	255 717,70	284 488,88				284 488,88
SO 02-01-01	Žst. Brno-Maloměřice - Odb. Svitava, trakční vedení	80 744 248,74	94 295 017,34				94 295 017,34
SO 02-01-02	Žst. Brno-Maloměřice - Odb. Svitava, ukolejnění kovových kons	6 289 695,09	6 974 426,22				6 974 426,22
SO 02-01-03	Žst. Brno-Maloměřice - Odb. Svitava, zavěšení kabelu 22kV na	2 042 471,34	2 214 318,16				2 214 318,16
SO 02-06-01	Zast. Bilovice nad Svitavou, úprava rozvodů nn a osvětlení	4 009 376,68	4 440 985,24				4 440 985,24
SO 02-06-02	Žst. Brno-Maloměřice - Odb. Svitava, přeložky silnoproudých roz	1 976 818,47	2 202 621,26				2 202 621,26

SO 02-06-41	Zast. Bílovice nad Svitavou, úprava VO	245 443,02	272 356,80				272 356,80
SO 02-12-01	Žst. Brno-Maloměřice - Odb. Svitava, kabel 22kV	10 525 576,72	11 679 361,66				11 679 361,66
SO 02-15-01 A	Zast. Bílovice nad Svitavou, stavební úpravy technologické bud	2 490 122,62	2 797 631,53				2 797 631,53
SO 02-15-01 B	Zast. Bílovice nad Svitavou, stavební úpravy technologické bud	135 823,97	149 807,36				149 807,36
SO 02-15-01 C	Zast. Bílovice n.Svitavou, stavební úpravy technologické budovy	303 559,37	307 658,79				307 658,79
SO 02-15-10	Žst. Bílovice nad Svitavou, kabelovod	2 421 168,83	2 669 504,95				2 669 504,95
SO 02-15-20	Zast. Bílovice nad Svitavou, zastřešení nástupiště u 2. koleje	5 570 530,88	6 182 842,56				6 182 842,56
SO 02-15-21	Zast. Bílovice nad Svitavou, zastřešení výstupu z podchodu	3 789 355,62	4 189 333,45				4 189 333,45
SO 02-15-22	Zast. Bílovice nad Svitavou, orientační systém	276 523,99	289 729,95				289 729,95
SO 02-16-01	Žst. Brno-Maloměřice - Odb. Svitava, kolejový spodek	23 685 321,69	27 593 105,81				27 593 105,81
SO 02-16-02	Zast. Bílovice nad Svitavou, nástupiště	6 183 431,53	8 225 848,18				8 225 848,18
SO 02-17-01	Žst. Brno-Maloměřice - Odb. Svitava, kolejový svršek	201 630 832,06	231 430 805,19	42,100	2 368 141,94	483 960,68	233 314 986,45
SO 02-17-01.01	Žst. Brno-Maloměřice - Odb. Svitava, kolejový svršek, závěrečn	6 700 943,98	6 700 943,98				6 700 943,98
SO 02-18-01	Zast. Bílovice nad Svitavou, úprava místních komunikací	48 707,56	54 210,59				54 210,59
SO 02-19-01	Propustek v km 162,159	2 687 347,85	3 137 727,95				3 137 727,95
SO 02-19-02	Propustek v km 162,461	1 733 363,28	1 893 798,91				1 893 798,91
SO 02-19-03	Propustek v km 162,700	2 163 573,66	1 992 809,02				1 992 809,02
SO 02-19-04	Propustek v km 163,544	1 775 149,52	1 949 978,87				1 949 978,87
SO 02-19-05	Podchod v km 164,369	7 743 755,85	8 856 700,04				8 856 700,04
SO 02-19-06	Propustek v km 165,117	1 948 215,24	2 130 922,13				2 130 922,13
SO 02-19-07	Propustek v km 165,308	1 761 514,97	1 923 450,01				1 923 450,01
SO 02-19-08	Most v km 165,528	7 584 363,87	8 386 941,12				8 386 941,12
SO 02-19-09	Lávky pro převedení PhS přes mostní objekty v t.ú. Maloměřice	1 868 869,78	3 678 038,69				3 678 038,69
SO 02-19-10	Lávky pro převedení kabelových tras přes mostní objekty v t.ú. f	3 386 888,16	3 764 155,40				3 764 155,40
SO 02-19-10.01	Návěstní krakorec v km 164,509	1 912 354,00	2 145 256,88	111	78 679,20		2 223 936,08
SO 02-19-30	OPĚRNÁ ZEĎ OD KM 162,591 DO KM 162,726	1 536 115,17	1 712 164,97	91	474 842,03		2 187 007,00
SO 02-19-31	OPĚRNÁ ZEĎ OD KM 164,293 DO KM 164,457	9 886 030,23	11 014 700,76				11 014 700,76
SO 02-19-32	NOVÉ OPĚRNÉ ZDI OD KM 164,414 DO KM 164,471	14 928 333,43	16 569 146,36				16 569 146,36
SO 02-19-33	OPĚRNÁ ZEĎ OD KM 164,788 DO KM 164,931	6 640 233,25	7 393 794,85				7 393 794,85
SO 02-19-34	OPĚRNÁ ZEĎ OD KM 165,035 DO KM 165,481	6 432 668,59	7 842 086,85				7 842 086,85
SO 02-19-35	ZÁRUBNÍ ZEĎ OD KM 165,664 DO KM 165,945	569 662,75	634 716,89				634 716,89
SO 02-19-50	od km 161,900 do km 161,920 (brněnský portál u tunelu č.1 a n	1 532 748,32	1 714 995,43	34	892 285,72		2 607 281,15
SO 02-19-51	od km 162,000 do km 162,060 (třebovský portál u tunelu č.1)	2 476 532,03	2 770 864,49				2 770 864,49
SO 02-19-52	Žst. Brno-Maloměřice - Odb. Svitava, úpravy skalních svahů v k	66 759 619,23	73 887 991,33				73 887 991,33
SO 02-21-01	Žst. Brno-Maloměřice - Odb. Svitava, ochrana STL plynovodu G	171 100,00	171 100,00				171 100,00
SO 02-22-01	Žst. Brno-Maloměřice - Odb. Svitava, rušení studny v km 165,90	53 872,20	53 872,20				53 872,20
SO 02-22-02	Žst. Brno-Maloměřice - Odb. Svitava, ochrana vodovodu	40 000,00	40 000,00				40 000,00
SO 02-27-01	Žst. Brno-Maloměřice - Odb. Svitava, kanalizace pro drážní obje	495 934,48	547 710,02				547 710,02
SO 02-27-02	Žst. Brno-Maloměřice - Odb. Svitava, ochrana kanalizace	50 000,00	50 000,00				50 000,00
SO 02-29-01	DVOJKOLEJNÝ TUNEL BLANENSKÝ Č 1 S E . Č. 205	17 508 378,98	22 783 574,87				22 783 574,87
SO 02-29-01.01	ZEĎ U PORTÁLU BLANENSKÉHO TUNELU Č.1	56 249,04	56 249,04				56 249,04
SO 02-29-02	DVOJKOLEJNÝ TUNEL BLANENSKÝ Č 2 S E . Č. 206	31 381 776,14	50 794 725,87				50 794 725,87
SO 02-29-02.01	SKALNÍ SVAHY U BLANENSKÉHO TUNELU Č.2	3 988 021,90	4 458 741,33				4 458 741,33
SO 03-01-01	Odb. Svitava, trakční vedení	25 495 980,19	28 888 119,58				28 888 119,58
SO 03-01-02	Odb. Svitava, uklepnění kovových konstrukcí	1 411 542,81	1 540 865,62				1 540 865,62
SO 03-01-03	Odb. Svitava, zavěšení kabelu 22kV na trakční podpěry	353 397,04	384 580,09				384 580,09
SO 03-06-01	Odb. Svitava, EOv	1 913 850,76	2 141 384,29				2 141 384,29
SO 03-06-02	Odb. Svitava, osvětlení a rozvody nn	2 624 970,54	2 924 972,74				2 924 972,74
SO 03-06-03	Odb. Svitava, DOÚO	877 639,69	974 114,91				974 114,91
SO 03-06-04	Odb. Svitava, uzemnění technologické budovy	198 253,89	221 699,72				221 699,72
SO 03-06-05	Odb. Svitava, uzemnění TS 25/0,4kV	156 989,89	175 453,17				175 453,17
SO 03-15-01 A	Odb. Svitava, technologická budova	64 423 197,44	70 895 106,61				70 895 106,61
SO 03-15-01 B	Odb. Svitava, technologická budova - elektro	1 458 321,42	1 622 871,46				1 622 871,46
SO 03-15-01 C	Odbočka Svitava, technologická budova - klimatizace	1 338 150,68	1 495 214,10				1 495 214,10
SO 03-15-02	Odb. Svitava, usazení TS 250,4kV	3 691 146,07	3 797 177,11				3 797 177,11
SO 03-16-01	Odb. Svitava, železniční spodek	16 449 510,58	20 322 661,72				20 322 661,72
SO 03-17-01	Odb. Svitava, železniční svršek	60 134 403,74	66 680 681,72	42	275 838,70	61 604,73	66 894 915,69
SO 03-17-01.01	Odb. Svitava, železniční svršek, závěrečné podbití	923 725,01	923 725,01				923 725,01
SO 03-18-01	Odb. Svitava, rekonstrukce účelové komunikace	35 856 091,93	34 121 701,53				34 121 701,53

SO 03-18-01.1	Silniční propustek v km 0,085	743 911,73	822 991,59				822 991,59
SO 03-19-01	Most v km 166,003	2 244 034,50	2 483 673,74				2 483 673,74
SO 03-19-02	Most v km 166,320	3 067 613,50	3 393 150,32				3 393 150,32
SO 03-19-03	Propustek v km 166,438	3 459 629,45	3 784 525,52				3 784 525,52
SO 03-19-30	NOVÁ OPĚRNÁ ZEĎ OD KM 166,020 DO KM 166,330	35 575 739,06	39 768 581,34				39 768 581,34
SO 03-19-50	Odb.Svitava, úpravy sklaních svahů v km 166,110-166,300	8 169 955,79	9 020 833,18				9 020 833,18
SO 04-01-01	Odb. Svitava - Žst. Adamov, trakční vedení	85 782 145,99	96 276 039,21				96 276 039,21
SO 04-01-02	Odb. Svitava - Žst. Adamov, zavěšení kabelu 22kV na trakční p	1 926 806,13	2 087 007,30				2 087 007,30
SO 04-01-04	Odb. Svitava - Žst. Adamov, ukolejení kovových konstrukcí	4 477 153,63	4 975 954,04				4 975 954,04
SO 04-06-01	Zast. Babice nad Svitavou, úprava rozvodů nn a osvětlení	4 111 579,70	4 580 203,32				4 580 203,32
SO 04-06-02	Odb. Svitava - Žst. Adamov, přeložky silnoproudých rozvodů	1 099 863,28	1 224 407,44				1 224 407,44
SO 04-12-01	Odb. Svitava - Žst. Adamov, kabel 22KV	11 197 968,53	12 374 262,56				12 374 262,56
SO 04-15-01 A	Zast. Babice nad Svitavou, stavební úpravy budovy zastávky	1 720 285,98	1 863 716,53	19	209 527,07	41 965,19	2 031 278,41
SO 04-15-01 B	Zast. Babice nad Svitavou, stavební úpravy budovy zastávky - e	110 448,14	116 196,02	19	1 705,57	839,31	117 062,28
SO 04-15-01 C	Zast. Babice n.Svitavou, stavební úpravy budovy zastávky - klím	172 828,70	192 845,28				192 845,28
SO 04-15-20	Zast. Babice nad Svitavou, přístřešek pro cestující u 2. koleje	2 895 549,32	3 137 664,71				3 137 664,71
SO 04-15-21	Zast. Babice nad Svitavou, orientační systém	353 880,30	379 071,71				379 071,71
SO 04-16-01	Odb. Svitava - Žst. Adamov, železniční spodek	85 297 976,09	148 282 328,95	18,83	6 901 416,22		155 183 745,17
SO 04-16-01.1.1	Nová opěrná zeď vlevo od km 170,355 do km 170,435	2 665 220,28	2 980 169,86				2 980 169,86
SO 04-16-02	Zast. Babice nad Svitavou, nástupišť	6 314 013,74	8 324 808,10				8 324 808,10
SO 04-17-01	Odb. Svitava - Žst. Adamov, železniční svršek	268 002 370,99	294 911 325,50	42,100,113	5 011 339,55		299 922 665,05
SO 04-17-01.01	Odb. Svitava - Žst. Adamov, železniční svršek	8 339 988,94	8 339 988,94				8 339 988,94
SO 04-18-01	Úprava ulice Hybešova Adamov	4 660 654,06	5 059 543,94				5 059 543,94
SO 04-19-01	Most v km 166,829	22 221 801,75	25 788 166,58				25 788 166,58
SO 04-19-02	Most v km 167,243	2 693 079,67	2 961 140,76				2 961 140,76
SO 04-19-03	Propustek v km 167,552	968 190,85	1 042 995,20				1 042 995,20
SO 04-19-04	Propustek v km 168,284	2 332 824,99	2 486 503,56				2 486 503,56
SO 04-19-05	Propustek v km 169,061	2 893 947,01	3 174 386,31				3 174 386,31
SO 04-19-06	Propustek v km 169,468	1 499 516,33	1 504 264,71				1 504 264,71
SO 04-19-07	Most v km 169,796	122 514 788,46	137 376 089,32				137 376 089,32
SO 04-19-07.01	Most v km 169,796, úprava sil.II/374 pod mostem	2 199 534,94	2 428 761,15				2 428 761,15
SO 04-19-08	Most v km 170,052	119 086 651,15	137 828 248,15	11	5 246 631,47	513 054,79	142 561 824,83
SO 04-19-08.01	Most v km 170,052, úprava sil.II/374 pod mostem	2 404 346,82	2 612 161,30				2 612 161,30
SO 04-19-09	Most v km 170,533	16 079 327,98	19 403 095,38				19 403 095,38
SO 04-19-10	Propustek v km 170,690	3 354 997,33	3 683 787,45				3 683 787,45
SO 04-19-11	Návěstní krakorec v km 170,358	1 453 559,34	2 091 680,60				2 091 680,60
SO 04-19-30	ZÁRUBNÍ ZEĎ OD KM 167,096 DO KM 167,211	6 433 916,87	7 032 830,78				7 032 830,78
SO 04-19-31	Opěrná zeď od km 167,416 do km 167,480	5 280 970,51	5 841 315,10				5 841 315,10
SO 04-19-32	Zárubní zeď od km 168,246 do km 168,261	32 177,10	35 601,51				35 601,51
SO 04-19-33	ZÁRUBNÍ ZEĎ OD KM 168,919 DO KM 169,087	3 637 004,18	3 936 187,99				3 936 187,99
SO 04-19-34	ZÁRUBNÍ ZEĎ OD KM 169,558 DO KM 169,738	4 941 209,57	5 877 223,93				5 877 223,93
SO 04-19-35	OBKLADNÍ ZEĎ OD KM 169,852 DO KM 169,958	14 554 106,98	16 920 029,54				16 920 029,54
SO 04-19-36	ZÁRUBNÍ ZEĎ OD KM 170,261 DO KM 170,329	3 674 956,30	4 251 325,88				4 251 325,88
SO 04-19-37	ZÁRUBNÍ ZEĎ OD KM 170,329 DO KM 170,348	340 427,80	402 572,69				402 572,69
SO 04-19-38	ZÁRUBNÍ ZEĎ OD KM 170,348 DO KM 170,426	1 320 502,32	1 470 181,09				1 470 181,09
SO 04-19-39	Nová opěrná zeď od km 170,545 do km 170,675	11 152 547,50	15 252 766,43				15 252 766,43
SO 04-19-40	Opěrná zeď od km 170,780 do km 170,890	24 601 892,25	26 920 227,75				26 920 227,75
SO 04-19-50	Odb.Svitava - Žst. Adamov, úpravy sklaních svahů v km 166,36	23 050 799,84	25 709 033,70				25 709 033,70
SO 04-22-01	Odb. Svitava - Žst. Adamov, přeložka vodovodu ADAVAK	574 974,10	640 060,29				640 060,29
SO 04-27-01	Odb. Svitava - Žst. Adamov, přeložka kanalizace ADAVAK	50 000,00	50 000,00				50 000,00
SO 04-27-01.1	Odb. Svitava - Žst. Adamov, přeložka kanalizace ADAVAK, ulice	1 892 877,12	2 089 986,32				2 089 986,32
SO 04-29-01	Dvojkolejný tunel Blanenský č 3 s e. č. 207	132 344 630,67	338 579 125,51	68	749 580,80		339 328 706,31
SO 04-29-01.01	Sanace brněnské předportálové části tunelu č 3	4 916 670,19	5 498 250,97				5 498 250,97
SO 04-29-02	Dvoukolejný tunel Blanenský č.4 e.č. 208	164 516 812,28	199 678 800,64				199 678 800,64
SO 05-01-01	Žst. Adamov, trakční vedení	14 690 514,00	16 596 118,28				16 596 118,28
SO 05-01-02	Žst. Adamov, ukolejení kovových konstrukcí	684 625,55	760 402,55				760 402,55
SO 05-01-03	Žst. Adamov, zavěšení kabelu 22kV na trakční podpěry	149 753,76	163 065,20				163 065,20
SO 05-06-01	Žst. Adamov, přeložky silnoproudých rozvodů	1 711 562,38	1 711 562,38				1 711 562,38
SO 05-06-41	Žst. Adamov, úprava VO	618 242,51	687 266,19				687 266,19

PŘÍLOHA Č. 3

Harmonogram postupu prací dle dodatku č. 7

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3869786

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 67a588cc-ae15-4f10-bffc-9bfa7d687ce6

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Dana ŠIŠKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 07.08.2023 11:33:13



be4db892-657f-492f-a6de-0fbae184a5cd