

Změnový list pro změny dle § 222 odst. 5 ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: Stavba: Ryšavého, rek. komunikace, P11, č. akce 1000137	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: 201/1	Číslo ZBV: 1								
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 201 – DIO, Oprava zárubní zdi										
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 16.3.2022 Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7 - Holešovice Zhotovitel: Společnost SMP – Santech alfa, Vyskočilova 1566, Michle, Praha 4, 140 00										
Přílohy změnového listu: 1. Rozpis ocenění změn položek 2. Přehled změn stavby 3. Etapy DIR 4. Zápisy z KD 5. Fotodokumentace 6. Rozhodnutí o přibetonávce z rubu opěrné steny	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Dodavatel</td> <td style="width: 50%;">Příjemce</td> </tr> <tr> <td>Stavby mostů a.s. Vyskočilova 1566 140 00 Praha 4 IČ 27195147 DIČ CZ27195147</td> <td>TSK a.s. Veletržní 1623/24 170 00 Praha 7 IČ 03447286 DIČ CZ03447286</td> </tr> </table>		Dodavatel	Příjemce	Stavby mostů a.s. Vyskočilova 1566 140 00 Praha 4 IČ 27195147 DIČ CZ27195147	TSK a.s. Veletržní 1623/24 170 00 Praha 7 IČ 03447286 DIČ CZ03447286				
Dodavatel	Příjemce									
Stavby mostů a.s. Vyskočilova 1566 140 00 Praha 4 IČ 27195147 DIČ CZ27195147	TSK a.s. Veletržní 1623/24 170 00 Praha 7 IČ 03447286 DIČ CZ03447286									
Iniciátor změny: Zhotovitel: Společnost SMP – Santech alfa, Vyskočilova 1566, Michle, Praha 4, 140 00										
Popis a zdůvodnění Změny:										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 5px;"> Úprava DIO a boční přibetonávka zdi Během provádění prací na realizaci opěrné zdi a po posouzení stavu rubu opěrné zdi na základě místního šetření ze strany investora, AD a TDI bylo rozhodnuto o přibetonávce rubu opěry (část římsy) namísto její částečné reprofilace. Přibetonávka ovlivnila úpravy DIO a DIR. Dále při projednání DIO bylo rozhodnuto o zkrácení délky uzavírky (max 50 bm) pro stavební práce v ul. Ryšavého, což mělo zásadní vliv na postup prací. Tato změna představuje změnu dodatečnou nezbytnou ve smyslu ustanovení § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Doplnující práce přibetonávka zdi a úpravy DIO, není možná z technických důvodů oddělit od veřejné zakázky. Změna nepřekračuje zákonný limit a to ani samostatně ani v součtu s ostatními změnami. Změna nárokuje čas na prodloužení termínu a to ve výši 87 dnů. </td> </tr> </table>			Úprava DIO a boční přibetonávka zdi Během provádění prací na realizaci opěrné zdi a po posouzení stavu rubu opěrné zdi na základě místního šetření ze strany investora, AD a TDI bylo rozhodnuto o přibetonávce rubu opěry (část římsy) namísto její částečné reprofilace. Přibetonávka ovlivnila úpravy DIO a DIR. Dále při projednání DIO bylo rozhodnuto o zkrácení délky uzavírky (max 50 bm) pro stavební práce v ul. Ryšavého, což mělo zásadní vliv na postup prací. Tato změna představuje změnu dodatečnou nezbytnou ve smyslu ustanovení § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Doplnující práce přibetonávka zdi a úpravy DIO, není možná z technických důvodů oddělit od veřejné zakázky. Změna nepřekračuje zákonný limit a to ani samostatně ani v součtu s ostatními změnami. Změna nárokuje čas na prodloužení termínu a to ve výši 87 dnů.							
Úprava DIO a boční přibetonávka zdi Během provádění prací na realizaci opěrné zdi a po posouzení stavu rubu opěrné zdi na základě místního šetření ze strany investora, AD a TDI bylo rozhodnuto o přibetonávce rubu opěry (část římsy) namísto její částečné reprofilace. Přibetonávka ovlivnila úpravy DIO a DIR. Dále při projednání DIO bylo rozhodnuto o zkrácení délky uzavírky (max 50 bm) pro stavební práce v ul. Ryšavého, což mělo zásadní vliv na postup prací. Tato změna představuje změnu dodatečnou nezbytnou ve smyslu ustanovení § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Doplnující práce přibetonávka zdi a úpravy DIO, není možná z technických důvodů oddělit od veřejné zakázky. Změna nepřekračuje zákonný limit a to ani samostatně ani v součtu s ostatními změnami. Změna nárokuje čas na prodloužení termínu a to ve výši 87 dnů.										
Údaje v Kč bez DPH:										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 30%;">Rekapitulace dopadu Změny na cenu Stavby:</th> <th style="width: 20%;">Cena vypuštěných prací</th> <th style="width: 20%;">Cena dodatečných prací</th> <th style="width: 30%;">Cena navrhovaných změn celkem</th> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">-153 679,68Kč</td> <td style="text-align: center;">1 744 386,86Kč</td> <td style="text-align: center;">1 590 707,18Kč</td> </tr> </table>	Rekapitulace dopadu Změny na cenu Stavby:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem		-153 679,68Kč	1 744 386,86Kč	1 590 707,18Kč		
Rekapitulace dopadu Změny na cenu Stavby:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem							
	-153 679,68Kč	1 744 386,86Kč	1 590 707,18Kč							
Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:										
Zaměstnanec TSK hl. m. Prahy určený v rámci organizační struktury k projednání ZBV – pověřený zaměstnanec										
jméno	[redacted]	datum	podpis [redacted]							
Investiční ředitel TSK hl. m. Prahy										
jméno	[redacted]	datum	podpis [redacted]							
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, doloženy a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitele své podpisy.										
Objednatel (TSK hl. m. Prahy)										
Náměstek generálního ředitele TSK hl. m. Prahy	jméno	Ing. Josef Richter	datum							
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]							
podpis	Ing. Josef Richter		[redacted]							
Zhotovitel: Společnost SMP – Santech alfa										
Stavby mostů a.s. (Správce společnosti)	[redacted]	datum	podpis [redacted]							

Změnový list pro změny dle § 222 odst. 4 ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: Stavba: Ryšavého, rek. komunikace, P11, č. akce 1000137	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: 201/2	Číslo ZBV: 2
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 201 Nátěry betonových konstrukcí		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 16.3.2022
 Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7 - Holešovice
 Zhotovitel: Společnost SMP – Santech alfa, Vyskočilova 1566, Michle, Praha 4, 140 00

Přílohy změnového listu:

1. Rozpis ocenění změn položek
2. Přehled změn stavby
3. Zápisy z KD
4. Fotodokumentace

Dodávatel	Příjemce
Stavby mostů a.s. Vyskočilova 1566 140 00 Praha 4 IČ 27195147 DIČ CZ27195147	TSK a.s. Veletržní 1623/24 170 00 Praha 7 IČ 03447286 DIČ CZ03447286

Iniciátor změny: Objednatel

Popis a zdůvodnění Změny:

Sjednocující nátěr

Během provádění prací na realizaci opěrné zdi a po posouzení stavu líce opěrné zdi na základě místního šetření ze strany investora, AD a TDI bylo rozhodnuto o aplikaci sjednocujícího nátěru typu S1 (OS-A) na celé ploše líce opěrné zdi,

Tato změna se nepovažuje za podstatnou změnu závazku ve smyslu ustanovení § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Potřeba provedení prací vznikla v důsledku zjištěných okolností.

Změna nepřekračuje zákonný limit a to ani samostatně ani v součtu s ostatními změnami.

Změna nárokuje čas na prodloužení termínu o 10 dnů.

Údaje v Kč bez DPH:

Rekapitulace dopadu Změny na cenu Stavby:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	0,-Kč	525 719,46Kč	525 719,46Kč

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Zaměstnanec TSK hl. m. Prahy určený v rámci organizační struktury k projednání ZBV – pověřený zaměstnanec	jméno	datum	podpis
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	-------	--------

Investiční ředitel TSK hl. m. Prahy	jméno	datum	podpis
-------------------------------------	-------	-------	--------

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel (TSK hl. m. Prahy) Náměstek generálního ředitele TSK hl. m. Prahy	jméno	Ing. Josef Richter	datum	podpis	Ing. Josef Richter
----------------------------------------------------------------------------------------	-------	--------------------	-------	--------	--------------------

Zhotovitel: Společnost SMP – Santech alfa Stavby mostů a.s. (Správce společnosti)	jméno	datum	podpis
------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	-------	--------

Číslo paré: 2