


OBJEDNATEL:Název: **Statutární město Mladá Boleslav**

Sídlo: Komenského náměstí 61, 293 49 Mladá Boleslav

IČ: 002 38 295

DIČ: CZ00238295

Za Statutární město Mladá Boleslav schválil:

**ZMĚNOVÝ LIST STAVBY****Číslo: 2**

Nabídka č.:

Revize č.:

Na zakázku:

Nábřežní cyklostezka v Mladé Boleslavi A: Severní část

Datum vyhotovení:

12.12.2022

UCHAZEČ (ZHOTOVITEL) :Název: **Chládek & Tintěra a.s. Litoměřice**

IČ: 627 43 881

DIČ: CZ627 43 881

Číslo nabídky:

dodatečné práce k akci: "Nábřežní cyklostezka v Mladé Boleslavi A: Severní část"

Na zakázku:

Nábřežní cyklostezka v Mladé Boleslavi A: Severní část**OBJEDNATEL:**Název: **Statutární město Mladá Boleslav**

Sídlo: Komenského náměstí 61, 293 49 Mladá Boleslav

IČ: 002 38 295

DIČ: CZ00238295

Kontaktní osoba: Ing. Bohuslav Devátý - vedoucí OStRM

Telefon: 326 715 111

e-mail: devaty@mb-net.cz

DODAVATEL:Název: **Chládek & Tintěra a.s. Litoměřice**

Sídlo: Nerudova 1022/16, Litoměřice, 412 01

IČ: 627 43 881

DIČ: CZ627 43 881

Statutární zástupce:

Telefon:

FAX:

E-mail:

Registrace: Krajský soud Ústí nad Labem zn. B 706

web:

NABÍDKOVÁ CENA:

Cena celkem bez DPH:

Samostatně příslušné DPH:

Cena celkem včetně DPH:

1 314 040,13 Kč**275 948,43 Kč****1 589 988,56 Kč**

Měna ve které je nabídka uvedena: CZK

TERMÍNY:

Termín zahájení prací:	04.05.2022
Celková doba plnění díla:	12 měsíců
Termín ukončení prací:	31.01.2023
Fakturační splatnost:	30
Platnost nabídky:	31.01.2023

OSOBA OPRÁVNĚNÁ JEDNAT JMÉNEM ČI ZA ZHOTOVITELE:

Vypracoval: Vladimír Jehlička DiS

Datum vyhotovení: 12.12.2022

Titul, jméno, příjmení:

Vladimír Jehlička DiS

Funkce:

Ředitel závodu mostní stavby

POZNÁMKY (OSTATNÍ ÚDAJE):

REKAPITULACE ZMĚNOVÉHO LISTU

Číslo: 2

Číslo nabídky:

dodatečné práce k akci: "Nábřežní cyklostezka v Mladé Boleslavi A: Severní část"

Na zakázku:

Nábřežní cyklostezka v Mladé Boleslavi A: Severní část

ZADAVATEL:

Název: Statutární město Mladá Boleslav

Sídlo: Komenského náměstí 61, 293 49 Mladá Boleslav

IČ: 002 38 295

DIČ: CZ00238295

UCHAZEČ (ZHOTOVITEL):

Název: Chládek & Tintěra a.s. Litoměřice

Sídlo: Nerudova 1022/16, Litoměřice, 412 01

IČ: 627 43 881

DIČ: CZ627 43 881

REKAPITULACE NABÍDKOVÉ CENY:

	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena včetně DPH
Odpočty			
Přípočty			
SO 201- Lávka přes Jizeru - oprava domovní přípojky NN	83 028,00	17 435,88	100 463,88
SO 201 - Lávka přes Jizeru" - Navýšení množství délky pilot	528 855,60	111 059,68	639 915,28
SO 201 - Lávka přes Jizeru" - Zajištění pažení na opěře O1	472 146,10	99 150,68	571 296,78
SO 105 - Cyklostezka část A5" - Vjezd na stávající komunikaci "Krásná Louka"	61 505,29	12 916,11	74 421,40
SO 201 - Lávka přes Jizeru" - Napojení opěry O3 na opěru žel.mostu	43 807,38	9 199,55	53 006,93
SO 201 - Lávka přes Jizeru" - Čerpání vody z pracovního prostoru	124 697,77	26 186,53	150 884,30
Celkem	1 314 040,13	275 948,43	1 589 988,56
CENA CELKEM:	1 314 040,13	275 948,43	1 589 988,56

Měna ve které je nabídka uvedena: CZK

OSOBA OPRAVNĚNÁ JEDNAT JMÉNEM ČI ZA ZHOTOVITELE:

Vypracoval:

Datum vyhotovení nabídky: 12.12.2022

Titul, jméno, příjmení:

Funkce:

POZNÁMKY:

INTERNÍ ÚDAJE:

Název souboru:

Verze nabídky:

SOUPIS VÝKONŮ

dodatečné práce k akci: "SO 201 - Lávka přes Jizeru" - Navýšení množství délky pilot

Na zakázku:

Nábřežní cyklostezka v Mladé Boleslavi A: Severní část

Přehled změnových listů č.3

Zadavatel (objednatel):

Uchazeč (zhotovitel):

Datum vyhotovení nabídky:

Statutární město Mladá Boleslav

Chládek & Tintěra a.s. Litoměřice

14.09.2022

P.Č.	Kód položky	Zkrácený popis položky	M.J.	Množství	Nové navýšené (ponižené) množství	Jednotková cena	Celková cena dle SOD	Celková cena D č.2	Nárůst ceny	Nárůst %	%
		Přípočty									
12	224325	PILOTY ZE ŽELEZOBETONU C30/37	M3	135,570	180,550	4 156,00	563 428,92	750 365,80	186 936,88	33,18	133,178
17	264141	VRTY PRO PILOTY TŘ. I D DO 1000MM	M	155,280	230,000	4 576,00	710 561,28	1 052 480,00	341 918,72	48,12	148,120
		V PŮVODNÍM VÝKAZU VÝMĚR JSOU UVEDENY ŠPATNÉ VÝPOČTY DÉLKY PILOT									
		Ve výkazu výměr, chybně uvedena délka pilot. Ve výkresové části byla									
		délka pilot změněna na projektovanou délku, ve VV ne. Viz protkoly o zkoušce									
		integritu pilot.									
		Projektant zaslal stanovisko, kde upřesňuje, že platí výměry z PD									
		ne z rozpočtu. Výměry budou podle skutečnosti.									
		Cena celkem za					1 273 990,20 Kč	1 802 845,80 Kč	528 855,60 Kč	41,512	141,512

SOUPIS VÝKONŮ

dodatečné práce k akci: "SO 105 - Cyklostezka část A5" - Vjezd na stávající komunikaci "Krásná Louka"

Na zakázku:

Nábřežní cyklostezka v Mladé Boleslavi A: Severní část

Přehled změnových listů č. 11

Zadavatel (objednatel):

Statutární město Mladá Boleslav

Uchazeč (zhotovitel):

Chládek & Tintěra a.s. Litoměřice

Datum vyhotovení nabídky:

12.10.2022

P.Č.	Kód položky	Zkrácený popis položky	M.J.	Množství	Jednotková cena	Celková cena dle SOD	Celková cena D.č.2	Nárůst ceny	Nárůst %	%
1	14101	POPLATEK ZA SKLÁDKU	M3	17,250	200,00		3 450,00	3 450,00		
2	122738	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM - 57,5 x 0,3 = 17,25	M3	17,250	368,39		6 354,73	6 354,73		
3	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ.I	M2	57,500	21,69		1 247,18	1 247,18		
4	56333 1	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM ŠD 0/63	M2	57,500	188,47		10 837,03	10 837,03		
5	56333 2	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM ŠD 0/32	M2	52,000	204,93		10 656,36	10 656,36		
6	56362	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL 70MM	M2	52,000	125,00		6 500,00	6 500,00		
7	572214	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	52,000	15,00		780,00	780,00		
8	574B31	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 8 TL. 40MM	M2	52,000	350,00		18 200,00	18 200,00		
9	917223 1	SILNIČNÍ OBRUBY LEŽATÉ Z BETON. OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150 MM	M	6,000	580,00		3 480,00	3 480,00		
		ZAJIŠTĚNÍ SJEZDU Z NOVÉ KOMUNIKACE NA KRÁSNOU LOUKU								
		Požadavek investora pro zajištění sjezdu vozidel z nové komun. na Krásnou Louku v době konání veřejných akcí. Příloha zápis z KD č. 19. ze dne 12.10.2022								
		18.I								
		Na základě požadavku investora zhotovitel provede úpravu pro sjezdy v úsecích SO105 a SO104 snížením obrubníku a dosypáním z druhé strany. Rozsah vytyčen přímo na stavbě.								
Cena celkem za							61 505,29 Kč	61 505,29 Kč		

SOUPIS VÝKONŮ**dodatečné práce k akci: "SO 201 - Lávka přes Jizeru" - Čerpání vody z pracovního prostoru**

Na zakázku:

Nábřežní cyklostezka v Mladé Boleslavi A: Severní část

Přehled změnových listů č.16

Zadavatel (objednatel):

Uchazeč (zhotovitel):

Datum vyhotovení nabídky:

Statutární město Mladá Boleslav**Chládek & Tintěra a.s. Litoměřice**

07.11.2022

P.Č.	Kód položky	Zkrácený popis položky	M.J.	Množství	Jednotková cena		Celková cena dle SOD	Celková cena D.č.2	Nárůst ceny	Nárůst %	%
1	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	HOD	575,000	88,50			50 887,50	50 887,50		
2	115001102	Převedení vody potrubím DN přes 100 do 150	M	20,000	559,00			11 180,00	11 180,00		
3	2100101	Pronájem elektrocentály 9 Kw - 700 Kč/den	DEN	37,000	700,00			25 900,00	25 900,00		
4	2100202	Pohonné hmoty - 28,6 l/den (28,6 x 34,74 = 992,706 Kč/den)	DEN	37,000	992,71			36 730,27	36 730,27		
		NADSTANDARDNÍ ČERPÁNÍ VODY - ZAPLAVOVÁNÍ ZÁKLADOVÉ SPÁRY OPĚRY O3									
		Při budování základů opěry O3 byla zastižena spodní voda s									
		aktivním vydatným přítokem. Bylo nutno nadstandartně čerpat									
		2 až 3 čerpadly.									
		Viz zápisy ve SD SO 201 lávka přes Jizeru.									
		Příloha k soupisu foto									
Cena celkem za								124 697,77 Kč	124 697,77 Kč		