

## Změnový list č. 2 ze dne 25.07.2023

Název stavby:	Jezero Most a Matylda - Modulové stavby - výkon TDS	
Číslo smluvního vztahu:	752/OI/2022	
Název části stavby (PS, SO):		
Objednatel: Statutární město Most Radniční 1 434 01 Most IČO: 002 66 094	Zhotovitel: IMP engineering s.r.o. Sportovní 3239 434 01 Most IČO: 254 90 524	
Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/ <del>termín dokončení díla.</del>		
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u>		
Cena za zajištění služeb TDS při realizaci stavby: 210.000,- Kč bez DPH Jezero Most: 105.000,- Kč bez DPH Matylda: 105.000,- Kč bez DPH Termín plnění do 30. 09. 2022		
Cena za zajištění služeb TDS po dokončení stavby: 18.000,- Kč bez DPH Jezero Most: 9.000,- Kč bez DPH Matylda: 9.000,- Kč bez DPH Termín plnění do kolaudace stavby		
Celková cena za TDS činí 228.000,- Kč bez DPH, tj. 275.880,- Kč vč. DPH		
<u>Nové řešení:</u>		
Cena za zajištění služeb TDS při realizaci stavby: 250.000,- Kč bez DPH Jezero Most: 105.000,- Kč bez DPH Matylda: 145.000,- Kč bez DPH Lhůta dodání: do 31. 08. 2023		
Cena za zajištění služeb TDS po dokončení stavby: 18.000,- Kč bez DPH Jezero Most: 9.000,- Kč bez DPH Matylda: 9.000,- Kč bez DPH Termín plnění do kolaudace stavby		
Celková cena za TDS činí 268.000,- Kč bez DPH, tj. 324.280,- Kč vč. DPH		
<u>Zdůvodnění změny:</u>		
Z důvodu komplikací při realizaci stavby "Matylda - Modulové stavby" bude akce dokončena v termínu 08/2023. Z tohoto důvodu je nutné prodloužit a navýšit cenu za zajištění služeb TDS při realizaci stavby pro objekt Matylda.		
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.		

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	
Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	275 880,00 Kč
Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:	48 400,00 Kč
Nová cena díla vč. DPH:	<b>324 280,00 Kč</b>
Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	
Nový termín dokončení díla:	

Změnu navrhuje (jméno, příjmení): [REDACTED]

Datum:

Podpis:

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení): [REDACTED]

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení): [REDACTED]

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení): [REDACTED]

Datum:

Podpis:

Správce rozpočtu (jméno, příjmení): [REDACTED]

Datum:

Podpis: