

## Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby:

**III/11127 Radonice, mosty ev.č. 11127 - 4 a 5**

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

**Opěrná monolitická zeď**

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

**203/1**

Číslo ZBV:

**3**

Strany smlouvy o dílo č. 223/KSÚSÚ/2015 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 31.8.2015 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel: Doprastav a.s OS Praha, se sídlem: K Zahradnictví 13, 182 00 Praha 8

Přílohy Změnového listu:

1. Krycí list	1	počet listů
2. Změnový list	1	počet listů
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů
4. Rozpis ocenění Změn položek	2	počet listů
5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů
6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů
7. Další doklady - viz př. 6. Přehled dalších dokladů	15	počet listů

Paré č.

Příjemce

1	Objednatel
2	Zhotovitel
3	TDI
4	Projektant

Iniciátor změny: zhotovitel: Doprastav a.s OS Praha, K Zahradnictví 13, 182 00 Praha 8

Popis a zdůvodnění Změny:

Změna se týká opravy komunikace v obci Zdebuzeves, kde po odřezování vozovky bylo zjištěno degradované místo stavající kamenné opěrné zdi v km 2,200-2,230. Z důvodů nestability této zdi a tím i pravděpodobného narušení vozovky silnice bylo nutné provést sanaci poškozené zdi. Tento úsek zdi byl vybourán a nahrazen opěrnou monolitickou zdí. Práce byly zařazeny do nového stavebního objektu 203. Nutnost provedení těchto prací je doložena zápisem ve stavebním deníku a záznamy z kontrolních dnů stavby č. 11 a 12, které se uskutečnily 29. 9. a 24. 10. 2016.

Uvedená změna vznikla z nepředvídaných důvodů v průběhu provádění stavby, její množství bylo zjištěno měřením. Dotčené položky jsou podle čl. 2.8 Směrnice ředitele Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek z 6. 3. 2017 zařazeny do Skupiny 3.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
<b>0,00</b>	<b>812 654,01</b>	<b>812 654,01</b>	<b>812 654,01</b>

### Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí):                      jméno                      Ing. Miroslav Ritnošík                      datum                      podpis

Projektant (autorský dozor):                      jméno                      Ing. Aleš Meister                      datum                      podpis

Technický dozor investora                      jméno                      Ing. Sedláček Jan                      datum                      podpis

Supervize:                      jméno                      xxx                      datum                      podpis

Zástupce Objednatel:                      jméno                      Pohunek Stanislav                      datum                      podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitel sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

**Objednatel** (Oprávněná osoba Objednatel) jméno                      Bc. Zdeněk Dvořák                      datum                      podpis

**Zhotovitel**                      jméno                      Mgr. Martin Tutka                      datum                      podpis

Číslo paré: