

Číslo objednatele: **23/SML0469/01/SoD/INV**
Číslo zhotovitele:

SMLOUVA O DÍLO – DODATEK Č. 1

uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany:

Objednatel

Ústecký kraj

Sídlo: Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem
Zastoupený: Ing. Janem Schillerem, hejtnanem Ústeckého kraje
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156
Bank. spojení: Česká spořitelna a.s., číslo účtu: 5512232/0800
Zástupce pro věcná jednání:
Ing. Pavla Svítílová, vedoucí odboru investičního Krajského úřadu
Ústeckého kraje
svitilova.p@kr-ustecky.cz / 475 657 319
Zástupce pro věcná a technická jednání:
Ing. Žaneta Veselá, vedoucí oddělení investic a údržby kraje odboru
investičního Krajského úřadu Ústeckého kraje
E-mail/telefon: vesela.z@kr-ustecky.cz / 475 657 322

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel/dodavatel:

Název/Jméno: **Cambridge Company s.r.o.**
Sídlo: Horní Počernice – Plkovská 2934/1 – Praha 9 - 19300
Zastoupený: Ing. Michal Vojtovič – jednatel
IČ:(RČ): 27406113
DIČ: CZ27406113
Bank. spojení: CS a.s., číslo účtu: 222792349/0800
Kontaktní osoba ve věcech smluvních:
Jiří Vyšněvský – project manager
E-mail/telefon: vysnevskyj@cambridgeco.cz / 777 242 250
Kontaktní osoba ve věcech technických:
Michal Boček – technický ředitel
E-mail/telefon: bocek@cambridgeco.cz / 777 242 232

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

DODATEK Č. 1

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy ze dne 2. 5. 2023 na akci: „**KÚÚK - rekonstrukce systému EZS, EPS a CCTV na budovách A, B, C**“ (dále jen „smlouva“) takto:

I.

Předmět smlouvy a díla

doplňuje se odstavec 2 tímto textem:

Předmětem plnění této smlouvy jsou dodatečné dodávky, vyvolané okolnostmi vzniklými v průběhu provádění stavby vyvolaných rozdílem mezi technickou specifikací a skutečně zjištěným stavem, které je nutné realizovat pro řádné dokončení díla, jak je uvedeno v odsouhlaseném změnovém listu č. 1

II.

Doba a místo plnění díla

ruší se odstavec 1. v plném znění a nahrazuje se tímto textem:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v celém rozsahu do **16 týdnů** od předání díla.

Prodloužení termínu realizace o 3 týdny od předání díla je zapříčiněno rozšířením předmětu díla o dodatečné dodávky a časovou náročností jejich realizace jak je uvedeno v odsouhlaseném změnovém listu č. 1.

III.

Cena díla a platební podmínky

ruší se odstavec 1. v plném znění a nahrazuje se tímto textem:

Cena díla se na základě doplnění v čl. I. odstavec 2. mění o cenu víceprací v rozsahu rozpočtu odsouhlasených změn, které jsou přílohou tohoto dodatku a v souladu s příslibem číslo 23/RP150138 a veřejnou zakázkou KÚUK/155884/2022/INV/VZ-INV/0189:

Původní cena díla byla sjednána ve výši:

- **3 880 043,00 Kč** bez DPH

Cena dodatku č. 1 dle změnového listu č. 1 činí:

- **106 374,00 Kč** bez DPH

Celková cena díla je sjednána ve výši:

- **3 986 417,00 Kč** bez DPH

IX.
Závěrečná ustanovení

doplňuje se odstavec 1 tímto textem:

Objednatel tímto potvrzuje, že o uzavření dodatku bylo rozhodnuto Radou Ústeckého kraje č. 142/75R/2023 ze dne 19. 7. 2023

doplňuje o odstavec 6. v tomto znění:

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Smlouva bude v úplném znění uveřejněna prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů obsažených v tomto dodatku, které by jinak podléhaly znečitelnění, v registru smluv, popř. disponuje souhlasem třetích osob uvedených na své straně s uveřejněním jejich osobních údajů v registru smluv, které by jinak podléhaly znečitelnění. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel, který zároveň zajistí, aby informace o uveřejnění tohoto dodatku byla zaslána zhotoviteli do datové schránky ID jijuviy na e-mail: vysnevskij@cambridgeco.cz

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

V Ústí nad Labem dne 08. 08. 2023

V Ústí nad Labem dne 03. 08. 2023

.....
Objednatel

Ústecký kraj
Ing. Jan Schiller
hejtman

.....
Zhotovitel

Cambridge Company s.r.o.
Ing. Michal Vojtovič
jednatel společnosti