

Dodatek č. 1 k příkazní smlouvě a smlouvě o dílo č. 10418/2023/OIMH

uzavřený dle ust. §2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Sídlem: nám. Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava – Moravská Ostrava

IČO: 00845451

DIČ: CZ00845451

Peněžní ústav: XXXXXXXXXX

Č. ú.: XXXXXXXXXX

Zastoupen:

ve věcech smluvních: Ing. Jiří Vozňák, vedoucí odboru investic a místního hospodářství

ve věcech technických: Ing. Jiří Vozňák, vedoucí odboru investic a místního hospodářství

Ing. Dalibor Kloss, vedoucí oddělení investic, odboru investic a místního hospodářství

Ing. Ivana Foldynová, referent oddělení investic, odboru investic a místního hospodářství

(dále jen **příkazce** nebo **objednatel**)

a

HGH safety s.r.o.

Sídlem/místem podnikání: Drahobejlova 1072/10, 190 00 Praha 9

IČO: 01807544

DIČ: CZ01807544

Peněžní ústav: XXXXXXXXXX

Č. ú.: XXXXXXXXXX

Zapsán: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 211957

Zastoupen:

ve věcech smluvních: XXXXXXXXXX, jednatelé společnosti

ve věcech technických: XXXXXXXXXX, jednatelé společnosti

(dále jen **příkazník** nebo **zhotovitel**)

II. Úvodní ustanovení

Dne 31.05.2023 uzavřely výše uvedené smluvní strany příkazní smlouvu a smlouvu o dílo č. 10418/2023/OIMH (dále jen „příkazní smlouva“) na zajištění služeb technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP pro realizaci stavby „ZŠO Waldorfská, Na Mlýnici 36 – rekonstrukce elektroinstalace a ZTI“ (dále jen „stavba“). Smluvní strany se v souladu s čl. VI odst. 6.3 písmeno b) a čl. IX odst. 9.4 příkazní smlouvy dohodly na uzavření jejího dodatku č. 1, jímž se příkazní smlouva mění.

III. Předmět dodatku

3.1 Předmětem tohoto dodatku č. 1 příkazní smlouvy je navýšení odměny sjednané v čl. VI příkazní smlouvy z důvodu prodloužení doby realizace stavby o 30 kalendářních dnů.

3.1.1 V návaznosti na výše uvedené se text článku IV. odst. 4.2 ruší a nahrazuje novým textem:

Předpokládaná doba realizace Stavby:

90 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí staveniště.

3.1.2 Dále se text článku VI. odst. 6.1 ruší a nahrazuje novým textem:

Odměna za řádně provedený předmět smlouvy specifikovaný v čl. III. této smlouvy je sjednána dohodou smluvních stran takto:

<i>Technický dozor stavebníka</i>	<i>65 000,00 Kč bez DPH</i>
<i>Zpracování plánu BOZP</i>	<i>5 000,00 Kč bez DPH</i>
<i>Koordinátor BOZP</i>	<i>30 000,00 Kč bez DPH</i>
<i>Cena celkem</i>	<i>100 000,00 Kč bez DPH</i>
<i>DPH</i>	<i>21 000,00 Kč</i>
<i>Cena celkem</i>	<i>121 000,00 Kč včetně DPH</i>

IV. Závěrečné ujednání

4.1 Tento dodatek č. 1 smlouvy je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, v nichž není nic škrtnáno, přepisováno ani dopisováno a z nichž každé má platnost originálu. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel obdrží dvě vyhotovení. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy.

4.2 V případě změny právních předpisů, či jiných vlivů majících za následek zneplatnění některých ustanovení tohoto dodatku, dohodly se smluvní strany, že trvají na platnosti tohoto dodatku v celém jeho zbývajícím, takovou skutečností nedotčeném rozsahu.

4.3 Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.

- 4.4 K uzavření a podpisu této smlouvy byl dle Směrnice SME 2022-05 Postup při zadávání veřejných zakázek schválené usnesením č. 4479/RMOB1822/75/22 Rady městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz ze dne 08.08.2022 zmocněn Ing. Jiří Vozňák, vedoucí odboru investic a místního hospodářství.

Za Příkazce

Za Příkazníka

Datum: 8.8.2023

Datum: 8.8.2023

Místo: Ostrava

Místo: Ostrava

.....
Ing. Jiří Vozňák
vedoucí odboru investic
a místního hospodářství

.....
XXXXXXXXXX
jednatel

.....
v.z. Ing. Roman Samek
vedoucí oddělení místního hospodářství