

<b>STAVBA:</b> ZŠ V.Menšíka, Ivančice	<b>ČÍSLO OBJEKTU:</b> Oprava ležatých rozvodů	<b>NÁZEV:</b>
--	--	---------------

Dopad do projektové dokumentace:  Bude zakreslena ve výkresu skutečného provedení

Dopad do časového plánu:  Termín prodloužen o 14 pracovních dní

**Dopad do ceny:**

Celková cena díla byla navýšena o částku **91 414,95 Kč** bez DPH, která je dána rozpočten viz příloha

**Dopad na termín:**

Z výše uvedených důvodů pro zajištění správnosti a splnění platných technologických postupů a norem bude termín dokončení a předání díla prodloužen o **14** pracovních dní.

**Navrhovatel změny:**

Zhotovitel stavby.

**Vyjádření zhotovitele:**

Provedené změny byly navrženy z důvodu technické správnosti všech prováděných konstrukcí a prací a pro zajištění celkové funkčního charakteru budovy při pohledu na její dlouhodobou kondici a charakter užívání a v neposlední řadě objektivními požadavky provozovatele.

Datum: 21. 7. 2023

Podpis: 

**Vyjádření objednatele:**

S provedenými změnami souhlasím.

Datum:

Podpis: 

**Závěrečné stanovisko Správce stavby TDI:**

Provedené změny byly odsouhlaseny investorem i provozovatelem a provedeny na základě technické správnosti navržené zhotovitelem a požadavků plynoucích ze strany provozovatele. S provedenými změnami souhlasím.

Datum:

Podpis:

---

# ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Č. 1

Změna:

V rámci projektové dokumentace

Při realizaci

<b>STAVBA:</b> ZŠ V.Menšíka, Ivančice	<b>ČÍSLO OBJEKTU:</b> Oprava ležatých rozvodů	<b>NÁZEV:</b> -----
<b>POPIS ZMĚNY:</b> <p>Při realizaci bylo nutné provedení několika změn od projektové dokumentace a rozpočtu nebo doplnění / rozšíření předmětu díla /, které nebyly předvídatelné z důvodu nutnosti odhalení celých konstrukcí při provádění stavebních prací. Jsou to tyto změny:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1- Demontáž klenbového cihelného stropu</li><li>2- Nová stropní konstrukce z vložek Miako, vč. betonové vrstvy</li></ol>		
<b>ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY:</b> <p>ADD1- Při realizaci stavebních prací byla zjištěna nesoudržnost stávajícího klenbového stropu nad schodištěm sklepního prostoru v návaznosti na topný energetický kanál a napojení na schodiště do 2NP. Z tohoto důvodu v návaznosti na postup prací dle PD a VV nutno upravit dle rozpočtu viz. příloha.</p> <p>ADD2- V návaznosti na demontáž viz bod 1 nutno zhotovit nový strop, podlahu viz rozpočet v příloze</p>		
<b>POSOUZENÍ ZMĚNY: AUTORSKÝ DOZOR PROJEKTANTA</b> <p>Tyto shora uvedené stavební práce nebylo možné při tvorbě projektu stavby a položkového rozpočtu předvídat. Muselo by dojít k odhalení všech konstrukcí a zjištění tohoto stavu, což nebylo možné z důvodu užívání objektu provozovatelem. Práce bylo nutné provést pro zajištění správného a technického řešení s vlivem na celou stavbu.</p> <p><b>Přílohy</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Rozpočet VCP</li></ol>		