

**ÚVN**ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE
Vojenská fakultní nemocnice Praha

827/2023-S

Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo ze dne 12. 05. 2023
ev. č. 827/2023-SML
č. sml. zhotovitele: D00811/2023, OBJ00200418

Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha

příspěvková organizace zřízená Ministerstvem obrany ČR

se sídlem: U Vojenské nemocnice 1200, 169 02 Praha 6

IČO: 61383082

DIČ: CZ61383082

zastoupená: prof. MUDr. Miroslavem Zavoralem, Ph.D., ředitelem

(dále jen „objednatel“)

a

OHLA ŽS, a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 695

se sídlem: Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno

IČO: 46342796

DIČ: CZ46342796

zastoupená: [redacted] na základě pověření a [redacted]
[redacted] na základě pověření

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel společně dále jako „smluvní strany“)

I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 12. 05. 2023 na základě výsledku zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „**Stavební a dispoziční úpravy CH3 pro ÚRT**“ (systémové č. NEN N006/23/V00002540, č. j. 21770/2022-ÚVN) smlouvu o dílo, ev. č. objednatele 827/2023-SML, č. sml. zhotovitele: D00811/2023, OBJ00200418, jejímž předmětem plnění jsou stavební a dispoziční úpravy v 1. NP pavilonu CH3 v areálu objednatele dle projektové dokumentace vypracované Architektonickým atelierem Hlaváček – architekti, s.r.o., IČ: 25926497 (dále jen „**smlouva o dílo**“).
2. V průběhu realizace díla dle smlouvy o dílo byla shledána potřeba provedení změn spočívajících v rozšíření a nahrazení, resp. v úpravě stavebních prací a dodávek materiálu, které jsou nezbytné k dokončení díla. Z těchto nepředvídatelně nastalých důvodů vzniklých v průběhu provádění díla, které jsou podrobněji popsány v příloze č. 1 až 6 tohoto dodatku, se smluvní strany dohodly na úpravě svých dosavadních závazků ze smlouvy o dílo, kterou tímto ujednávají v tomto dodatku.
3. Smluvní strany prohlašují, že uzavření tohoto dodatku je v souladu s vyhrazenou změnou závazku dle ust. čl. II. smlouvy o dílo, neboť využitím této výhrady došlo ke:
 - a. sjednání změny rozsahu díla o vícepráce v celkové hodnotě 1 401 846,53 Kč bez DPH a o méněpráce v celkové hodnotě 1 219 906,56 Kč bez DPH, vše vymezené ve změnových



listech č. 1 až č. 6 a k nim náležejících položkových rozpočtech, které jsou přílohami č. 1 až č. 6 tohoto dodatku,

- b. zvýšení celkové ceny díla uvedené v čl. V. odst. 1. smlouvy o dílo o částku 181 939,97 Kč bez DPH odpovídající rozdílu mezi výše uvedenými méněpracemi a vícepracemi, tj. o 5,57 %.
2. Smluvní strany zároveň konstatují, že změna závazku ze smlouvy o dílo kromě souladu s vyhrazenou změnou závazku dle čl. II. smlouvy o dílo, rovněž nikterak nemění celkovou povahu závazku a je v souladu s ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, které na veřejné zakázky malého rozsahu dopadají.

II. Změna smlouvy o dílo

1. Smluvní strany se dohodly na doplnění a změně smlouvy o dílo spočívající ve změně rozsahu díla takto:

Smluvní strany si tímto sjednávají změnu rozsahu díla sjednanou ve smlouvě o dílo spočívající jak v méněpracích, tak ve vícepracích, to vše v souladu s ust. článku II. smlouvy o dílo a v rozsahu změn, jak jsou zachyceny a popsány ve vzájemně odsouhlasených změnových listech č. 1 až č. 6 a k nim náležejících položkových rozpočtech, které jsou přílohami č. 1 až č. 6 tohoto dodatku. Tyto položkové rozpočty v přílohách č. 1 až č. 6 tohoto dodatku nenahrazují přílohu č. 1 smlouvy o dílo, ale tuto přílohu pouze doplňují a pozměňují.

2. Práce dle smlouvy o dílo, které nejsou dotčeny výše uvedenými změnovými listy zůstávají ujednány v původním rozsahu dle smlouvy o dílo.
3. Z důvodu ujednání změn v rozsahu díla dle smlouvy o dílo se smluvní strany v souladu s ust. čl. VI. odst. 1. až 3. smlouvy o dílo dohodly též na úpravě ceny díla a z tohoto důvodu mění ustanovení čl. V. odst. 1. smlouvy o dílo, který nově zní:

1. *Objednatel se za níže uvedených podmínek zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou cenu za řádně provedené dílo ve výši 3 446 005,97 Kč (slovy: tři miliony čtyři sta čtyřicet šest tisíc pět korun českých a devadesát sedm haléřů) bez DPH (dále jen „celková cena díla“). Daň z přidané hodnoty bude k celkové ceně díla připočtena, stanoví-li tak obecně závazný právní předpis účinný ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, a to ve výši stanovené tímto přepisem.*

III. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly na tom, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, objednatel, a to nejpozději do 10 pracovních dnů od uzavření tohoto dodatku. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli za tímto účelem nezbytnou součinnost. Smluvní strany prohlašují, že žádná část tohoto dodatku neobsahuje jejich obchodní tajemství.
2. Práva a povinnosti smluvních stran ujednaná ve smlouvě o dílo, která nejsou tímto dodatkem dotčena, zůstávají zachována a v platnosti dle jejich původního rozsahu.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
4. Dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, po dvou pro každou smluvní stranu. Toto ustanovení se nepoužije v případě, kdy smluvní strany podepíší dodatek elektronicky.

**ÚVN**ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE
Vojenská fakultní nemocnice Praha

5. Součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1: Změnový list č. 1 a k němu náležející položkový rozpočet

Příloha č. 2: Změnový list č. 2 a k němu náležející položkový rozpočet

Příloha č. 3: Změnový list č. 3 a k němu náležející položkové rozpočty

Příloha č. 4: Změnový list č. 4 a k němu náležející položkové rozpočty

Příloha č. 5: Změnový list č. 5 a k němu náležející položkové rozpočty


Příloha č. 6: Změnový list č. 6 a k němu náležející položkové rozpočty

V Praze dne:

8-08-2023


V Praze dne:

za objednatele:



prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D.
ředitel Ústřední vojenské nemocnice –
Vojenské fakultní nemocnice Praha

za zhotovitele:



OHLA ŽS, a.s.



ŽS
OHLA

OHLA ŽS, a.s.
Tuřanka 1554/115b
CZ - 627 00
IČ: 463 42 7
DIČ: CZ4634

121



OHLA ŽS, a.s.



ÚVN

ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE
Vojenská fakultní nemocnice Praha

Změnový list č.1

Příloha č. 1



Projekt:	Stavební a dispoziční úpravy CH3 pro ÚRT
Objednatel:	Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha
Zhotovitel:	OHLA ŽS, a.s.

Změnový list č. 1	
Název změny: SDK akustický podhled	Datum předložení: 17.07.2023

Popis změny: doplnění sádkartonových čel nad úrovní podhledu v místě nově zbudované prosklené přičky

Důvod změny a identifikace původce změny důvodem je zlepšení akustických vlastností v nově vzniklých místnostech - ředitelna, zasedací místnost, denní místnost. Doplnění přičky nad podhledem mezi prosklenou přičkou a stropní konstrukcí výrazně snižuje zvukovou neprůzvučnost mezi místnostmi a chodbou.
--

	Odpočet -	11 705,54 Kč
	Přípočet	47 830,81 Kč
Cena změny celkem (bez DPH):		36 125,27 Kč
Dopady do HMG:	NE	Popis:


SCHVÁLENÍ ZMĚNY K REALIZACI	
Podpis zástupce ZHOTOVITELE:  Datum a podpis:	Podpis zástupce OBJEDNATELE:  Datum a podpis:
Přílohy: č. 1 Kalkulace	 

Kalkulace
Změna č.1

SDK akustický podhled

Celkem **36 125,27**

ČP		Kód položky	Název položky	MJ	Množství dle SOD	Množství dle skutečnosti	Množství rozdíl	JC [Kč]	Cena celkem [Kč]
MĚNĚPRÁCE									-11 705,54
25	K	763131491.P-SDK	SDK podhled deska 1x akustická s izolací dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI 90 Rw 60 dB	m2	82,827	75,226	-7,601	1 120,000	-8 513,120
26	K	763131772	Příplatek k SDK podhledu za rovinnost kvality Q4	m2	91,766	84,165	-7,601	420,000	-3 192,420
VÍCEPRÁCE									47 830,81
31	K	763135002	Montáž SDK podhledu z desek perforovaných celoplošně s hranami speciálně tmelenými na dvouvrstvé kci z CD+UD	m2	74,975	100,336	25,361	1 130,000	28 657,930
32	M	59030599	deska pro bezesparý deskový podhled s celoplošnou perforací - přímě kvadratické	m2	78,724	105,353	26,629	720,000	19 172,880


S, a.s.
1554/115b
00 Brno
42 796
6342796

129



ÚVN

ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE
Vojenská fakultní nemocnice Praha

Změnový list č.2

Příloha č. 2

Projekt:	Stavební a dispoziční úpravy CH3 pro ÚRT
Objednatel:	Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha
Zhotovitel:	OHLA ŽS, a.s.

Změnový list č. 2

Název změny:	Datum předložení:
Kabeláž EZS, PZTS a UTP - doplnění	17.07.2023

Popis změny:

V průběhu realizace vzešel požadavek na zlepšení uživatelského komfortu tak, aby lépe vyhovoval ke svému účelu. Oproti původní dokumentaci byly doplněny nové datové kabely, HDMI. U koncových prvků došlo ke změně v zapojení seriového na samostatné, tímto došlo k navýšení kabeláže.

Důvod změny a identifikace původce změny

Doplnění metráže kabeláže v rámci EZS / PZTS, která nebyla součástí základního výkazu výměr a je nutná pro zprovoznění systému EZS / PZTS. Původně množství kabeláže není dostatečné pro zapojení všech požadovaných prvků EZS, jelikož prvky není možno zapojit na jeden jediný kabel (průběžné zapojení), ale je nutno prvky dělit max. do skupin a některé prvky instalovat i separátně, aby bylo možno monitorovat dílčí naprogramovatelné detekční zóny a následně správně vyhodnotit a určit lokalitu vzniku alarmu. Zároveň je nutno oddělit kabelová vedení pro automatický detektor a magnetický detektor. Z tohoto důvodu muselo být přikročeno k navýšení původní metráže kabelu typu „kabel PZTS spec. B2ca,s1,d1.

Doplnění metráže kabeláže v rámci SK (strukturovaná kabeláž). Původně množství kabeláže není dostatečné pro zapojení všech požadovaných prvků strukturované kabeláže SK, jelikož jednotlivé datové porty zásuvek nelze mezi sebou propojovat do série na jeden jediný kabel, ale je bezpodmínečně nutné, na základě základních principů instalace strukturované kabeláže, aby každý jednotlivý port v datové zásuvce byl instalován na samostatném kabelu a tím byla zajištěna funkčnost celého systému. Z tohoto důvodu muselo být přikročeno k navýšení původní metráže kabelu typu „kabel UTP cat.6, spec. B2ca,s1,d1 nestiněný čtyřpárový kabel kategorie 6, ČSN IEC 332-3-24“. Celý projekt obsahuje 34 portů v rámci datových zásuvek a každý port datové zásuvky musí být veden separátním kabelem až do místa, kde je v racku umístěn patch panel určený pro zapojení druhého konce datového kabelu.doplnění HDMI kabelů k tv ; doplnění jističe v rozvaděči

Odpočet -	37 300,00 Kč
Přípočet	135 719,70 Kč

Cena změny celkem (bez DPH):

98 419,70 Kč

Dopady do HMG:

NE

Popis:

SCHVÁLENÍ ZMĚNY K REALIZACI

Podpis zástupce ZHOTOVITELE:


s.
54/115b
Brno
96
42796

Datum a podpis:

Podpis zástupce OBJEDNATELE:

Datum a podpis:

Přílohy: č.1 Kalkulace

TDS:

Kalkulace
Změna č.2

Kabeláž EZS/PZTS a UTP - doplnění

Celkem **98 419,70**

ČP		Kód položky	Název položky	MJ	Množství dle SOD	Množství dle skutečnosti	Množství rozdíl	IC [Kč]	Cena celkem [Kč]
									98 419,70
12	K	Pol37	kabel UTP cat.6, spec. B2ca,s1,d1 nestiněný čtyřpárový kabel kategorie 6, ČSN IEC 332-3-24 (90x 60m)	m	55,000	1 360,000	1 305,000	16,820	21 950,100
16	K	Pol41	drobný montážní materiál (hmoždinky, šrouby,krabičky, štítky, popisky atd.)	kpl	1,000	0,000	-1,000	1 300,000	-1 300,000
		nová položka	drobný montážní materiál (hmoždinky, šrouby,krabičky, štítky, popisky atd.)	kpl	0,000	1,000	1,000	3 000,000	3 000,000
22	K	Pol47	montáž zařízení a kabeláže (v rámci projektu do 30% z ceny dodávky materiálu a souvisejících činností)	kpl	1,000	0,000	-1,000	27 500,000	-27 500,000
		nová položka	montáž zařízení a kabeláže (v rámci projektu do 30% z ceny dodávky materiálu a souvisejících činností)	kpl	0,000	1,000	1,000	56 000,000	56 000,000
53	K	Pol75	kabel PZTS spec. B2ca,s1,d1, např. VL-06	m	50,000	540,000	490,000	9,940	4 870,600
59	K	Pol79	montáž zařízení, koncových prvků, příslušenství a kabeláže (v rámci projektu do 30% z ceny dodávky materiálu a souvisejících činností)	kpl	1,000	0,000	-1,000	8 500,000	-8 500,000
		nová položka	montáž zařízení, koncových prvků, příslušenství a kabeláže (v rámci projektu do 30% z ceny dodávky materiálu a souvisejících činností)	kpl	0,000	1,000	1,000	24 625,000	24 625,000
		nová položka	kabel 2x1,5 s funkční odolností při požáru, spec. B2ca,s1,d1, PO trasy min. P30 (prostor "A")	m	0,000	20,000	20,000	49,569	991,380
		nová položka	propojovací krabice vč. svorkovnice, s PO min.60 minut	ks	0,000	1,000	1,000	890,5	890,500
		nová položka	montáž zařízení, koncových prvků a kabeláže (v rámci projektu do 30% z ceny dodávky materiálu a souvisejících činností)	kpl	0,000	1,000	1,000	564,564	564,564
		nová položka	G8P Koncentrátor v plastovém krytu pro 8 zón se 4 PGM výstupy	ks	0,000	1,000	1,000	4852,25	4 852,250
		nová položka	montáž zařízení, koncových prvků a kabeláže (v rámci projektu do 30% z ceny dodávky materiálu a kpl	kpl	0,000	1,000	1,000	1455,675	1 455,675
		nová položka	kphdm2-10PremiumCord HDMI 2.0b High Speed + Ethernet kabel, zlacené konektory, 10m	ks	0,000	2,000	2,000	1086,54	2 173,080
		nová položka	kphdma-20 PremiumCord KeyStone modul HDMI A - HDMI, Female/Female	ks	0,000	4,000	4,000	344,5	1 378,000
		nová položka	Kryt komunikační zásuvky vč.nosné masky a rámečku ABB TANGO	ks	0,000	4,000	4,000	202,54	810,160
		nová položka	krabice přístrojová KU68-do sádrokart.	ks	0,000	4,000	4,000	54,951	219,804
		nová položka	montáž zařízení, koncových prvků a kabeláže (v rámci projektu do 30% z ceny dodávky materiálu a kpl	kpl	0,000	1,000	1,000	1374,3132	1 374,313
		nová položka	kabel 3x2,5 s funkční odolností při požáru, spec. B2ca,s1,d1, PO trasy min. P30 (prostor "A")	m	0,000	20,000	20,000	107,320	2 146,400
		nová položka	propojovací krabice vč. svorkovnice, s PO min.60 minut	ks	0,000	1,000	1,000	1 157,650	1 157,650
		nová položka	CYKY-J 3x2,5	m	0,000	15,000	15,000	69,030	1 035,450
		nová položka	krabice přístrojová KU68-do sádrokart.	kus	0,000	2,000	2,000	120,390	240,780
		nová položka	jednoduchá 16A/230V do sádrokartonu	kus	0,000	2,000	2,000	449,090	898,180
		nová položka	CYKY-J 3x1,5	m	0,000	70,000	70,000	54,080	3 785,600
		nová položka	krabice odbočná KR68 se svorkovnicí	kus	0,000	3,000	3,000	172,330	516,990
		nová položka	jistič jednop. 10A char. B	kus	0,000	1,000	1,000	386,950	386,950
		nová položka	zapojení a vyzkoušení	kpl	0,000	2,000	2,000	173,800	347,600
		nová položka	svorky a příslušenství	kpl	0,000	1,000	1,000	48,670	48,670

ELIA ZS, a.s.
Tuřanka 1554/1115
CZ - 627 00 Brno
IČ: 463 42 796
DIČ: CZ46342796



ÚVN

ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE
Vojenská fakultní nemocnice Praha

Změnový list č.3

Příloha č. 3

Projekt:	Stavební a dispoziční úpravy CH3 pro ÚRT
Objednatel:	Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha
Zhotovitel:	OHLA ŽS, a.s.

Změnový list č. 3

Název změny:	Datum předložení:
Truhlářské výrobky - přední kryt topení a čel. deska u linky	17.07.2023

Popis změny:

při realizaci bylo zjištěno, že stávající truhlářský výrobek vyžaduje úpravu celé nosné parapetní konstrukce, s kterou původně nebylo počítáno.

Důvod změny a identifikace původce změny

Nově vzniklá denní místnost je podle projektové dokumentace rozdělena prosklenou příčkou, které koliduje s otopnými tělesy. Při demontáži parapetů a posunu těles byl zjištěn fakt, že nosná parapetní konstrukce není rozebiratelná. Je nutností vyrobit novou konstrukci dle dispozice nově vzniklých místností.

Odpočet	- Kč
Přípočet	23 110,00 Kč

Cena změny celkem (bez DPH):

23 110,00 Kč

Dopady do HMG:

NE

Popis:

SCHVÁLENÍ ZMĚNY K REALIZACI

Podpis zástupce ZHOTOVITELE:

a.s.

129

654/115b

0 Brno

796

842796

Datum a podpis:

Podpis zástupce OBJEDNATELE:

Datum a podpis:

Přílohy: č.1 Kalkulace

TDS

ČP	Kód položky	Název položky	MJ	Množství dle SOD	Množství dle skutečnosti	Množství rozdíl	JC [Kč]	Cena celkem [Kč]
								23 110,00
	Nová položka	D+M Čelní deska nad kuchyňskou linkou - bílá	ks	0,000	1,000	1,000	2 580,000	2 580,000
	Nová položka	Přední kryt topení - úprava stávajících desek	ks	0,000	5,000	5,000	2 950,000	14 750,000
	Nová položka	Úprava nosných konstrukcí pro topení	kpl	0,000	1,000	1,000	5 780,000	5 780,000



OHLA ŽS a.s.
Tuřanka 1554/115b
CZ - 627 00 Brno
IČ: 463 42 796
DIČ: CZ46342796

129



ÚVN

ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE
Vojenská fakultní nemocnice Praha

Změnový list č.4

Příloha č. 4

Projekt:	Stavební a dispoziční úpravy CH3 pro ÚRT
Objednatel:	Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha
Zhotovitel:	OHLA ŽS, a.s.

Změnový list č. 4


Název změny:	Datum předložení:
Prosklené příčky - úprava	17.07.2023

Popis změny:
ZMĚNA KONSTRUKČNÍHO SYSTÉMU prosklených příček. Bez dopadu na cenu

Důvod změny a identifikace původce změny
při zpracovávání výrobní dokumentace byla navržena nová varianta prosklených příček s lepším a jednodušším ovládáním žaluzií a uživatelsky konfortnějším ovládacím panelem posuvných dveří. Tato varianta příček dovoluje odlehčení obou typů dveří, jak posuvných, tak kyvných s možností snadnější manipulace s nimi a zachování požadované průchodné šířky.

Odpočet	-
Přípočet	-

Cena změny celkem (bez DPH):
Dopady do HMG: NE Popis:

SCHVÁLENÍ ZMĚNY K REALIZACI	
Podpis zástupce ZHOTOVITELE:	Podpis zástupce OBJEDNATELE:
 Datum a podpis:	 Datum a podpis:
Přílohy: č. 1 Kalkulace	
  TDS	

ČP	Kód položky	Název položky	MJ	Množství dle SOD	Množství dle skutečnosti	Množství rozdíl	JC [Kč]	Cena celkem [Kč]
								0,00
43	K 767-1/S	D+M - interiérová systémová skleněný příčka 2270/2780mm do Al-profilů, profil tl. 35mm po obvodu, dvojité zasklení, žaluzie mezi skly - kompl. provedení dle tab prvků ozn. 1/S vč. kotvení, povrchové úpravy a všech doplňků	kus	1,000	0,000	-1,000	79 238,000	-79 238,000
	Nová položka	D+M - Bezrámová příčka PANORAMA, rozměr 2270/2780mm	kus	0,000	1,000	1,000	76 422,000	76 422,000
44	K 767-2/S	D+M - interiérová systémová skleněný příčka 6590/2780mm vč. dveří do Al-profilů, profil tl. 35mm po obvodu, dvojité zasklení, žaluzie mezi skly - kompl. provedení dle tab prvků ozn. 2/S vč. kotvení, povrchové úpravy a všech doplňků	kus	1,000	0,000	-1,000	237 356,000	-237 356,000
	Nová položka	D+M - Bezrámová příčka PANORAMA, rozměr 5690/2780mm	kus	0,000	1,000	1,000	232 781,000	232 781,000
45	K 767-3/S	D+M - interiérová systémová skleněný příčka 7690/2780mm vč. dveří do Al-profilů, profil tl. 35mm po obvodu, dvojité zasklení, žaluzie mezi skly - kompl. provedení dle tab prvků ozn. 3/S vč. kotvení, povrchové úpravy a všech doplňků	kus	1,000	0,000	-1,000	179 662,000	-179 662,000
	Nová položka	D+M - Bezrámová příčka PANORAMA, rozměr 7,69 x 2,79 m, vč. hliníkového dvojité proskleného křídla 800/2100 mm do AL zárubně s nadsvětlikem	kus	0,000	1,000	1,000	174 362,000	174 362,000
46	K 767-4/S	D+M - interiérová systémová skleněný příčka 5950/2780mm vč. dveří do Al-profilů, profil tl. 35mm po obvodu, dvojité zasklení, žaluzie mezi skly - kompl. provedení dle tab prvků ozn. 4/S vč. kotvení, povrchové úpravy a všech doplňků	kus	1,000	0,000	-1,000	151 466,000	-151 466,000
	Nová položka	D+M - Bezrámová příčka PANORAMA, rozměr 5,95 x 2,79 m, vč. dvoukřídých hliníkových dvojité prosklených dveří 1600/2100 mm do AL zárubně s nadsvětlikem	kus	0,000	1,000	1,000	146 158,000	146 158,000
47	K 767-3P/D	D+M - prosklené dveře s nadsvětlikem 900/2780mm vč. Al-zárubní, žaluzie mezi skly - kompl. provedení dle tab prvků ozn. 3P/D vč. kování, kotvení, povrchové úpravy a všech doplňků	kus	2,000	0,000	-2,000	39 240,000	-78 480,000
47	K 767-3P/D	D+M - prosklené dveře s nadsvětlikem 900/2780mm vč. Al-zárubní, žaluzie mezi skly - kompl. provedení dle tab prvků ozn. 3P/D vč. kování, kotvení, povrchové úpravy a všech doplňků	kus	0,000	1,000	1,000	39 240,000	39 240,000
48	K 767-5/D	D+M - prosklené posuvné dvoukřídle dveře 2000/2600mm vč. Al-zárubní, oboustranná madla - kompl. provedení dle tab prvků ozn. 5/D vč. kování, kotvení, povrchové úpravy a všech doplňků	kus	1,000	0,000	-1,000	93 924,000	-93 924,000
	Nová položka	D+M - Rámová příčka ELEMENT, rozměr 4,63 x 2,60 m, vč. dvoukřídých manuálně posuvných křídel 2000/2600 mm	kus	0,000	1,000	1,000	151 163,000	151 163,000



ÚVN

ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE
Vojenská fakultní nemocnice Praha

Změnový list č.5

Příloha č. 5

Projekt:	Stavební a dispoziční úpravy CH3 pro ÚRT
Objednatel:	Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha
Zhotovitel:	OHLA ŽS, a.s.

Změnový list č. 5

Název změny:	Dodávka dálkových ovladačů	Datum předložení:	17.07.2023
--------------	----------------------------	-------------------	------------

Popis změny:

dochází ke změně ovládání klima jednotek, které byly na celém patře řízeny centrálně a byla tak nastavena teplota na celé patro. S nově vzniklými místnostmi byl vznesen požadavek na ovládání každé místnosti zvlášť a umožnění tak regulace teploty dle potřeby uživatele. V každé místnosti tak bude samostatný ovládací panel.

Důvod změny a identifikace původce změny

původní klimajednotky jsou řízeny centrálně a není možné ovládat samostatně nově vzniklé místnosti

	Odpočet	- Kč
	Přípočet	24 285,00 Kč
Cena změny celkem (bez DPH):		24 285,00 Kč
Dopady do HMG:	NE	Popis:


SCHVÁLENÍ ZMĚNY K REALIZACI	
Podpis zástupce ZHOTOVITELE:	Podpis zástupce OBJEDNATELE:
Datum a podpis:	Datum a podpis:
Přílohy: č. 1 Kalkulace	

Kalkulace
Změna č.5

Dodávka dálkových ovladačů

Celkem 24 285,00

ČP	Kód položky	Název položky	MJ	Množství dle SOD	Množství dle skutečnosti	Množství rozdíl	JC [Kč]	Cena celkem [Kč]
	Nová položka	Dálkový kabelový nástěnný ovladač - dodávka	ks	0,000	4,000	4,000	6 071,250	24 285,00





ÚVN

ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE
Vojenská fakultní nemocnice Praha

Příloha č. 6

Změnový list č.6

Projekt:	Stavební a dispoziční úpravy CH3 pro ÚRT
Objednatel:	Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha
Zhotovitel:	OHLA ŽS, a.s.

Změnový list č. 6

Název změny:	Datum předložení:
Žaluzie - změna provedení	17.07.2023

Popis změny:
dle níže uvedeného důvodu změny, byly investorem vybrány k zastínění prostor zatemňující závěsy s elektrickým pohonem BEZ DOPADU NA CENU

Důvod změny a identifikace původce změny
z důvodu zachování designu objektu a charakteru interiéru, byly objednatelem zvoleny zatemňující závěsy.

Odpočet	-
Přípočet	-

Cena změny celkem (bez DPH): -

Dopady do HMG: ANO Popis: 21 dní od schválení

SCHVÁLENÍ ZMĚNY K REALIZACI	
Podpis zástupce ZHOTOVITELE:	Podpis zástupce OBJEDNATELE:
Datum a podpis:	Datum a podpis:
Přílohy: č.1 Kalkulace	

Kalkulace
Změna č.6

Žaluzie - změna provedení

Celkem

ČP	Kód položky	Název položky	MJ	Množství dle SOD	Množství dle skutečnosti	Množství rozdíl	JC [Kč]	Cena celkem [Kč]
								0,00
15	K 761-1/OV	D+M - zatemňovací rolety vnitřní, textilní, kotvené k rámu okna, elektricky ovládané, do lišt - 1850/2000mm - kompl. provedení dle tab prvků ozn. 1/OV vč. kotvení, povrchové úpravy a všech doplňků	kus	1,000	0,000	-1,000	27 979,000	-27 979,000
16	K 761-2/OV	D+M - zatemňovací rolety vnitřní, textilní, kotvené k rámu okna, elektricky ovládané, do lišt - 1100/2000mm - kompl. provedení dle tab prvků ozn. 2/OV vč. kotvení, povrchové úpravy a všech doplňků	kus	5,000	0,000	-5,000	24 270,000	-121 350,000
17	K 761-3/OV	D+M - zatemňovací rolety vnitřní, textilní, kotvené k rámu okna, elektricky ovládané, do lišt - 2600/2000mm - kompl. provedení dle tab prvků ozn. 3/OV vč. kotvení, povrchové úpravy a všech doplňků	kus	2,000	0,000	-2,000	31 376,000	-62 752,000
18	K 761-4/OV	D+M - zatemňovací rolety vnitřní, textilní, kotvené k rámu okna, elektricky ovládané, do lišt - 1300/2000mm - kompl. provedení dle tab prvků ozn. 4/OV vč. kotvení, povrchové úpravy a všech doplňků	kus	3,000	0,000	-3,000	24 528,000	-73 584,000
19	K 761-5/OV	D+M - zatemňovací rolety vnitřní, textilní, kotvené k rámu okna, elektricky ovládané, do lišt - 2450/2000mm - kompl. provedení dle tab prvků ozn. 5/OV vč. kotvení, povrchové úpravy a všech doplňků	kus	1,000	0,000	-1,000	31 376,000	-31 376,000
20	K 761-6/OV	D+M - zatemňovací rolety vnitřní, textilní, kotvené k rámu okna, elektricky ovládané, do lišt - 2300/2000mm - kompl. provedení dle tab prvků ozn. 6/OV vč. kotvení, povrchové úpravy a všech doplňků	kus	1,000	0,000	-1,000	30 261,000	-30 261,000
21	K 998761201	Přesun hmot procentní pro konstrukce prosvětlovací v objektech v do 6 m	%	1,000	0,000	-1,000	3 473,020	-3 473,020
	Nová položka	Závěsy bez el. pohonu, látka blackout místnost č.02 a 03, výška 2,1 m (10cm pod parapet), dělení na 6ks	kpl	0,000	1,000	1,000	235 682,000	235 682,000
21	K 998761201	Přesun hmot procentní pro konstrukce prosvětlovací v objektech v do 6 m	%	0,000	1,000	1,000	2 356,820	2 356,820
22	K Nová položka	elektrický pohon k závěsům + 2ks dálkových ovladačů (1ks dvojkanálový a 1ks čtyř kanálový)	kus	6,000	6,000	0,000	18 789,367	112 736,200