

DODATEK Č. 2 K SMLouvě O DÍLO

Číslo zhotovitele: R 1/2022

uzavřený ke Smlouvě o dílo ze dne 11.5.2022 (dále jen „Smlouva“)
dále jen („Dodatek“)**I. Smluvní strany****1.1 Objednatel:**Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
zástupce pro věci technické : [REDACTED]
IČ : 49099469
DIČ : CZ49099469
bankovní spojení : KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. [REDACTED]
[REDACTED] k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění
technického dozoru investora, předání staveníšť, přejímání provedených stavebních prací a k dalším úkonům
dle této smlouvy (dále jen „zástupce objednatele“).

1.2 Zhotovitel:Mateo Solutions a.s.

se sídlem: Teplice, Trnovany, Přítkovská 1689/14
zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2784
zastoupená: ing. Lukáš Křítek, předseda představenstva
zástupce pro věci technické: [REDACTED]
IČ: 09218807
DIČ: CZ09218807
bankovní spojení: KB Teplice, č.ú. 115-9619000267/0100
telefon: [REDACTED]
fax:

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „stavební zákon“), je zmocněn [REDACTED]
[REDACTED] Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby
je [REDACTED] číslo autorizace ČKAIT 0402065.

II. Předmět Dodatku

2.1 Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.

2.2 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

2.2.1. v bodu 3.2 Dokončení stavby je původní termín dokončení stavby 30.6.2023 nahrazen termínem
31.7.2023.

2.2.2. Text odstavce 4.1.: Cena Díla je mezi smluvními stranami sjednána v následující výši:

Cena v Kč bez DPH	Sazba DPH v %	Cena v Kč vč. DPH
3 273 902,98	21 %	3 994 161,64

se ruší a nahrazuje se textem následujícího znění

Cena v Kč bez DPH	Sazba DPH v %	Cena v Kč vč. DPH
3 651 385,06	21 %	4 418 175,92

2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

III. Závěrečná ustanovení

- 3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.
3.3 Tento Dodatek byl vyhotoven a Smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Teplicích dne

V Teplicích dne

Objednatel:

Zhotovitel:

Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel

Severočeská vodárenská společnost a.s.

ing. Lukáš Křítek
předseda představenstva
Mateo Solutions a.s.

Severočeská vodárenská společnost a.s.
415 50 Teplice, Přitkovská 1689
IČO 49099469, DIČ CZ49099469
④

NÁVRH ZMĚNY				číslo : 02/2023	
Zhotovitel:		Mateo Solutions a.s.			
Komu:		Severočeská vodárenská společnost a.s.		Datum: 12.6.2023	
Název akce: DC 031 017 „Kytlice, D. Falknov – úprava zdroje, rekonstrukce svodného řadu a VDJ“					
Způsob odeslání/předání/datum:	poštou	E-mailem-	Faxem:	osobně	X
Odkazy		na specifikaci:			
		na výkresy:			
na rozpočtové podklady:		Ano – viz. příloha č. 1 rozpočet			
na jinou část smlouvy:					
Popis a zdůvodnění změny:					
1) Navržený el. pilíř byl nedostatečný pro umístění veškeré technologie – nutno pilíř zvětšit. Z prostorových důvodů bylo rozhodnuto o přemístění pilíře na vzdálenější stranu VDJ. 2) Na základě požadavku ČEZ Distribuce a.s. dojde k instalaci pojistkové skříně na sloup el. vedení – předpoklad byl, že toto zajistí ČEZ Distribuce a.s. 3) IO 04_Rekonstrukce odpadu VDJ - prodloužení opravy – po odkopání byl zjištěn nevyhovující průměr potrubí. Toto potrubí bylo značně zarostlé. Rekonstrukce tím bude prodloužena o cca 10 m (vč. prostupu do VDJ). 4) IO 01 _Stavební úpravy VDJ - osazení mont. Nosníku. Pro umístění filtrace do VDJ je nutné osadit ocelový nosník, který umožní bezpečné spuštění filtrace do AK. – Nebylo součástí PD. 5) IO 03_Rekonstrukce svodného řadu – úpravy potrubí. Po odkopání potrubí bylo zjištěno nevyhovující provedení propojení svodného řadu s VDJ. Dojde k provedení nových prostupů do VDJ a montáži nerezového propojovacího potrubí. 6) Posunutí termínu pro dokončení prací z důvodu požadavku provozu na úpravu potrubních tras.					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci X	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti X
Počet připojených listů výkresů změny: 0					
Ocenění změny:					
377 482,08 + DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla 3 273 902,98 + 377 482,08 = 3 651 385,06 Kč bez DPH			Změna času plnění: + 31 dní		

Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 0,00 Kč bez DPH, tj. 0,00 % nabídkové ceny.

Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 427 874,88 Kč bez DPH, tj. 13,27 % nabídkové ceny.

Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí -0,00 Kč bez DPH, tj. 0,0 % nabídkové ceny.

Absolutní hodnota součtu více a méně-prací stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 427 874,88 Kč bez DPH, tj. 13,27 % nabídkové ceny.

Celkový nárůst ceny stavby (vícepráce po odečtení méněprací) realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 427 874,88,88 Kč bez DPH, tj. 13,27 % nabídkové ceny.

Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 2

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

Datum 23.6.23

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Cena byla stanovena dle položek z rozpočtu ze SOD.

1)

Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- nedojde ke změně zhotovitele

hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy součet absolutních hodnot více a méněprací realizovaných v tomto režimu) je nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí změny

Datum 25.6.23

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí změny

Datum 27.6.23

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž.

Datum 26.6.23

Datum 27.6.23

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma

Toto **Přijetí změny** (dále jen "**PZ**") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.