

84/17

## DODATEK č.1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

č. zhotovitele: 25/625/2016, č. objednatele: 137/16

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

### Článek 1 Smluvní strany

#### 1.1. Objednatel:

Obchodní jméno : **Vodohospodářské sdružení Turnov**  
Sídlo : Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov  
Zastoupený : Ing. Milan Hejduk, předseda Rady sdružení VHS Turnov  
IČ : 49295934  
DIČ : CZ49295934  
Bankovní spojení :  
Dobrovolný svazek obcí, registrovaný u Krajského úřadu LK  
Oprávněný k jednání  
ve věcech technických : Andrea Bímová – investiční technik  
Tel :  
E-mail :

(dále jen „**Objednatel**“) na straně jedné

a

#### 1.2. Zhotovitel:

Obchodní jméno : **ŠEBESTA VHS, v.o.s.**  
Sídlo : Želivského 14a, 466 04 Jablonec nad Nisou  
Zastoupený : Ing. Vladimírem Šebestou, jednatelem  
IČ : 41327837  
DIČ : CZ41327837  
Bankovní spojení : ČSOB Jablonec nad Nisou, č.ú. :  
Oprávněný k jednání  
ve věcech technických: Ing. Vladimír Šebesta  
Tel :  
E-mail :

(dále jen „**Zhotovitel**“) na straně druhé

### Název akce:

### „Chuchelna – výstavba vodojemu Komárov

Dodatek č. 1 je uzavírán z důvodu víceprací souvisejících s plněním předmětu díla a nezbytných pro provedení díla. V dodatku jsou zohledněny zároveň i méněpráce akce. Uzavření dodatku má vliv na celkovou cenu za dílo bez vlivu na čas plnění.

Uzavřením dodatku č.1 se doplňuje do článku 3 Dílo bod 3.3 a 3.4, v článku 5 Cena za dílo se upravuje bod 5.1 a do článku 15 Závěrečná ustanovení se doplňují body 15.7 až 15.9. takto:

### Článek 3 Dílo

- 3.3. Předmětem dodatku jsou související práce s plněním předmětu díla, a to práce spojené se změnou třídy těžitelnosti u vodojemu, vsakovacího objektu a protlaku na vodovodním řadu, realizace zásobního řadu v souběhu vodovodního řadu, který měl být jak přívodní, tak zásobní (distribuční), dále kácení stromů podél nového vodovodu, změna místa napojení přípojky NN, terénní úpravy, drobné práce na stavební části vodojemu a doplnění odvodnění příjezdové komunikace. Veškeré tyto uvedené práce jsou z pohledu dotace neuznatelnými výdaji.
- 3.4. Předmětem dodatku jsou dále související drobné méněpráce díla, a to práce na technologii vodojemu dle skutečně provedených výměr (nerezové prvky, spádový beton), dále u příjezdové komunikace položky stabilizace vápnem a vyztužení svahu. Veškeré tyto uvedené práce zůstanou ve fakturaci nedočerpány.

### Článek 5 Cena za dílo

|      |   |                        |
|------|---|------------------------|
| 5.1. |   |                        |
|      | Cena ze základní smlouvy o dílo bez DPH             | <b>2.962.744,-- Kč</b> |
|      | Z toho rezerva stavby                               | 200.000,-- Kč          |
|      | Hodnota víceprací                                   | 297.386,-- Kč          |
|      | Hodnota méněprací                                   | 49.248,-- Kč           |
|      | Celkem vícepráce a méněpráce – předmět dodatku č. 1 | 248.138,-- Kč          |
|      | Konečná cena za dílo                                | <b>3.010.882,-- Kč</b> |
|      |   |                        |
|      | DPH 21% ( zaokrouhleně )                            | <b>632.285,-- Kč</b>   |
|      | Celkem včetně DPH                                   | <b>3.643.167,-- Kč</b> |

**Vystavené faktury na stavební práce budou podléhat přenesené daňové povinnosti.**

**Článek 15**  
**Závěrečná ustanovení**

15.7. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo neuvedené v tomto dodatku zůstávají v platnosti beze změn.

15.8. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 3 výtiscích, kdy objednatel obdrží 2 výtisky a zhotovitel 1 výtisk.

15.9. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají svobodně, vážně a bez donucení, a že plně porozuměli jeho obsahu. Dále prohlašují, že dodatek v žádném případě neuzavírají v tísní, ani za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz těchto prohlášení připojují své vlastnoruční podpisy.

V Turnově dne: *12. 5. 2014*

V Jablonci nad Nisou dne:

za objednatele:

*15. 5. 2014*  
za zhotovitele:

.....  
Ing. Milan Hejduk  
předseda Rady sdružení VHS Turnov

.....  
Ing. Vladimír Šebesta  
jednatel

V

T

