

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo ev. č. objednatele D952220031,
na VZ: VD Harcov, zajištění bezpečnosti za povodní

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**
Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,
500 03 Hradec Králové

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel,

Zástupce pro věci technické: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel,

XXX

XXX

XXX

IČ: 70890005

DIČ: CZ70890005

Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473

(dále jen jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

Název: **Společnost VD Harcov**
Adresa sídla: Na Vinici 948/13, 412 01 Litoměřice
zastoupená vedoucím společníkem

Název: **Gardenline s.r.o.**

Adresa sídla: Na Vinici 948/13
412 01 Litoměřice

Statutární orgán: Ing. Miloš Náprstek, jednatel

Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Miloš Náprstek, jednatel

Zástupce pro věci technické: XXX

IČ: 27263827

DIČ: CZ27263827

Bankovní spojení: XXX

XXX

Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Ústí nad Labem oddíl C vložka 21435

druhý společník

Název: **YUCON CZ, s.r.o.**
Adresa sídla: Brno, Tuřanka 1222/115, PSČ 627 00

Statutární orgán: Ing. Martin Nadř, jednatel

Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Martin Nadř, jednatel

IČ: 29184771

DIČ: CZ29184771

Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně oddíl C vložka 63922

(dále jen jako „zhotovitel“)

2.

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ev. č. objednatele D952220031 v jednotlivých člancích takto:

Čl. 5 Cena díla, platební podmínky a fakturační podmínky

Stávající text se nahrazuje textem níže uvedeným:

5.1. Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 14. 2. 2022 a změnovým listem č. 1. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH před uzavřením tohoto dodatku činila 387 842 000,- Kč,

Celková cena bez DPH po zohlednění inflační doložky činila 432.883.011,91 Kč,

Dodatečné práce bez DPH dle dodatku č. 1 v celkové výši 24.923.695,31 Kč,

Celková cena bez DPH činí 457.806.707,22 Kč.

Zdůvodnění změny ceny díla

Ke změně celkové ceny po zohlednění inflační doložky:

Čl. 17 odst. 17.5. Obchodních podmínek ke smlouvě o dílo stanoví, že „Zhotovitel může navýšit ceny jednotlivých položek dle položkového rozpočtu u částí díla, které dosud nebyly realizovány, pokud v předchozím roce Průměrná roční míra inflace, stanovená Českým statistickým úřadem, převýšila hodnotu 3 %, a to o hodnotu inflace, stanovené Českým statistickým úřadem, poníženou o 3 %. Tuto skutečnost musí zhotovitel oznámit Objednateli, přičemž navýšení položek může provést až po tomto oznámení. Pokud hodnota inflace překročí hodnotu 10 %, může Objednatel od smlouvy odstoupit“. Zhotovitel využil svého oprávnění a v souladu s Obchodními podmínkami navýšení položek dle položkového rozpočtu provedl a objednateli řádně oznámil.

K dodatečným pracím:

Po vypuštění nádrže v rámci realizace stavby a následném odtěžení části nánosů v prostoru hráze pro zřízení dočasné jímky bylo zjištěno větší množství nánosů než předpokládala projektová dokumentace, a to ve výši 25.000 m³ nad rámec PD. Ocenění dodatečných prací a podrobné zdůvodnění je uvedeno ve změnovém listu č. 1.

Protože vyšší než na základě relevantních podkladů původně stanovený rozsah sedimentu je okolností, kterou zadavatel jednající s náležitou péčí (a na základě odborně stanovených podkladů) nemohl předvídat, a rozšíření objemu těžného sedimentu nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota navýšení prací nepřevyšuje 30 % původní nabídkové ceny, považuje objednatel tímto dodatkem provedenou změnu za nepodstatnou změnu veřejné zakázky ve smyslu ust. § 222 odst. 6) a/nebo za dodatečné stavební práce dle § 222 odst. 5 zákona o zadávání veřejných zakázek.

3.

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo ev. č. objednatele D952220031 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsán platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží dodatek v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran po dohodě o celém jeho obsahu, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí neprodleně objednatel.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Marián Šebesta
generální ředitel
podepsán elektronicky

.....
Ing. Miloš Náprstek
jednatel Gardenline s.r.o.
(vedoucí společník „Společnost VD Harcov“)
podepsán elektronicky