

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, p.o.
Zborovská 81/11
150 00 Praha 5

Číslo smlouvy o dílo
S-3408/00066001/2020

Naše značka
CYKNYMB

Vyřizuje
Ing. Michael Kudera

Datum
01.08.2022

Věc: „Cyklostezka Nymburk – Lysá nad Labem – Čelákovice – PD“ – Žádost Poskytovatele o úpravu smluvních ustanovení dle čl. 2, odst. 2.3.

Na základě níže uvedených skutečností Vás tímto v souladu s čl. 2, odst. 2.3 Smlouvy o poskytování služeb žádáme o úpravu termínu plnění a rozsahu prací v rámci Smlouvy o poskytování služeb č. S-3408/00066001/2020 ze dne 22.12.2020 na „Cyklostezka Nymburk – Lysá nad Labem – Čelákovice - PD“ (dále jen „Smlouva“) dodatek č. 2 ke Smlouvě.

Z objektivních důvodů, které nejsou na straně Objednatele ani Poskytovatele, neboť se týkají dodatečně zjištěných skutečností, protože vznikly až po uzavření Smlouvy, vzniká potřeba úpravy termínů plnění a rozsahu prací dle článků 2 a 5 Smlouvy. Úpravy jsou nezbytné k řádnému dokončení služeb a s těmito okolnostmi byl Objednatel Poskytovatelem průběžně seznamován. Spolu s úpravou rozsahu prací navrhujeme v souladu s čl. 4, odst. 4.2. a) snížit cenu dle čl. 6.1.

Návrh DÚR byl projednán u stavebního úřadu příslušného dle ust. §13 odst. 1 písm. e) a dále příslušného dle ust. §15 odst. 1 písm. c) stavebního zákona se závěrem, že s ohledem na charakter stavby je ekonomické a účelné koncentrovat dvoustupňové povolení (DUR, DSP) do jediného společného povolení, dokumentaci zpracovat ve stupni DUSP a řízení o povolení stavby vést ve společném řízení. Smluvní strany se na takovém postupu dohodly.

Na základě výše uvedeného Vás tímto žádáme v souladu s čl. 2, odst. 2.3 Smlouvy o úpravu termínů plnění a rozsah prací dle článku 5 Smlouvy, a to následně:

Odeslání oznámení podlimitního záměru na OŽP z hlediska zákona č 100/2001 Sb.: do 1 měsíce od účinnosti smlouvy

DÚR koncept: nejpozději do 6 měsíců od konečného výběru varianty trasy v k.ú. Ostrá (do 23.11.2021)

DÚR čistopis: nejpozději do 1 měsíce od obdržení písemných připomínek ke konceptu DÚR od Objednatele
Podání žádosti o vydání ÚR: nejpozději do 3 měsíců od schválení čistopisu DÚR

DSP koncept: nejpozději do 4 měsíců od vydání pravomocného ÚR (**odstavec zrušen**)

DSP Čistopis: nejpozději do 1 měsíce od obdržení písemných připomínek ke konceptu DSP od Objednatele (**odstavec zrušen**)

Podání žádosti o vydání SP — Varianta 1 — bude-li vyvlastnění nutné

— do 3 měsíců od vydání pravomocného rozhodnutí o posledním vyvlastnění;

— Varianta 2 — nebude-li vyvlastnění nutné

— do 3 měsíců od schválení kupních smluv (**odstavec zrušen**)

DUSP koncept: nejpozději do 1 měsíce od účinnosti Dodatku č. 2 (odstavec doplněn)

DUSP Čistopis: nejpozději do 1 měsíce od obdržení písemných připomínek ke konceptu DUSP od Objednatele (odstavec doplněn)

Podání žádosti o vydání společného povolení stavby: do 3 měsíců od získání souhlasů/uzavření majetkových smluv s vlastníky stavbou dotčených pozemků. Žádost může být podána pro celý rozsah stavby nebo pouze pro vybraný úsek nebo úseky, které budou vymezeny Poskytovatelem po odsouhlasení Objednatelem na základě úspěšnosti projednání. Požadavky vzešlé z projednání



dokumentace budou průběžně zpracovávány, a to vždy do 1 měsíce od vydání stanoviska s podmínkami (odstavec doplněn)

PDPS: nejpozději do 1 měsíce od vydání pravomocného SP nebo písemné výzvy Objednatele k zahájení plnění na této dílčí části služeb

Technická pomoc výkon AD: v průběhu stavby

Technická pomoc ostatní: dle potřeb objednatel

Žádáme také o úpravu ostatních ustanovení Smlouvy v souvislosti se změnou předmětu Smlouvy – zrušením dokumentace pro stavební povolení (DSP) a rozšířením o dokumentaci pro společné povolení (DUSP).

Dále tímto Dodatkem č. 2 navrhujeme změnu Přílohy č. 2 Smlouvy „Oceněný soupis prací“ dle přílohy této žádosti. Navrhovaným Dodatkem č. 2 dojde ke snížení celkové ceny Smlouvy o 50.000,- Kč bez DPH.

Děkujeme za Váš čas a spolupráci!

S poděkováním a pozdravem

za Atelier PROMIKA s.r.o.
Ing. Michael Kudera

Příloha: Oceněný soupis prací dle návrhu Dodatku č. 2