

**DODATEK Č. 1
SMLOUVY O DÍLO
Č. 52/2017**

UZAVŘENÁ PODLE UST. § 2586 A NÁSL. ZÁK. Č. 89/2012 SB., OBČANSKÝ ZÁKONÍK, MEZI:

OBJEDNATEL:

Město Hostinné

se sídlem: Náměstí 69, 543 71 Hostinné

IČO: 00277908, DIČ: CZ00277908

zastoupené ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

Ing. Dagmar Sahánkovou, starostkou města
Ing. Štěpánkou Musilovou, vedoucí odboru
investic a majetku města,
Hanou Zmátlíkovou, techničkou odboru investic
a majetku města

A

ZHOTOVITEL:

Milan Bouz

se sídlem: Skrétova 1136/50, 301 00 Plzeň

doručovací adresa: Mladé Buky 328, 542 23 Mladé Buky

IČO: 48626252

DIČ: 6708210102

zastoupený ve věcech smluvních: Milanem Bouzem, tel.: 731 593 354, eMail:

zemnipracibouz@seznam.cz

ve věcech technických: Milanem Bouzem, tel.: 731 593 354, eMail:

zemnipracibouz@seznam.cz

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 14.03.2017 smlouvu o dílo č. 52/2017, jejímž předmětem je demolice průmyslového objektu čp. 232, ul. Na Valech, jenž je součástí pozemku p. č. st. 225/3 v k. ú. Hostinné (dále jen „smlouva“).
2. Během provádění demolice objektu došlo ze strany objednatele k úpravě rozsahu prací, proto se termín realizace díla dle čl. III. odst. 1 a cena díla dle čl. IV odst. 2 mění.
3. S ohledem na skutečnosti zjištěné po uzavření smlouvy, které nebyly a nemohly být před jejím uzavřením známy, se smluvní strany dohodly na změně smlouvy v rozsahu uvedeném v čl. II tohoto dodatku.

II.

Změna smlouvy

1. V čl. I (Předmět smlouvy) se ruší odstavce č. 2 a doplňuje nový odstavec 5, který zní:
„4. Původní rozsah díla se rozšiřuje o vícepráce na demolici přístavby kolny u čp. 232, odstranění pískovcového soklu a dorovnání místa stavby do úrovně terénu. Současně budou uplatněny méněpráce týkající se neprovádění doplnění a dobetonávky pískovcového soklu.“

2. V čl. III (Doba plnění) odst. 1 z důvodu změny rozsahu prací:
„Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době, tj. **od 15.03.2017 do 26.06.2017**“.
3. V čl. IV (Cena díla) odstavec 1 zní:
„Cena díla je vypočtena jako součet položek podle výkazu výměr změnového listu, který je přílohou č. 1 této smlouvy.“.
4. V souvislosti se změnou smlouvy se cena díla sjednaná v čl. IV smlouvy navyšuje o částku 34.478,30 Kč bez DPH. V čl. VI (Cena díla) odstavec 2 zní:
„Cena za zhotovené dílo specifikované v článku I činí 707.845,30 Kč (slovy: sedmsetšedesát tisíc osmset čtyřicet pět korun českých a třicet haléřů) bez DPH. K ceně za dílo zhotovitel připočítá daň z přidané hodnoty podle právních předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného plnění, pokud je nebo se v průběhu provádění díla stane plátcem DPH.“.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání výše uvedené smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti i pro tento dodatek.
2. Dodatek č. 1 je vystaven ve 3 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
3. Tento dodatek je uzavřen v souladu se směrnicí č. 2/2015 čl. 8 odst. 9.
4. Platnost a účinnost tohoto dodatku nastává dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Přílohy

– změnový list: rozpočet více prací (jako příloha č. 1 smlouvy)

V Hostinném dne 09.06.2017

V Mladých Bukách dne 09.06.2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Dagmar Sahánková v. r.
starostka města

Milan Bouz v. r.