

Dodatek č. 1,

ke smlouvě o dílo SOD/47/2022 ze dne 22.11.2022 ke stavbě
„Rozsochy – prodloužení kanalizace a zasítování lokality Palírna“
„Rozsochy – kanalizace a ČOV, SO 01 Rozšíření kanalizace v obci Rozsochy“

Čl. 1 Smluvní strany

1.1. Objednatel: **Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko**
se sídlem: Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou
zastoupený: Ing. Radkem Zlesákem, předsedou předsednictva
k jednání jsou oprávněni:
- ve věcech smluvních: Ing. Radek Zlesák, předseda předsednictva
Mgr. Reda Ifrah, vedoucí manažer
- ve věcech technických: Ing. Pavla Lopaurová, projektová a investiční manažerka
IČ: 43383513
DIČ: CZ43383513
peněžní ústav: Česká spořitelna a.s., Žďár nad Sázavou
číslo účtu: 1622321399/0800
K uzavření smlouvy o dílo
a jejích dodatků jsou oprávněni: Ing. Radek Zlesák, předseda předsednictva
Mgr. Reda Ifrah, vedoucí manažer
zapsaný v rejstříku dobrovolných svazků obcí, který je veden Krajským úřadem Kraje Vysočina (č. j. 8/93)
(dále jen **objednatel**)

1.2. Zhotovitel: **SPH stavby s.r.o.**
se sídlem: Průmyslová 1414, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
zastoupený: Ing. arch. Petrem Horáčkem, jednatelem společnosti
Ing. Radkem Pospíšilem, jednatelem společnosti
k jednání jsou oprávněni:
- ve věcech smluvních: Ing. arch. Petr Horáček, Ing. Radek Pospíšil
- ve věcech technických: Ing. Zdeněk Černý, vedoucí výroby, 603 573 507,
cerny@sph-stavby.cz
IČ: 26230470
DIČ: CZ26230470
Peněžní ústav: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 27-3948420257/0100
Zapsaný v OR u KS v Brně, oddíl C, vložka 38708
(dále jen **zhotovitel**)

Čl. 2 Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly z následujících důvodů:

- *Kolize se stávající dešťovou kanalizací – během realizace kanalizačního potrubí KT DN 250, na stoce R-1-1, v úseku Š141 – Š147 došlo ke kolizi nově budovaného trubního vedení se stávajícím vedením dešťové kanalizace. Stávající betonové hrdlové potrubí v délce 16,5 m bylo nutné vyzvednout z výkopu, aby byla umožněna montáž nově budovaného kanalizačního potrubí, následně bylo vyzvednuté potrubí znovu položeno*
- *Změna skladby konstrukce vozovky – změna krytu z živičného na penetrační makadam hrubý vč. rozšíření rozsahu*
- *Řezání živičného krytu vč. zalití – z důvodu rozšíření rozsahu oprav stávající místní komunikace nebylo nutné tyto práce provádět*

na uzavření Dodatku č. 1, kterým se mění:

A. Předmět plnění

Předmět plnění dle stávající smlouvy o dílo SOD/47/2022 ze dne 22.11.2022 se mění o dodatečné stavební práce tak, jak je uvedeno v příloženém položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu č.1 tohoto dodatku.

B. Změna ceny díla:

Celková cena díla dle **článku 5** stávající smlouvy o dílo SOD/47/2022 ze dne 22.11.2022 se s odkazem na příložený položkový rozpočet tímto dodatkem č. 1 mění následovně:

Původní cena díla bez DPH	5 583 097,00 Kč
Vícepráce	+ 752 470,45 Kč
Méněpráce	- 721 948,76 Kč
<u>Dodatek č.1</u>	<u>30 521,69 Kč</u>
Nově sjednaná cena dle dodatku č. 1 bez DPH	5 613 618,69 Kč
Nově sjednaná cena dle dodatku č. 1s DPH	6 792 478,61 Kč

Čl. 3 – Ostatní ujednání

1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy o dílo SOD/47/2022 ze dne 22.11.2022 se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č. 1, jako změna závazku ze smlouvy o dílo č. SOD/47/2022 je uzavírán s odkazem a v souladu ust. § 222/6 zákona č. 134/2016 Sb.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek řádně přečetly a že souhlasí se všemi ujednáními obsaženými v tomto dodatku a na důkaz toho jejich zástupci připojují vlastnoruční podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
4. Tento dodatek je nedílnou součástí stávající smlouvy.
5. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním údajů objednatelem s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nepřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je k plnění podmínek smlouvy. Výkresy a informace získané od objednatele smí zhotovitel použít pouze pro účely vyplývající ze smlouvy a tohoto dodatku, pro jiné účely je smí použít pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.
6. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Účastníci dodatku se dohodli, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění (zákon o registru smluv) splní objednatel.
7. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
8. Nedílnou součástí dodatku č.1 je položkový rozpočet víceprací a méněprací.

Ve Žďáře nad Sázavou, dne

V Bystřici nad Pernštejnem, dne

objednatel:
Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko

zhotovitel:
SPH stavby s.r.o.