

Změnový list č. 1 ze dne 8. 8. 2023

Název stavby:	Oprava kaplí křížové cesty v ul. Jana Žižky v Mostě (6, 7, 8 a 11)		
Číslo smluvního vztahu:	40/2/2023		
Název části stavby (PS, SO):			
Objednatel:	Statutární město Most, Radniční 1, PSČ 434 69 Most, IČO 00266094		Zhotovitel: VOBAS s.r.o., Prokopa Holého 2005, 434 01 Most, IČO 25417045
Na základě oznámení zhotovitele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho termín dokončení díla			
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> Termín dokončení díla nejpozději do 31. 8. 2023.			
<u>Nové řešení:</u> Nový termín dokončení díla - 30. 9. 2023. Důvody pro prodloužení termínu jsou následující: 1. U kaple č. 11 je nutná přeložka kabelového vedení veřejného osvětlení. 2. U kaple č. 6 a 7 byly při výkopových pracích obnaženy kořeny stromů, které překážejí provedení prací dle PD. Vznikla časová prodleva na dořešení s odpovědnými složkami (OŽP, TSMM). 3. U kaple č. 6 a 8 chybí štuková výzdoba, tzv. zrcátka. Vznikla časová prodleva při čekání na vyjádření ze strany NPÚ, zda výzdobu obnovit. 4. Nevhodné klimatické podmínky v červenci pro provedení injektáže kaplí (vysoké teploty) a v prvním týdnu v srpnu (vydatné srážky).			
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.			
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano		
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:			
Vliv změny na smluvní cenu:	ne		
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:			
Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:			
Nová cena díla vč. DPH:			
Vliv změny na termín dokončení díla:	ano		
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	31.08.2023		
Nový termín dokončení díla:	30.09.2023		

Změnu navrhuje (jméno, příjmení): XXX

Datum:

Podpis:

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení): XXX

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení): XXX

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení): XXX

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení): XXX

Datum:

Podpis:

Správce rozpočtu (jméno, příjmení): XXX

Datum:

Podpis:

Příloha změnového listu: X