

## **DODATEK č. 4**

**ke smlouvě o dílo č. 2022/02/051/Ku, uzavřené dne 27.07.2022**  
(dále jen „**dodatek č. 4**“)

### Smluvní strany:




#### **1. Statutární město Třinec**

adresa: Jablunkovská 160, 739 61 Třinec  
zastoupeno: RNDr. Věra Palkovská, primátorka  
oprávněn jednat ve věcech technických:  
Bc. Alexandra Lipovská, vedoucí odboru investic  
Renata Šedová, referentka odboru investic  
oprávněn jednat ve věcech reklamací:  
Bc. Alexandra Lipovská, vedoucí odboru investic  
IČO: 00297313  
DIČ: CZ00297313

dále jen „**objednatel**“

a

#### **2. ADAR ing s. r. o.**

sídlem: Školní 70, 790 65 Žulová  
zastoupena: Ing. Dominik Andrle, jednatel  
oprávněn jednat ve věcech:  
- smluvních: Ing. Dominik Andrle, jednatel  
- technických a reklamací: Pavel Hájek, výrobní ředitel  
IČO: 05931738  
DIČ: CZ05931738  
e-mail:   
Bankovní spojení:   
č. účtu: 

dále jen „**zhotovitel**“,

společně dále jen „**smluvní strany**“.

### **I. Preambule**

1. Smluvní strany dne 27.07.2022 uzavřely smlouvu o dílo č. 2022/02/051/Ku s názvem „Hřbitov Oldřichovice – 3. etapa, 1. část“, ve znění dodatku č. 1 ze dne 04.11.2022, dodatku č. 2 ze dne 14.12.2022 a dodatku č. 3 ze dne 21.06.2023 (dále jen „smlouva a dodatky č. 1, č. 2 a 3“).

2. Předmětem dodatku č. 2 byla dohoda smluvních stran o změně postupu předávání díla, a to vzhledem k povětrnostním podmínkám, které bránily v provádění některých prací. Bylo stanoveno, že dílo bude předáno po částech, a to stavby (část A) a asfaltové vrstvy včetně zemních prací vegetačních úprav (část B). Termín odevzdání části B byl stanoven dodatkem č. 3, do 31.07.2023.
3. Následkem nepříznivých klimatických podmínek došlo k podmáčení již připraveného podloží pro položení asfaltových vrstev. Generální projektant vyhodnotil, že vzniklý stav je způsoben vlivem zvýšení hladiny spodní vody, ke kterému mohlo dojít vlivem nadměrných přívalových dešťových srážek nebo narušením stávajícího melioračního systému. Současně bylo dohodnuto, že generální projektant navrhne technické řešení, a to v termínu do 31.08.2023.
4. Smluvní strany jsou si vědomy, že dílo mělo být dle ustanovení dodatku č. 3 předáno do 31.07.2023, avšak se shodly, že na základě vzniklých nepředvídaných skutečností zapříčinených vyšší mocí, nemohlo být dílo ve stanoveném termínu zhotoveno, a na základě skutečností ve shora uvedených se smluvní strany dohodly, na uzavření dodatku č. 4, jehož předmětem je stanovení nového termínu pro řádné předání a převzetí díla.
5. Vzhledem ke skutečnosti, že zhotovitel oznámil objednateli existenci vyšší moci až po termínu předání díla části B, bere zhotovitel na vědomí, že objednatel bude nárokovat smluvní pokutu, a to od původního termínu předání do termínu uzavření tohoto dodatku. Tedy smluvní pokutu ve výši 21.000 Kč bez DPH.

## II. Změna smlouvy

1. V článku II. **Doba a místo plnění** smlouvy se nahrazuje původní text odst. 2 tímto zněním:

*„Zhotovitel je povinen provést dílo (část B) - asfaltovou vrstvou a zemní práce vegetačních úprav, to vše v termínu do 30.09.2023. Provedením díla se rozumí jeho řádné ukončení a převzetí objednatelem. Smluvní strany se dohodly, že provedením díla se rozumí, že dílo nebude vykazovat žádné vady ani nedodělky. Objednatel však může převzít i dílo, které vykazuje drobné vady nebo nedodělky, nebránící užívání díla. Při předání a převzetí díla s drobnými vadami a nedodělky se v zápise o předání a převzetí díla sjedná termín, ve kterém je zhotovitel povinen tyto vady nebo nedodělky odstranit.“*

## III. Závěrečná ujednání

1. Znění ostatních ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění objednatel.
3. Tento dodatek č. 4 je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
4. O uzavření dodatku č. 4 rozhodla Rada města Třince usnesením č. 2023/760 ze dne 07.08.2023.

V Třinci .07.08.2023

v .07.08.2023

RNDr. Věra Palkovská  
primátorka

Ing. Dominik Andrlé  
jednatel