

**DODATEK č.1**

ke smlouvě o dílo, číslo 05/2023, ze dne 14.6.2023

uzavřené dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, na provedení díla, a to

**„Rozšíření DDH v Uherském Hradišti“**

**Objednatel:** **Město Uherské Hradiště**  
Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště  
**zastoupené:** **Ing. Stanislavem Blahou** - starostou města  
**IČ:** 00291471  
**DIČ:** CZ00291471  
**bankovní spojení:** Česká spořitelna a.s., Uherské Hradiště  
**č. účtu:** 27-1543078319/0800

ve věcech technických je oprávněn jednat:

Ing. Zdeněk Bača, odbor investic, tel.: 572 525 271  
mobil: 728 932 089, e-mail: [zdenek.baca@mesto-uh.cz](mailto:zdenek.baca@mesto-uh.cz)

(dále jen objednatel)

a

**Zhotovitel:** **SVS – CORRECT, spol. s r.o.**  
**Sídlo:** Bílovice 513, 68712 Bílovice

zapsán v obchodním rejstříku či jiném veřejném rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 29343

**zastoupen:** Milanem Vyorálkem, jednatelem společnosti

**IČ:** 255 13 141  
**DIČ:** CZ25513141  
**bankovní spojení:** ČSOB a.s., Zlín  
**č. účtu:** 257830886/0300

ve věcech technických je oprávněn jednat:

Milan Vyorálek, jednatel společnosti  
mobil: 777 234 080, e-mail: [info@svs-correct.cz](mailto:info@svs-correct.cz)

(dále jen zhotovitel)

**Článek I.  
Úvodní ujednání**

Smluvní strany prohlašují, že spolu dne 14.6.2023 uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla „Rozšíření DDH v Uherském Hradišti“. Tímto dodatkem č. 1 se po vzájemné dohodě smluvních stran mění smlouva o dílo tak, aby vyhovovala současným potřebám a záměrům smluvních stran.

**Článek II.  
Předmět dodatku**

1. Smluvní strany se dohodly na rozšíření rozsahu prací o práce v projektové dokumentaci nepředpokládané, které nebylo možné při zadání veřejné zakázky a uzavírání smlouvy o dílo

objektivně předvídat a jsou nezbytné pro řádné dokončení díla. Jedná se o vícepráce dodatečně vyžádané a odsouhlasené, doložené položkovým rozpočtem zhotovitele, který je nedílnou součástí tohoto dodatku jako Příloha č. 1.

2. **Mění se článek IV. „Cena díla“, bod 1 následovně:**

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Cena díla bez DPH            | 2 133 294,- Kč |
| DPH 21%                      | 447 992,- Kč   |
| Cena včetně DPH              | 2 581 286,- Kč |
| <br>                         |                |
| Cena víceprací bez DPH       | 76 141,- Kč    |
| DPH 21%                      | 15 990,- Kč    |
| Celkem vč. DPH               | 92 131,- Kč    |
| <br>                         |                |
| Celkem vč. víceprací bez DPH | 2 209 435,- Kč |
| DPH 21%                      | 463 982,- Kč   |
| Celkem vč. DPH               | 2 673 417,- Kč |

3. Ostatní ustanovení smlouvy jsou tímto dodatkem nedotčena a zůstávají beze změny.

**Článek III.  
Ostatní ujednání**

1. Tento dodatek byl sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.
2. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sjednán na základě jejich pravé a svobodné vůle, že si jeho obsah přečetli a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy
3. Doložka podle § 41 zákona o obcích: O uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto usnesením Rady města Uherské Hradiště č. 223/16/RM/2023 Veřejný ze dne 5.6.2023

**Článek IV.  
Přílohy dodatku**

Nedílnou součástí smlouvy je příloha:

Příloha č. 1 – změnový list

Příloha č. 2 – položkový rozpočet víceprací

11-08-2023

V Uherském Hradišti, dne .....

V Bílovicích, dne 8.8.2023

Za objednatele

Ing. Stanislav Blaha  
starosta města

Za zhotovitele

Milan Vyoralék  
jednatel společnosti

## Změnový list č. 1

Stavba: **Rozšíření DDH**

Datum vystavení změnového listu: 7.8.2023

### Důvod vzniku změnového listu:

#### Popis změn:

V prostoru vjezdu k dopravnímu hřišti, v místech kde se nově zřizuje zpevněná plocha, byl při bouracích pracích nalezen tepelný kanál, který je nefunkční. V rámci provádění prací bylo nutno část tohoto kanálu odbourat, potrubí odstranit a zlikvidovat. Kanál byl zasypán betonovým recyklátem.

V rámci dodávky technologie byla tato rozšířena z důvodu uživatelského komfortu o dálkové ovládání, tlačítka pro chodce u přechodů a dodávku chodeckých sloupků  
( viz zápis z KD č.2 ).

#### Projednáno:

Změna byla projednávána na kontrolním dnu KD č.2

#### Vyjádření GP:

Podpis:

S předloženým změnovým listem souhlasím.

#### Vyjádření TDI:

Podpis:

S předloženým změnovým listem souhlasím.

#### Vyjádření objednatele:

Podpis:

S předloženým změnovým listem souhlasím

#### Vyjádření zhotovitele:

Podpis:

Zhotovitel se změnou souhlasí

#### Cena změnového listu (bez DPH):

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Hodnota méněprací   | 0 Kč      |
| Hodnota víceprací   | 92 131 Kč |
| Celková cena ZL č.1 | 92 131 Kč |

Datum odsouhlasení změnového listu: 7.8.2023

Seznam příloh: položkový rozpočet

Objekt: **SO 05: Vícepráce**

Číslo objektu:


Zakázka: Rozšíření dětského dopravního hřiště v Uherském Hradišti v areálu ZŠ Sportovní

Rekapitulace DPH

| Sazba DPH | Základ daně | DPH    | Cena s DPH |
|-----------|-------------|--------|------------|
| 21%       | 76 141      | 15 990 | 92 131     |

Celkem bez DPH: **76 141 CZK**

Celkem s DPH: **92 131 CZK**



**Rekapitulace objektů**

| Popis            | Cena      | DPH    | Cena s DPH |
|------------------|-----------|--------|------------|
| SO 05: Vícepráce | 76 141,00 | 15 990 | 92 131     |
|                  | 76 141,00 | 15 990 | 92 131     |



**Rekapitulace - oddíly objektu**

| Popis |                                 | Cena             | DPH           | Cena s DPH    |
|-------|---------------------------------|------------------|---------------|---------------|
|       | <b>SO 05: Vícepráce</b>         | <b>76 141,00</b> | <b>15 990</b> | <b>92 131</b> |
|       | 001: Zemní práce                | 11 590,40        | 2 434         | 14 024        |
|       | 009: Ostatní konstrukce a práce | 64 550,60        | 13 556        | 78 106        |
|       |                                 | <b>76 141,00</b> | <b>15 990</b> | <b>92 131</b> |

## Rozpočet

| Poř. ▲ | Ident. | Kód       | Popis                                                                      | MJ     | Výměra | Jedn. cena | Cena             |
|--------|--------|-----------|----------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------------|------------------|
|        |        |           | <b>A_00: Základní rozpočet</b>                                             |        |        |            | <b>76 141,00</b> |
|        |        |           | <b>SO 05: Vícepráce</b>                                                    |        |        |            | <b>76 141,00</b> |
|        |        |           | <b>001: Zemní práce</b>                                                    |        |        |            | <b>11 590,40</b> |
| 40     | SP     | 120901123 | Bourání zdiva z ŽB nebo předpjatého betonu                                 | m3     | 1,800  | 3 520,00   | 6 336,00         |
| 204    | SP     | 174101102 | Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním                       | m3     | 7,200  | 288,00     | 2 073,60         |
| 205    | SP     | X32       | Betonový recyklát pro zásyp                                                | t      | 14,200 | 224,00     | 3 180,80         |
|        |        |           | <b>009: Ostatní konstrukce a práce</b>                                     |        |        |            | <b>64 550,60</b> |
| 94     | SP     | 979087212 | Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti               | t      | 4,100  | 145,00     | 594,50           |
| 95     | SP     | 979082213 | Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km                                    | t      | 4,100  | 53,00      | 217,30           |
| 96     | SP     | 979082219 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti po suchu do 1 km               | t      | 36,900 | 14,00      | 516,60           |
| 97     | SP     | 979093111 | Uložení suti na skládku s hrubým urovnáním bez zhutnění                    | t      | 4,100  | 12,00      | 49,20            |
| 99     | SP     | 979099123 | Poplatek za skládku za uložení, betonu, skupina 17 01 01 z katalogu odpadů | t      | 4,100  | 280,00     | 1 148,00         |
| 206    | SP     | X33       | Demontáž teplovod.potrubí,odvoz,likvidace                                  | soubor | 1,000  | 3 850,00   | 3 850,00         |
| 207    | SP     | X34       | Dálkové ovládání                                                           | kus    | 1,000  | 5 600,00   | 5 600,00         |
| 208    | SP     | X35       | Chodecká tlačítka                                                          | soubor | 1,000  | 40 445,00  | 40 445,00        |
| 209    | SP     | X36       | Chodecký sloupek                                                           | soubor | 1,000  | 12 130,00  | 12 130,00        |
|        |        |           |                                                                            |        |        |            | <b>76 141,00</b> |

B