

DODATEK Č. 2 K SMLouvĚ O DíLO

uzavřený dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

Číslo smlouvy objednatele: **110/ODO/2022**

Číslo smlouvy zhotovitele: **1514.2060813JTA**

Smlouva o dílo byla uzavřena na základě zadávacího řízení ze dne 10. 6. 2022

Stavba: **DOPRAVNÍ TERMINÁL LOKET PŘEDMOSTÍ SO 101 PŘELOŽKA SILNICE III/2099**

1. **Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace**

se sídlem Chebská 282, 356 01 Sokolov

doručovací adresou Dolní Rychnov, Chebská 282, PSČ 356 04

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni sp. zn. Pr 114

IČO: 70947023

DIČ: CZ70947023

zastoupená ředitelem organizace Ing. Jiřím Šlachtou

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Karlovy Vary

Číslo účtu: 78 - 2496840247/0100

Osoba oprávněna jednat ve věcech technických: [REDACTED]

mobil: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

dále jen „objednatel“

a

2. **Společnost „DOPRAVNÍ TERMINÁL LOKET“**

Společník 1 (správce)

EUROVIA CS, a.s.

se sídlem: U Michelského lesa 1581/2, Míchle, 140 00 Praha 4

doručovací adresou: EUROVIA CS, a.s., Závod Karlovy Vary, Sedlecká 72, 360 10 Karlovy Vary

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. Zn. Oddíl B, vložka 1561

IČO: 45274924

DIČ: CZ45274924

Zastoupená: Ing. Zdeňkem Novákem, členem správní rady, na základě plné moci

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Praha

Číslo účtu: 0141360165/0100

Odpovědný pracovník ve věcech technických [REDACTED], ředitel závodu Karlovy Vary

e-mail: [REDACTED] tel.: [REDACTED]

Ing. [REDACTED] provozně-obchodní náměstek, tel. [REDACTED]

Hlavní stavbyvedoucí: [REDACTED], tel: [REDACTED] autorizovaný technik v oboru dopravní stavby

Jan Talaš, tel.: [REDACTED]

Společník 2

STASKO plus, spol. s r.o.

Se sídlem: Rolavská 590/10, Stará Role, 360 17 Karlovy Vary

Zapsaná v obchodní rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni pod sp. Z n. oddíl C. vložka 343

IČO: 14707551

DIČ: CZ14707551

Zastoupená: Petrem Kopfsteinem, jednatelem

Bankovní spojení: ČSOB pobočka Karlovy Vary

Číslo účtu: 243784815/0300

Odpovědný pracovník ve věcech technických: [REDACTED] – vedoucí výroby, tel.: [REDACTED]

Stavbyvedoucí: [REDACTED] el.: [REDACTED], autorizovaný stavitel v oboru pozemní stavby,

e-mail: [REDACTED]

dále jen „zhotovitel“ a společně s objednatelem jako „smluvní strany“

Předmětem Dodatku č. 2 k smlouvě o dílo č. 110/ODO/2022 jsou změny v člancích „IV. Doba plnění“ a „V. Cena a platební podmínky“.

A. Změny v článku „IV. Doba plnění“ jsou vyvolány:

- Z důvodu víceprací a prodloužení doby realizace na stavebních objetech SO 301, SO 302 a SO 303, jejichž investorem je město Loket, došlo k úpravě etap výstavby SO 101 Přeložka silnice III/2099 a posunu znovu zahájení stavebních prací na 24. 4. 2023.
- Po oznámení zhotovitele o dokončení díla bylo rozhodnuto o výměně stávajícího ocelového svodidla na začátku úseku.

B. Změny v článku „V. Cena a platební podmínky“ jsou specifikovány v:

- *Změnový list č. 2:* Provedení armovaných betonových desek nad 3 kanalizačními přípojkami uličních vpustí z důvodu nevyhovujícího krytí pod tělesem komunikace.
- *Změnový list č. 3:* Provedení hydroizolace na železobetonové zábradlí křídel mostního objektu SO 010a v částech dotčených výstavbou chodníků.
- *Změnový list č. 4:* Výměna stavebně technicky nevyhovujícího ocelového svodidla a úprava napojení vozovky na začátku úseku.
- *Změnový list č. 5:* Doplnění svislého dopravního značení na příjezdových komunikacích dle požadavku DI policie ČR (schválené místní úpravy provozu).
- *Změnový list č. 6:* Sanace kaverny - historického propustku odhaleného při provádění sanací pláně.
- *Změnový list č. 7:* Méněpráce řešící odečet 1 ks uliční vpusti – chyba ve výkazu výměr.

V souladu s § 222 ods. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na uvedenou veřejnou zakázku, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předpovídat.

Dodatkem č. 2 se na základě žádosti zhotovitele a dohody obou smluvních stran mění a doplňují ustanovení smlouvy o dílo:

A.

Původní znění:

IV. Doba plnění

4.1. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo jako celek v rozsahu předmětu plnění dle požadavku objednatele a v souladu s podmínkami této smlouvy, a to v následujících termínech:

Vymezení lhůt:

- a) Doba předání a převzetí staveniště zhotovitelem: do 7 kalendářních dnů od data podpisu smlouvy
- b) Doba zahájení stavebních prací: do 7 kalendářních dnů od data předání staveniště
- b2) Doba znovu zahájení prací po zimním období: 1. 3. 2023
- c) Lhůta pro dokončení stavebních prací: do 18 týdnů od data zahájení realizace
- d) Lhůta pro předání a převzetí Díla: do 14 kalendářních dnů od dokončení stavebních prací

Předáním a převzetím staveniště se rozumí: oboustranný podpis protokolu o předání a převzetí staveniště k započetí realizace Díla.

Zahájením stavebních prací se rozumí: započetí vlastního provádění Díla a plnění povinností zhotovitelem na základě této smlouvy.

Dokončením stavebních prací se rozumí: úplné a funkční provedení všech stavebních prací a činností ze strany zhotovitele a splnění dalších podmínek uvedených v této smlouvě (včetně odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště, pokud nebude písemně dohodnuto jinak).

O dokončení stavebních prací zhotovitel písemně vyrozumí objednatele.

Předáním a převzetím stavby (Díla) se rozumí: protokolární předání Díla po dokončení stavebních prací za podmínek dle čl. VIII této smlouvy.

Nové znění:

IV. Doba plnění

- 4.1. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo jako celek v rozsahu předmětu plnění dle požadavku objednatele a v souladu s podmínkami této smlouvy, a to v následujících termínech:

Vymezení lhůt:

a) Doba předání a převzetí staveniště zhotovitelem: do 7 kalendářních dnů od data podpisu smlouvy

b) Doba zahájení stavebních prací: do 7 kalendářních dnů od data předání staveniště

b2) Doba znovu zahájení prací po zimním období: 24. 4. 2023

c) Lhůta pro dokončení stavebních prací: do 18 týdnů od data zahájení realizace

c2) Lhůta pro dokončení výměny ocelových svodidel dle změnového listu č. 4: 17. 8. 2023

d) Lhůta pro předání a převzetí Díla: v součinnosti s městem Loket, nejpozději do 20 kalendářních dnů od dokončení stavebních prací na SO 101

Předáním a převzetím staveniště se rozumí: oboustranný podpis protokolu o předání a převzetí staveniště k započetí realizace Díla.

Zahájením stavebních prací se rozumí: započetí vlastního provádění Díla a plnění povinností zhotovitelem na základě této smlouvy.

Dokončením stavebních prací se rozumí: úplné a funkční provedení všech stavebních prací a činností ze strany zhotovitele a splnění dalších podmínek uvedených v této smlouvě (včetně odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště, pokud nebude písemně dohodnuto jinak).

O dokončení stavebních prací zhotovitel písemně vyrozumí objednatele.

Předáním a převzetím stavby (Díla) se rozumí: protokolární předání Díla po dokončení stavebních prací za podmínek dle čl. VIII této smlouvy.

B.

Původní znění:

V. Cena a platební podmínky

- 5.1 Cena za provedení Díla dle této smlouvy činí dle dohody smluvních stran:

Cena celkem bez DPH	5 990 046,07 Kč
21 % DPH	1 257 909,67 Kč

Cena vč. DPH	7 247 955,74 Kč
--------------	-----------------

dále jen „Cena za provedení Díla“

Smluvní strany berou na vědomí, že Cena za provedení díla (bez DPH) je cena nejvýše přípustná.

Nové znění:

V. Cena a platební podmínky

- 5.1 Cena za provedení Díla dle této smlouvy činí dle dohody smluvních stran:

Cena celkem bez DPH	6 187 466,62 Kč
21 % DPH	1 299 367,99 Kč

Cena vč. DPH	7 486 834,61 Kč
---------------------	------------------------

dále jen „Cena za provedení Díla“

Smluvní strany berou na vědomí, že Cena za provedení díla (bez DPH) je cena nejvýše přípustná.

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

Tento dodatek je uzavírán elektronicky.

Dodatek bude, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smuv, uveřejněn objednatelem nejdéle do 30 dní od uzavření v registru smluv. Tento dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem zveřejnění v registru smluv.

Přílohy uložené v písemné podobě u zadavatele:

- Rekapitulace ceny změnových listů dodatku č. 2
- Změnový list číslo č. 2
- Změnový list číslo č. 3
- Změnový list číslo č. 4
- Změnový list číslo č. 5
- Změnový list číslo č. 6
- Změnový list číslo č. 7

V Sokolově

V Karlových Varech

Ing. Jiří Šlachta
ředitel organizace
objednatel

Ing. Zdeněk Novák
člen správní rady
na základě plné moci
EUROVIA CS, a.s.
Společník 1 (správce)

Petr Kopfstein
jednatel
STASKO plus, spol. s r.o.
Společník 2