

Název akce:	„Rekonstrukce obřadní síně Ústředního hřbitova v Brně“
Číslo SOD:	2022/012
Číslo ZL:	15

ZMĚNOVÝ LIST	datum:	číslo ZL: 15
---------------------	--------	---------------------

Objednatel:	Správa hřbitovů města Brna, příspěvková organizace		
Zhotovitel:	Společnost YUCON + COMBIN- Obřadní síně		
Název akce:	„Rekonstrukce obřadní síně Ústředního hřbitova v Brně“		
Číslo SOD:			
VZ:	Stavební práce	ZZVZ	

Předmět změny:
Změna konstrukce střešního pláště

Popis a zdůvodnění změny:
Změna skladby střechy na základě požadavku statika v návaznosti na kotvení jednotlivých vrstev střešního pláště. Tato změna odsouhlasena statikem i AD v technickém listu z DEK ateliér z kterého tato změna vychází. Na střeše skladby A1 je tepelná izolace lepená vč. fólie a současně je dopočtena vyrovnávací vrstva tepelné izolace vzhledem k nerovnostem stropní k-ce, při skladbě A2 došlo k úpravě kladečského schématu v závislosti na požadovaných minimálních spádech. Tato změna zároveň řeší navýšení kubatur bourání původní skladby střechy kde došlo k navýšení bourané vrstvy na základě odvozů a tato skutečnost je uvedena a potvrzená ve stavebním deníku.

Cena dle položkového rozpočtu bez DPH:	Změny kladné	2 169 854,10	Změny záporné	-1 204 874,92
Cenový dopad bez DPH:	RZ			964 979,18

Důvod změny :

záměr objednatele	<input type="checkbox"/>	jiné okolnosti	<input checked="" type="checkbox"/>
výšší moc	<input type="checkbox"/>	chyba PD	<input type="checkbox"/>

Oznámení vydává: (podpis)
Zhotovitel:
Společnost YUCON + COMBIN- Obřadní síně

Datum: _____ Jméno: _____ Podpis: _____

Přílohy:

1. Rozdílový rozpočet
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.