

DODATEK Č. 11

KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

Název zakázky: „Dětmarovice – Petrovice u K. – státní hranice PR, BC“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace, Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc
(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E617-S-1960/2020

číslo jednací: 7636/2023-SŽ-SSV-ÚŘ

ISPROFOND: **5813120002**

a

společníci společnosti s názvem "Společnost Dětmarovice"

na základě společenské smlouvy ze dne 09.01.2020:

1. STRABAG Rail a.s.

se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

IČO: 254 29 949, DIČ: CZ25429949

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,

spisová značka B 1370

bank. spojení: xxx

zastoupena: Ing. Jakubem Svobodou, předsedou představenstva

Ing. Lubošem Tomáškem, členem představenstva

Korespondenční adresa:

STRABAG Rail a.s., Oblastní pobočka Ostrava, Polanecká 827/49, 721 00 Ostrava – Svinov

(Vedoucí společník „Společnost Dětmarovice“)



**Spolufinancováno
Evropskou unií**

2. OHLA ŽS, a.s.

se sídlem: Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno
IČO: 463 42 796, DIČ: CZ46342796
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,
spisová značka B 695
zastoupena: Ing. Romanem Kocúrkem, 1. místopředsedou představenstva a
Paolem Bee, MBA, 2. místopředsedou představenstva

(Druhý společník „Společnost Dětmárovice“)

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: 1-01-20-001/EBEA // SOD00200444

dnešního dne uzavřely tento Dodatek č. 11 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 1. 6. 2020 na zhotovení stavby s názvem „Dětmárovice – Petrovice u K. – státní hranice PR, BC“.

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v Dodatku č. 11 obsažených a s úmyslem být tímto Dodatkem č. 11 vázány, dohodly se na následujícím znění Dodatku č. 11:

1. PŘEDMĚT DODATKU

1.1. Smluvní strany se z důvodů schválených změnových listů stavby č. 62, 79, 85, 86 a 89 (dále jen „ZL“) v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele:

Změnové listy	Navýšení nákladů	Snížení nákladů	Celková změna
62, 79, 85, 86 a 89			
Celkem	9 871 471,18 Kč	11 978 853,31 Kč	-2 107 382,13 Kč

Smluvní strany deklarují, že v souladu s Pod-článkem 13.8 [Úpravy v důsledku změn nákladů] na základě Určení Správce stavby číslo 5 vznikl Zhotoviteli nárok na zaplacení částky ve výši **101 680 094,50 Kč** v důsledku změn nákladů za práce provedené v roce 2022 a 2021 za později schválené změnové listy.

1.2. Změna ceny Díla dle Dodatku č. 11:

Cena díla dle Dodatku č. 10 bez DPH	2 997 715 658,87 Kč
Změna Ceny díla dle ZL č. 62, 79, 85, 86 a 89 bez DPH	- 2 107 382,13 Kč
<u>Zvýšení Smluvní ceny v důsledku změn nákladů bez DPH</u>	<u>101 680 094,50 Kč</u>
Nová Cena díla dle Dodatku č. 11 bez DPH	3 097 288 371,24 Kč

2. ZMĚNA SMLOUVY O DÍLO

V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na následujících změnách Smlouvy:

2.1 Změna Smluvní ceny

V důsledku schválení změnových listů stavby dochází ke změně Smluvní ceny, která činí bez DPH:
3 097 288 371,24 Kč.

slovy: **třímiliardydevadesátšedmmiliónůdvěstěosmdesátosmtisíctřístasedmdesátjedna korun českých dvacetčtyři haléřů.**

2.2 Změna Přílohy č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle Dodatku č. 10

Příloha č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle Dodatku č. 10 se ruší a nahrazuje se novou Přílohou č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle Dodatku č. 11, která tvoří nedílnou součást a přílohu tohoto Dodatku č. 11.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 11 se nemění a zůstávají v platnosti.
- 3.2 Tento Dodatek č. 11 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti jeho uveřejněním v registru smluv. Uveřejnění v registru smluv zajistí Objednatel.
- 3.3 Nedílnou součástí tohoto Dodatku tvoří tyto přílohy:
- Příloha č. 1 Smlouvy - Rekapitulace ceny – změna dle Dodatku č. 11
- 3.4 Položkové rozpočty, které obsahují soupisy změn v rozsahu dle předmětných ZL, jsou součástí těchto změnových listů.
- 3.5 Tento Dodatek č. 11 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 11 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Praze dne 10.8.2023

V Ústí nad Labem dne 21.7.2023

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

.....
Ing. Jakub Svoboda
předseda představenstva
STRABAG Rail a.s.

.....20.7.2023.....
Ing. Luboš Tomášek
člen představenstva
STRABAG Rail a.s.

.....25.7.2023.....
Ing. Roman Kocúrek

1. místopředseda představenstva
OHLA ŽS, a.s.

.....31.7.2023.....

Paolo Bee, MBA

2. místopředseda představenstva
OHLA ŽS, a.s.

PŘÍLOHA Č. 1

Rekapitulace ceny - změna dle Dodatku č. 11

Dětmarovice - Petrovice u K. - státní hranice PR, BC

Rekapitulace ceny díla dle Dodatku č. 11

Číslo objektu	Název objektu		Cena dle Dodatku č. 10 v Kč	Vícepráce ZL č. 62,79,85,86,89	Méněpráce ZL č. 85,86,89	Úprava cen v důsledku změn nákladů dle 13.8. koeficient 11,9%	Úprava cen v důsledku změn nákladů dle 13.8. koeficient 4,4%	Úprava cen v důsledku změn nákladů dle 13.8. koeficient 16,8 % ZL	Úprava cen v důsledku změn nákladů dle 13.8. koeficient 16,8 % základ	Cena dle Dodatku č. 11 v Kč
D.1 Železniční zabezpečovací zařízení (21-*)										
PS 41-21-01	ŽST Dětmarovice, úprava SZZ	52 511 256,05	56 337 385,28					415 095,11	2 571 633,46	59 324 113,85
PS 41-21-02	ŽST Dětmarovice, úprava ETCS	19 870 625,40	19 870 625,40						2 804,38	19 873 429,78
PS 43-21-01	Odb. Závada, úprava SZZ	20 032 635,04	20 591 232,90				74 937,22	32 604,87	231 662,56	20 930 437,55
PS 43-21-02	Odb. Závada, úprava ETCS	1 870 454,91	1 870 454,91						0,00	1 870 454,91
PS 45-21-01_A	ŽST Petrovice u Karviné, definitivní SZZ	310 236 858,58	328 379 769,92				1 052,73	712,23	2 281 386,92	330 662 921,80
PS 45-21-01_B	ŽST Petrovice u Karviné, provizorní SZZ	21 762 281,11	22 076 453,85						203 580,47	22 280 034,32
PS 45-21-02	ŽST Petrovice u Karviné, úprava ETCS	16 286 861,98	16 287 563,07						0,00	16 287 563,07
PS 47-21-01	Odb. Koukolná, úprava SZZ	2 507 068,49	2 232 688,37						0,00	2 232 688,37
PS 47-21-02	Odb. Koukolná, úprava ETCS	322 594,56	322 594,56						382,42	322 976,98
PS 42-21-11	Odb. Závada - Dětmarovice, úprava TZZ	15 619 084,44	12 676 269,08				26 237,27	25 444,60	148 053,64	12 876 004,59
PS 42-21-12	Odb. Závada - Dětmarovice, úprava ETCS	657 969,97	657 969,97						0,00	657 969,97
PS 44-21-11	Petrovice u Karviné - Odb. Závada, TZZ	29 783 295,59	27 637 271,25				180 919,15	92 763,13	293 359,55	28 204 313,08
PS 44-21-12	Petrovice u Karviné - Odb. Závada, úprava ETCS	2 116 031,61	2 116 398,85						0,00	2 116 398,85
PS 46-21-11	Petrovice u Karviné - PR, TZZ	8 319 942,80	9 198 326,64						188 671,95	9 386 998,59
PS 47-21-11	Odb. Závada - Odb. Koukolná, úprava TZZ	14 123 534,01	12 237 746,48				27 675,46		0,00	12 265 421,94
PS 47-21-12	Odb. Závada - Odb. Koukolná, úprava ETCS	578 205,98	578 205,98						0,00	578 205,98
PS 99-21-41	CDP Pterov, úprava a doplnění zařízení ETCS a DOZ	51 659 941,80	51 843 922,70						434 868,10	52 278 790,80
PS 99-21-42	CDP Pterov, doplnění pracoviště provozních dispečerů	7 545 559,39	7 664 132,47						301 822,38	7 965 954,85
PS 99-21-43	PPV Bohumín, úprava a doplnění zařízení ETCS a DOZ	NEOCEŇOVAT	0,00						0,00	0,00
PS 44-21-61	Indikátor horkoběžnosti kol v km 289,375	95 332,87	95 332,87						9 346,44	104 679,31
D.2 Železniční sdělovací zařízení (22-*)										
PS 41-22-01	ŽST Dětmarovice, MK	3 199 511,90	3 937 542,11						141 801,84	4 079 343,95
PS 42-22-01	T.ú. Dětmarovice - Petrovice u Karviné, TK	9 097 488,49	12 461 787,23				129 464,90		1 978,09	12 593 230,22
PS 42-22-02	T.ú. Dětmarovice - Petrovice u K., přenosový systém, úprava a doplnění	487 720,90	3 280 855,66					249 316,45	42 091,99	3 572 264,10
PS 42-22-03	T.ú. Dětmarovice - Petrovice u K., úprava DOK	1 969 740,01	2 852 073,15						0,00	2 852 073,15
PS 45-22-01	ŽST Petrovice u K., MK	3 033 940,08	2 946 733,73						166 499,72	3 113 233,45
PS 46-22-01	T.ú. Petrovice u K. - státní hranice, DOK + TK	2 535 185,37	3 282 816,06						183 412,92	3 466 228,98
PS 47-22-01	Odb. Závada - odb. Koukolná, ochranný kabel	709 532,54	716 870,64						0,00	716 870,64
PS 41-22-11	ŽST Dětmarovice, EZS a LDP	284 249,89	296 350,33						1 213,65	297 563,98
PS 41-22-12	ŽST Dětmarovice, zapojovač, doplnění	195 566,48	195 566,48						1 564,53	197 131,01
PS 41-22-13	ŽST Dětmarovice, sdělovací zařízení, doplnění	608 709,87	785 608,80						0,00	785 608,80
PS 44-22-11	Zast. Závada, EZS a LDP	882 276,65	440 001,41						1 213,65	441 215,06
PS 45-22-11	ŽST Petrovice u K., EZS a LDP	477 490,27	603 886,67						15 818,40	619 705,07
PS 45-22-12	ŽST Petrovice u K., zapojovač, doplnění	195 566,48	204 171,41						0,00	204 171,41
PS 45-22-13	ŽST Petrovice u K., sdělovací zařízení, doplnění	1 297 811,95	1 759 942,95						10 374,91	1 770 317,86
PS 41-22-21	ŽST Dětmarovice, rozhlasové zařízení	270 114,08	249 932,26						0,00	249 932,26
PS 41-22-22	ŽST Dětmarovice, informační zařízení	11 876 165,85	9 635 347,11						1 079 471,63	10 714 818,74
PS 44-22-21	Zast. Závada, rozhlasové zařízení	156 591,03	163 959,21						18 364,52	182 323,73
PS 44-22-22	Zast. Závada, informační zařízení	2 235 865,53	2 194 234,43						316 871,93	2 511 106,36
PS 44-22-23	Zast. Závada, kamerový systém	2 469 000,47	2 971 322,80						0,00	2 971 322,80
PS 45-22-21	ŽST Petrovice u K., rozhlasové zařízení	290 511,15	249 457,64						0,00	249 457,64
PS 45-22-22	ŽST Petrovice u K., informační zařízení	11 227 243,02	11 046 782,88					19 899,12	30 139,50	11 096 821,50
PS 41-22-41	Žst. Dětmarovice, úprava DDTS ŽDC	989 986,45	1 168 484,57					4 429,32	15 289,45	1 188 203,34
PS 45-22-41	Žst. Petrovice u Karviné, úprava DDTS ŽDC	713 304,96	1 027 476,26					3 001,44	5 325,93	1 035 803,63
PS 99-22-01	ED Ostrava, úprava DDTS ŽDC	2 356 841,28	3 471 149,49					25 898,71	35 259,22	3 532 307,42
D.3 Silnoproudá technologie (23-*) včetně DŘT (26-*)										
PS 41-26-01	Žst. Dětmarovice, úprava DŘT	615 942,28	634 422,80						31 632,55	666 055,35
PS 41-26-02	TM Dětmarovice, úprava DŘT	3 366 585,22	3 514 378,75						0,00	3 514 378,75
PS 43-26-01	Odb. Závada, DŘT	1 513 632,32	1 579 895,92						0,00	1 579 895,92
PS 45-26-01	Žst. Petrovice u Karviné, úprava DŘT	2 020 138,03	2 108 687,88						0,00	2 108 687,88
PS 45-26-02	SpS Petrovice u Karviné, úprava DŘT	659 269,32	688 188,62						0,00	688 188,62

PS 99-26-01	ED Ostrava, úprava DŘT	2 592 638,01	2 699 223,95							25 615,52	2 724 839,47
PS 41-23-21	ŽST Dětmorovice, TM - NTS 22kV	11 512 972,15	12 006 003,18							51 007,65	12 057 010,83
PS 43-23-21	Odbočka Závada, TTS 22/0,4kV	7 494 258,34	7 815 246,35							33 421,49	7 848 667,84
PS 45-23-21	ŽST Petrovice u K., NTS 22kV a STS 22/0,4kV	14 195 814,06	14 778 164,59							159 930,96	14 938 095,55
PS 45-23-21.1	ŽST Petrovice u K., provizorní TS 22/0,4kV	1 127 014,09	1 127 014,09							23 514,32	1 150 528,41
PS 45-23-61	ŽST Petrovice u K., rozvodna nn	4 493 492,03	4 670 918,29							77 255,86	4 748 174,15
	D.4 Ostatní technologická zařízení (24-*)										
PS 41-24-01	ŽST Dětmorovice, výtahy k přístupu na nástupiště z podchodu	3 146 847,34	4 281 294,51							0,00	4 281 294,51
PS 45-24-01	ŽST Petrovice, výtahy k přístupu na nástupiště z podchodu	3 146 847,34	4 419 755,79							0,00	4 419 755,79
	E.1.1.1 Železniční svršek, E.1.1.1 Železniční spodek (33-*), E.1.2 Nástupiště (14-*), E.1.3 Železniční přejezdy (33-*)										
SO 41-33-01.1	ŽST Dětmorovice, železniční svršek	204 295 629,13	211 106 126,18	3 347 131,77	5 024 799,20			25 003,76	5 390 565,66	14 712 872,59	229 556 900,76
SO 41-33-01.2	ŽST Dětmorovice, železniční svršek, následná úprava GPK	NEOCEŇOVAT	5 915 256,46							0,00	5 915 256,46
SO 41-33-11	ŽST Dětmorovice, železniční spodek	75 290 433,70	76 844 750,72							3 278 956,45	80 123 707,17
SO 42-33-01.1	Dětmorovice-Odb. Závada, železniční svršek	48 652 264,66	56 760 416,29					183 585,56	4 383 724,47	706 202,26	62 033 928,58
SO 42-33-01.2	Dětmorovice-Odb. Závada, železniční svršek, následná úprava GPK	NEOCEŇOVAT	2 303 811,65							0,00	2 303 811,65
SO 42-33-11	Dětmorovice-Odb. Závada, železniční spodek	67 362 099,43	69 888 846,50							56 954,01	69 945 800,51
SO 43-33-01.1	Odbočka Závada, železniční svršek	34 974 210,21	39 321 435,09		324 952,51			31 848,42	446 012,78	387 253,60	39 861 597,38
SO 43-33-01.2	Odbočka Závada, železniční svršek, následná úprava GPK	NEOCEŇOVAT	811 534,50							0,00	811 534,50
SO 43-33-11	Odbočka Závada, železniční spodek	24 297 272,13	30 710 400,65							0,00	30 710 400,65
SO 44-33-01.1	Odb. Závada - Petrovice u K., železniční svršek	114 437 585,47	120 228 139,20					148 528,84	1 493 531,11	1 488 578,20	123 358 777,35
SO 44-33-01.2	Odb. Závada - Petrovice u K., železniční svršek, následná úprava GPK	NEOCEŇOVAT	4 873 900,13							0,00	4 873 900,13
SO 44-33-11	Odb. Závada - Petrovice u K., železniční spodek	106 905 060,34	133 277 558,32							453 976,31	133 731 534,63
SO 45-33-01.1	ŽST Petrovice u K., železniční svršek	242 975 543,20	278 639 669,02	3 284 208,35	4 865 027,68			821 371,35	1 763 910,12	6 046 041,21	285 690 172,37
SO 45-33-01.2	ŽST Petrovice u K., železniční svršek, následná úprava GPK	NEOCEŇOVAT	6 291 434,59							0,00	6 291 434,59
SO 45-33-11	ŽST Petrovice u K., železniční spodek	69 227 318,29	73 152 847,31							2 010 322,29	75 163 169,60
SO 46-33-01.1	Petrovice u K. - PR, železniční svršek	22 118 156,07	23 255 399,11	1 683 101,03	1 693 513,60				179 876,55	2 856 572,97	26 281 436,06
SO 46-33-01.2	Petrovice u K. - PR, železniční svršek, následná úprava GPK	NEOCEŇOVAT	1 129 472,36							0,00	1 129 472,36
SO 46-33-11	Petrovice u K. - PR, železniční spodek	5 187 258,49	31 049 287,03	334 693,83	1 796 402,58				1 586 776,12	637 142,94	35 404 302,50
SO 47-33-01.1	Odb. Koukolná - odb. Závada, železniční svršek	20 434 446,84	19 064 893,00					28 684,66		0,00	19 093 577,66
SO 47-33-01.2	Odb. Koukolná - odb. Závada, železniční svršek, následná úprava GPK	NEOCEŇOVAT	974 789,35							0,00	974 789,35
SO 47-33-11	Odb. Koukolná - odb. Závada, železniční spodek	12 260 698,94	17 763 489,78							0,00	17 763 489,78
SO 90-15-01	Dětmorovice-Petrovice u Karviné-státní hranice PR, výstroj trati	2 965 767,69	3 009 967,23	67 509,92						65 058,69	3 142 535,84
SO 41-14-01	ŽST Dětmorovice, nástupiště	11 962 318,75	11 977 595,29							1 473 769,34	13 451 364,63
SO 44-14-01	Zastávka Závada, nástupiště	3 086 330,29	3 218 560,26							9 351,62	3 227 911,88
SO 45-14-01	ŽST Petrovice u Karviné, nástupiště	20 770 120,41	17 909 249,53						45 276,51	0,00	17 954 526,04
SO 41-33-21	Přejezd P6513, km 285,035	2 752 031,99	2 752 722,18							445 800,84	3 198 523,02
SO 44-33-21	Přejezd P6514, km 287,734	3 114 945,53	3 166 926,56							312 352,13	3 479 278,69
SO 44-33-22	Přejezd P6515, km 289,404	1 841 464,72	1 868 565,87							203 702,45	2 072 268,32
SO 44-33-23	Přejezd P6516, km 289,600	1 786 024,35	1 812 957,13							182 463,40	1 995 420,53
SO 46-33-21	Přejezd P6517, km 291,785	2 981 963,29	2 981 963,29							473 191,72	3 455 155,01
SO 47-33-21	Přejezd P8291, km 0,687	796 986,48	831 721,43							0,00	831 721,43
	E.1.4 Mosty (20-*), propustky (21-*)										
SO 41-20-01	Železniční most č.6630 v km 284,364, podchod v Žst. Dětmorovice	17 348 411,63	22 772 683,64							0,00	22 772 683,64
SO 42-20-01	Železniční most č.5512 v km 286,258, most přes Olší	26 860 527,53	36 813 083,40					107 640,28	257 739,38	288 106,92	37 466 569,98
SO 42-20-91	Železniční most č. 5513 v km 286,355	331 446,93	1 106 120,08							0,00	1 120 897,44
SO 43-20-91	Železniční most č.5514 v km 286,676	3 798 204,11	3 745 572,87							62 075,99	3 818 794,47
SO 44-20-01	Železniční most č.5607 v km 287,372, most v ús. Odb. Závada-Dětmorovice	32 428 181,94	35 462 732,25							84 468,52	36 245 372,26
SO 44-20-92	Železniční most č.5608 v km 288,529	2 427 252,14	2 672 931,78							5 536,31	2 690 241,49
SO 44-20-93	Železniční most č.5609 v km 289,777	2 874 395,92	3 157 765,33							0,00	3 171 106,84
SO 45-20-91	Železniční most č.6670 v km 290,319	13 308 165,10	18 895 930,02							2 230 051,71	21 363 653,63
SO 45-20-01	Železniční most č.6672 v km 290,859, podchod v ŽST. Petrovice	5 592 041,46	6 606 210,60							23 568,99	6 653 755,62
SO 45-20-02	Železniční most č.6671 v km 290,936, v Žst. Petrovice	168 359 562,98	238 000 896,70					1 370 299,41		824 900,85	240 196 096,96
SO 46-20-01	Železniční most č.8141 v km 292,400, most v ús.Petrovice-st.hr.	29 130 062,40	32 920 893,92						933 765,90	4 341 042,56	38 195 702,38
SO 44-21-01	propustek v km 289,406	1 859 177,77	2 065 467,83					5 520,47		2 821,24	2 073 809,54
SO 45-21-01	propustek v km 291,493	9 479 641,86	11 151 377,11							53 224,70	11 204 601,81
SO 47-21-01	propustek v km 0,342	503 188,48	525 328,77							0,00	525 328,77
SO 47-21-02	propustek v km 0,883	597 594,95	621 137,01							0,00	621 137,01
SO 47-21-03	propustek v km 1,093	628 788,42	653 542,36							0,00	653 542,36
	E.1.5 Ostatní inženýrské objekty (63-*)										
SO 45-63-41	ŽST Petrovice u K., přeložky rozvodů VO	722 944,14	722 944,14							119 006,75	841 950,89

	E.1.6 Potrubní vedení (7*-*)								
SO 45-70-01	Rekonstrukce zatrubnění vodoteče v km 290,936	4 093 152,05	7 627 269,23			131 683,57		21 933,43	7 780 886,23
SO 45-75-01	Přeložka vodovodu v km 290,936	950 248,69	950 248,69					0,00	950 248,69
SO 45-72-01	ŽST Petrovice u K., přeložky rozvodů nn ČEZ	NEOCEŇOVAT	0,00					0,00	0,00
	E.1.8 Pozemní komunikace (3*-*)								
SO 43-30-01	Odb. Závada, přístupová komunikace k TD	1 689 257,43	1 755 045,11					0,00	1 755 045,11
SO 44-31-01	Zast. Závada, zpevněné plochy	465 341,29	465 341,29					9 999,45	475 340,74
SO 45-30-01	Úprava účelové komunikace v km 290,936	3 532 336,06	4 407 643,48				263 662,48	473 683,10	5 144 989,06
SO 45-31-01	ŽST Petrovice u K., zpevněné plochy	1 988 382,89	1 988 382,89					284 730,73	2 273 113,62
	E.1.9 Kabelovody, kolektory (44-*)								
SO 45-44-01	Žst. Petrovice u Karviné - kabelovod	26 656 284,50	30 041 835,37	852 070,30	70 560,32			0,00	30 823 345,35
	E.1.10 Objekty pro zajištění veřejného zájmu (83-*)								
SO 99-83-01.1	Kácení a náhradní výsadba - kácení dřevin	4 175 984,73	4 283 318,76	302 755,98				0,00	4 586 074,74
SO 99-83-01.2	Kácení a náhradní výsadba - náhradní výsadba	211 864,55	5 904 427,76					0,00	5 904 427,76
	E.2 Pozemní stavební objekty a technické vybavení pozemních stavebních objektů (4*-*)								
SO 41-40-01	Žst. Dětmorovice, stavební úpravy ve výpravní budově	1 627 569,80	4 190 558,29					0,00	4 190 558,29
SO 41-40-01.1	Žst. Dětmorovice, stavební úpravy ve výpravní budově - část ELEKTRO	76 637,97	234 551,98			2 880,21	18 311,32	0,00	255 743,51
SO 41-40-02	Žst. Dětmorovice, technologický domek v TM pro NS22kV	5 452 306,12	6 082 451,88			1 075,84	5 198,93	0,00	6 088 726,65
SO 41-40-02.1	Žst. Dětmorovice, technologický domek v TM pro NS22kV - část ELEKTRC	358 641,44	401 426,74			2 344,79		0,00	403 771,53
SO 43-40-01	Odb. Závada, technologický domek pro TS 22/0,4kV	3 407 336,10	4 100 537,47			23 870,71	671,54	0,00	4 125 079,72
SO 43-40-01.1	Odb. Závada, technologický domek pro TS 22/0,4kV - část ELEKTRO	262 039,11	284 751,38			1 153,66		0,00	285 905,04
SO 45-40-01	Žst. Petrovice, přístavba a stavební úpravy v technologické budově	6 543 781,78	9 192 261,89					0,00	9 192 261,89
SO 45-40-01.1	Žst. Petrovice, přístavba a stavební úpravy v technologické budově	1 007 201,07	1 398 697,66					77 036,39	1 475 734,05
SO 47-40-01	Technologický domek pro přejezd km. 0,687	331 118,00	758 792,52			26 033,82	1 469,95	0,00	786 296,29
SO 41-41-01	Žst. Dětmorovice, rekonstrukce zastřešení nástupiště	6 750 884,13	6 750 884,13					133 103,13	6 883 987,26
SO 44-41-01	Zast. Závada, Rekonstrukce nástupištních přístřešků v zastávce Závada	1 139 006,15	1 141 759,20					0,00	1 141 759,20
SO 45-41-01	Žst. Petrovice, rekonstrukce zastřešení nástupiště	1 762 600,27	1 796 242,50					0,00	1 796 242,50
SO 99-42-01	Mobiliář a drobná architektura	568 715,58	575 389,50					0,00	575 389,50
SO 41-43-01	ŽST Dětmorovice, orientační systém	452 036,00	452 036,00					65 011,70	517 047,70
SO 44-43-01	Zastávka Závada, orientační systém	101 840,43	101 840,43					0,00	101 840,43
SO 45-43-01	ŽST Petrovice u K., orientační systém	574 805,53	592 720,91					0,00	592 720,91
	E.3.1 Trakční vedení (35-0,3), E.3.7 Ukolejení vodivých konstrukcí (60-*)								
SO 41-60-01	ŽST Dětmorovice, trakční vedení	47 983 015,12	48 446 424,89				25 821,62	4 025 150,49	52 497 397,00
SO 41-60-02	ŽST Dětmorovice, zavěšení kabelu 22kV	2 598 247,67	2 643 553,14					0,00	2 643 553,14
SO 42-60-01	Dětmorovice - Petrovice u K., trakční vedení	117 421 011,60	119 813 449,75					3 069 685,13	122 883 134,88
SO 42-60-02	Dětmorovice - Petrovice u K., zavěšení kabelu 22kV	2 203 142,38	2 270 173,99					0,00	2 270 173,99
SO 45-60-01	ŽST Petrovice u K., trakční vedení	122 473 631,78	150 707 403,69				3 261 068,25	5 397 916,01	159 366 387,95
SO 45-60-02	ŽST Petrovice u K., zavěšení kabelu 22kV	332 502,38	342 918,16					0,00	342 918,16
SO 46-60-01	Petrovice u K. - PR, trakční vedení	8 163 271,39	8 163 271,39					1 113 777,98	9 277 049,37
SO 47-60-01	Odb. Koukolná - Odb. Závada, trakční vedení	20 870 221,10	21 582 014,86					4 929,03	21 586 943,89
	E.3.4 Ohřev výměn (64-*)								
SO 41-64-01	ŽST Dětmorovice, úprava EOv	14 250 110,42	14 250 110,42					2 074 122,92	16 324 233,34
SO 43-64-01	Odbočka Závada, EOv	2 197 338,17	2 270 864,46					75 858,83	2 346 723,29
SO 45-64-01	ŽST Petrovice u K., EOv	25 049 721,74	25 895 053,97					947 415,12	26 842 469,09
	E.3.6 Rozvody vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů (63-*)								
SO 41-63-01	ŽST Dětmorovice, úprava osvětlení a rozvodů NN	11 021 381,85	11 326 785,99					1 693 525,73	13 020 311,72
SO 41-63-02	ŽST Dětmorovice, úprava osvětlení podchodu a nástupišť	4 237 365,13	4 237 365,13					278 321,66	4 515 686,79
SO 41-63-03	ŽST Dětmorovice, úprava DOÚO	1 067 052,56	1 068 218,87					156 648,45	1 224 867,32
SO 41-63-04	ŽST Dětmorovice, TM - úprava rozvodů NN a VN	880 325,37	911 415,04					113,45	911 528,49
SO 41-63-05	ŽST Dětmorovice, TM - úprava DOÚO	771 413,91	773 328,07					78 259,43	851 587,50
SO 42-63-06	Dětmorovice - Petrovice u K., kabel 22 kV	12 513 656,84	12 726 972,67					0,00	12 726 972,67
SO 43-63-01	Odbočka Závada, osvětlení	1 350 765,64	1 515 016,33			3 441,73		0,00	1 518 458,06
SO 44-63-01	Zastávka Závada, přípojka NN	2 558 450,41	2 665 242,68			316,68		36 236,73	2 701 796,09
SO 44-63-02	Zastávka Závada, úprava osvětlení a rozvodů NN	2 027 759,06	2 091 696,04					80 095,24	2 171 791,28
SO 45-63-01	ŽST Petrovice u K., venkovní osvětlení	12 394 225,48	13 212 718,08			12 115,44		37 704,20	13 262 537,72
SO 45-63-02	ŽST Petrovice u K., rozvody nn	6 135 458,38	6 377 974,78					53 647,49	6 431 622,27
SO 45-63-03	ŽST Petrovice u K., osvětlení podchodu a nástupišť	5 215 532,80	5 440 409,99					0,00	5 440 409,99
SO 45-63-04	ŽST Petrovice u K., DOÚO	2 897 605,85	3 003 040,80					0,00	3 003 040,80

SO 45-63-05	ŽST Petrovice u K., přeložky silnoproudých rozvodů	7 620 784,57	7 647 838,08						0,00	7 647 838,08
SO 45-63-06	ŽST Petrovice u K., rekonstrukce přípojky 22kV	3 761 089,67	4 064 516,48					127 667,71	404 303,70	4 596 487,89
SO 47-63-01	Odb. Koukolná - odb. Závada, úprava DOÚO	1 938 138,01	2 013 634,57						0,00	2 013 634,57
E.3.7 Ukolejnění kovových konstrukcí (61-*)										
SO 41-61-01	ŽST. Dětmorovice, ukolejnění kovových konstrukcí	3 339 213,53	5 273 092,98						190 280,23	5 463 373,21
SO 42-61-01	Dětmorovice - Petrovice u K., ukolejnění kovových konstrukcí	3 147 441,04	3 214 587,56						231 226,26	3 445 813,82
SO 45-61-01	ŽST. Petrovice u K., ukolejnění kovových konstrukcí	3 389 548,00	3 438 452,95						289 934,95	3 728 387,90
SO 46-61-01	Petrovice u K.-PR, ukolejnění kovových konstrukcí	654 656,67	654 656,67						102 740,26	757 396,93
SO 47-61-01	Odb. Koukolná-odb. Závada, ukolejnění vodivých konstrukcí	821 800,35	855 948,19						0,00	855 948,19
E.3.8 Vnější uzemnění (65-*)										
SO 41-65-01	ŽST Dětmorovice, TM - úprava uzemnění	266 317,66	271 559,46						24 464,05	296 023,51
SO 43-65-01	Odbočka Závada, uzemnění TTS 22/0,4kV	540 915,40	557 269,17						25 760,10	583 029,27
SO 45-65-01	ŽST Petrovice u K., úprava uzemnění TB	533 673,90	550 797,87						21 307,88	572 105,75
Všeobecný objekt (98)										
SO 98-98	Všeobecný objekt	24 362 108,33	22 231 270,27						0	22 231 270,27
Cena celkem		2 657 239 183,80	2 997 715 658,87	9 871 471,18	11 978 853,31	1 796 402,58	3 764 840,26	21 054 215,38	75 064 636,28	3 097 288 371,24