

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

ze dne 16.06.2023 v rámci veřejné zakázky pod názvem
„Revitalizace veřejného sportoviště Pastvisko – dětské hřiště“

Článek I Smluvní strany

1. Objednatel: **Město Břeclav**
Sídlo: náměstí T. G. Masaryka 42/3, 690 02 Břeclav
IČO: 00283061
DIČ: CZ00283061
Oprávněný zástupce: Bc. Svatopluk Peček, starosta
Kontaktní email: svatopluk.pecek@breclav.eu
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 19-1832780227/0100
na straně jedné jako objednatel (dále jen „**Objednatel**“)

a

2. Zhotovitel: **STROMMY COMPANY, s.r.o.**
Sídlo: Andělská Hora 143, 793 31 Andělská Hora
IČO: 01919652
DIČ: CZ01919652
Kontaktní e-mail: pavel.blaha@strommy.cz
Oprávněný zástupce: Ing. Radim Macháč, jednatel
- ve věcech smluvních: Ing. Radim Macháč, jednatel
- ve věcech technických: Ing. Pavel Bláha, ředitel
- ve věcech stavby: Jiří Vaca, vedoucí výroby
zapsaný v OR vedeném KS v Ostravě pod spis.zn oddíl C, vložka 56915
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 300748352/0300

(Objednatel a Zhotovitel dále také obecně jako „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě jako „**Smluvní strana**“)

Preambule:

Vzhledem k tomu, že

- (A) Smluvní strany uzavřely dne 16.06.2023 Smlouvu o dílo, předmětem které bylo zhotovení stavby pod názvem „**Revitalizace veřejného sportoviště Pastvisko – dětské hřiště**“ v rozsahu projektové dokumentace zpracované společností JANSPOURT PROJEKT, s.r.o., Dědina 447, 68354 Otnice, IČO: 06027504 včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „**Dílo**“);
- (B) v průběhu realizace stavby dospěly shodně obě strany k názoru, že výsadba alejových stromů v termínu dokončení Díla by nebyla vhodná, protože by nerespektovala vhodné agrotechnické lhůty pro výsadbu a bylo by vyšší riziko neujmutí dřevin i vyšší náklady Objednatele na péči o dřeviny. Dále Zhotovitel objednatel informoval o včasném nedodání akátového řeziva na výrobu částí prvků mobiliáře, ke kterému došlo nepředvídaně u výrobce řeziva (jedná se o řezivo z českého akátu) z důvodu výpadku dodávky. Vzhledem k poměrně krátkému termínu na realizaci Díla není možné takový výpadek v termínu vykrýt, proto Zhotovitel navrhuje posun termínu pouze pro část mobiliáře, které se výpadek týká;
- (C) vznesl Zhotovitel oprávněný požadavek na posun termínu Díla;

- (D) a zároveň se nejedná o podstatnou změnu podle § 222 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, která by umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně, měnila by ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele, nebo vedla k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky,
- (E) Smluvní strany si na základě shodné vůle přejí změnit § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů ustanovení Smlouvy,

dohodly se Smluvní strany na Dodatku č. 1 ke Smlouvě (dále jen „**Dodatek**“) v tomto znění:

Článek II **Předmět Dodatku**

1. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení čl. VI odst. 1. Smlouvy se ke dni účinnosti tohoto Dodatku v celém rozsahu ruší a nahrazuje se novým ustanovením čl. VI odst. 1. tohoto znění:

Zhotovitel je povinen předat kompletní Dílo nejpozději do 30.11.2023.

Z toho: dodávka a instalace mobiliáře do 30.09.2023

výsadba alejových stromů do 30.11.2023

Článek III **Závěrečná ujednání**

1. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento Dodatek se vyhotovuje v elektronické formě, a každá Smluvní strana k němu připojuje v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, svůj kvalifikovaný elektronický podpis.
3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem přiložení elektronického podpisu poslední Smluvní strany a účinnosti dnem zveřejnění Dodatku vč. jeho příloh v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění Dodatku dle zákona o registru smluv zajistí zasláním správci registru smluv Objednatel. Smluvní strany vysloveně souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku v jeho plném rozsahu, včetně příloh v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ve smyslu zákona o registru smluv.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek před jejím podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

V Břeclavi dne dle el. podpisu

V Modřicích dne dle el. podpisu

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:


Bc. Svatopluk Pecek, starosta


Ing. Radim Macháček, jednatel

Doložka podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších

předpisů

Uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo bylo schváleno Radou města Břeclavi na schůzi č. 19 dne 9. 8. 2023 usnesením č. R19/23/29.

V Břeclavi dne dle el. podpisu



Bc. Svatopluk Pěček, starosta