

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

Smluvní strany

Statutární město Ostrava,
Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava-Moravská Ostrava

Příjemce:
Městský obvod Ostrava-Jih
Horní 791/3, Ostrava-Hrabůvka, PSČ 700 30
Zastoupený Bc. Martinem Bednářem, starostou

IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: KB a.s., Ostrava-Hrabůvka

Č. účtu: 19-9923050277/0100
KS:
VS:

dále jen „objednatel“

a

SV UNIPS s.r.o.
Bílovecká 106/9, Svinov, 721 00 Ostrava
Zastoupená Ing. Petrem Sedláčkem, jednatelem

IČO: 48391204
DIČ: CZ48391204
Peněžní ústav: Komerční banka a.s., pobočka Ostrava

Č. účtu: 3500950217/0100
KS:
VS:
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 6113

dále jen „zhotovitel“

čl. I. Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 23. 5. 2023 Smlouvu o dílo č. S/0659/2023/OBH, kterou se zhotovitel zavázal provést pro objednatele dílo – stavbu s názvem „Muzejní expozice, Slezská 390/13, Ostrava-Hrabůvka“ (dále jen „smlouva o dílo“).

čl. II. Obsah dodatku

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo:

1. V průběhu realizace byly zjištěny skutečnosti vyžadující úpravu položkového rozpočtu a změnu rozsahu díla, a to z důvodu realizace dodatečných nebo nových prací nad rámec položkového rozpočtu závazku dle smlouvy o dílo nutných k dokončení této zakázky, a z důvodu neprovádění některých prací. Tyto změny jsou doloženy přílohou č. 1 a přílohou č. 2, tohoto dodatku. V důsledku těchto změn se čl. III. odst. 1 smlouvy o dílo mění tak, že nově zní:

Cena za provedené dílo dle článku II. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

„Muzejní expozice, Slezská 390/13, Ostrava-Hrabůvka“	Cena bez DPH v Kč
Původní cena díla dle smlouvy o dílo	1 628 755,56
Dodatek č. 1- dodatečné nebo nové práce	376 478,13
Dodatek č. 1 – neprováděné práce	-143 296,68
Cena díla celkem vč. dodatku č. 1	1 861 937,01

2. V průběhu realizace bylo nutno z důvodu změn závazku ze smlouvy o dílo prodloužit termín provedení díla o 29 kalendářních dnů na 89 kalendářních dnů.

V důsledku této skutečnosti se čl. V. odst. 1. b) smlouvy o dílo mění následovně:

Termín provedení díla je časové období od zahájení realizace díla do jeho předání objednateli (dále též jako „lhůta realizace“). Zhotovitel se zavazuje dílo provést **do 89 kalendářních dnů** od zahájení realizace díla.

Aktualizovaný harmonogram realizace díla je přílohou č. 3 tohoto dodatku.

čl. III. Závěrečná ujednání

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek ke smlouvě o dílo před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
2. Tento dodatek smlouvy o dílo je vyhotoven ve dvou stejnopisech, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá ze stran obdrží jedno vyhotovení.
3. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá účinnosti dnem uveřejnění v centrálním registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
4. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.
5. Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním celého textu dodatku, a to včetně všech případných příloh a dodatků, v centrálním registru smluv, zřízeném dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru

smluv, je-li povinnost dodatek uveřejnit dána zákonem. Registr smluv je trvale veřejně přístupný a obsahuje údaje zejména o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselném označení smlouvy, o datu podpisu smlouvy. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené ve smlouvě o dílo včetně dodatku č. 1 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.

6. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – změnový list

Příloha č. 2 – položkový rozpočet

Příloha č. 3 – aktualizovaný harmonogram prací

O uzavření tohoto dodatku smlouvy o dílo rozhodla Rada městského obvodu Ostrava-Jih usnesením č. 1282/RMOB-JIH/2226/26 ze dne 10. 8. 2023.

Za objednatele

Datum: _____

Místo: Ostrava

Za zhotovitele

Datum: _____

Místo: _____

Bc. Martin Bednář
starosta

Ing. Petr Sedláček
jednatel