



TSKRP0052H5Q

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

na akci: „BBP Ke Lhoteckému lesu, č. akce 60243“

TSK hl. m. Prahy
Doručeno: 06.12.2016
TSK/43707/16
listy: 1 přílohy:
založil: Prikrylova Hana



tskpesf4fdb9

číslo smlouvy objednatele: 3/16/2400/53

číslo smlouvy zhotovitele: P - 1509/16

I. Smluvní strany

1. Objednatel: **Technická správa komunikací hl.m. Prahy**

Řásnovka 770/8, 110 15 Praha 1

IČ: 63834197

DIČ: CZ63834197

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č. ú.: 50024-5157-998/6000

zastoupená: Ing. Karlem Rezkem, investičním náměstkem (na základě pověření oprávněn rovněž k podpisu dodatku)

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Karel Rezek, investiční náměstek

- ve věcech technických: Ing. Ctibor Kocinger, vedoucí oddělení 2400

Ing. Michal Švadlenka, vedoucí oddělení 2200

2. Zhotovitel: **KO-KA s.r.o.**

Na Výšinách 16, 170 00 Praha 7

IČ: 25117297

DIČ: CZ25117297

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

Číslo účtu: 19-8857410267/0100

Zastoupená: Ing. Štěpánem Moučkou – jednatelem společnosti

Telefon: 224 355 444, 603 210 954

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Štěpán Moučka – jednatel společnosti

- ve věcech technických: Ing. Štěpán Moučka – jednatel společnosti

II. Předmět dodatku

Smluvní strany dnešního dne uzavírají v souladu s §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“) tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo „BBP Ke Lhoteckému lesu, č. akce 60243“, ze dne 19.5.2016 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je zhotovení projektové dokumentace v nezbytném rozsahu pro vydání stavebního povolení (DSP), resp. ohlášení stavby stavebnímu úřadu (DOS), v podrobnostech dokumentace pro provádění stavby (DPS), tj., projektová dokumentace stavby jednostupňová (DSJ/DSP + DPS), zajištění vyjádření správců inženýrských sítí a zajištění stavebního povolení, resp. ohlášení stavby na příslušném stavebním úřadu na akci „BBP Ke Lhoteckému lesu, akce č. 60243“.

Předmětem tohoto dodatku je změna čl. III. Smlouvy (Cena díla) a čl. V. Smlouvy (Termín provádění díla) z důvodu objektivně nepředvídatelných okolností v průběhu realizace díla nezapříčiněných zhotovitelem, spočívajících v nutnosti přisvětlení přechodů. Požadavek na přisvětlení byl doložen vyjádřením PČR.

Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na úpravě čl. III. Smlouvy (Cena díla) a V. Smlouvy (Termín provádění díla), jak níže uvedeno.

III. Změna čl. III. Smlouvy (Cena díla)

Čl. III. odst. 1 Smlouvy se mění takto (podrobně viz Příloha č. 1 – Soupis více prací):

Původní cena bez DPH:	129 712,00 Kč
DPH 21%:	27 240,00 Kč
Původní cena včetně DPH:	156 952,00 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 1 bez DPH:	30 900,00 Kč
DPH 21% :	6 489,00 Kč
Cena víceprací dle dod. č. 1 vč. DPH:	37 389,00 Kč
Cena celkem vč. dod. č. 1 bez DPH:	160 612,00 Kč
DPH 21%:	33 729,00 Kč
Cena celkem vč. dod. č. 1 vč. DPH:	194 341,00 Kč

IV. Změna čl. V. Smlouvy (Termín provádění díla)

Čl. V. odst. 3 Smlouvy se mění takto:

3. Dokončení díla tj. podání žádosti o SP, resp. OS a ÚR do 31.3.2017

V. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl.m. Prahy (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl.m. Prahy, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku, vč. Smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejnění těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.

4. Tento Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dva stejnopisy a Zhotovitel dva stejnopisy.
5. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku, že s jeho obsahem souhlasí, a že Dodatek uzavírají svobodně a vážně, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne: 29.11.2016

za objednatele:

..

investiční náměstek

za

..

jednatelem společnosti

ko-ka® projektová a inženýrská kancelář
Kancelář : Tel.: 233 321 234
Thákurova 7 Fax: 233 320 329
166 29 Praha 6 DIČ: CZ25117297