

**DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO SML-00001-2022-942
„DRŽKOVSKÝ POTOK, KM 0,000 – 0,800“****Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený: [redacted] blast povodí Moravy,

na základě Pověření ze dne 30. 12. 2022

Ve věcech technických jedná :

Tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

Tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

Tel. [redacted], e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Hradec Králové,
č. ú. : 26300511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

NATRIX VZ, s.r.o.

se sídlem Řádky 328, 696 02 Ratíškovice

IČO: 276 78 695

DIČ: CZ27678695

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 51299

zastoupená Ing. Antonínem Žídkem, jednatelem

ve věcech technických jedná: Ing. Antonín Židek, autorizovaný stavbyvedoucí
tel. [redacted] 0, e-mail: [redacted]bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s., pobočka Hodonín,
číslo účtu: 5199876001/5500

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo SML-00001-2022-942 „Držkovský potok, km 0,000 – 0,800“ (dále jen „*dodatek*“):

I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 28. 2. 2022 smlouvu o dílo SML-00001-2022-942 „Držkovský potok, km 0,000 – 0,800“ (dále jen „smlouva“). V průběhu provádění díla se vyskytla potřeba méněprací, které při uzavírání smlouvy nemohla ani jedna ze stran předvídat. Jedná se o tyto méněpráce:

Méněpráce spočívají v neprovádění předsazení základu opěrné zdi na LB v km 0,314 - 0,355.

Po odtěžení sedimentů v předmětném úseku a po provedení sond kolem základu a prohlídky stavu opěrné zdi bylo zjištěno, že stav základu i tělesa opěrné zdi je v podstatně lepším stavu, než uvažovala PD. Současně bylo zjištěno, že základ opěrné zdi tvořený kamenným zdívem na MC je předsazen o cca 30-40 cm do koryta vodního toku a je v celém úseku v neporušeném stavu.

Na základě těchto zjištění rozhodl zástupce objednatele (TDS) o neprovádění předsazení základu v daném úseku. Opěrná zeď byla pouze pomístně přespárována a bylo pomístně opraveno poškozené zdivo v kubaturách uváděných v PD. Veškeré změny jsou uvedeny ve změnovém listu, který tvoří je přílohou tohoto dodatku.

Cena za dílo dle smlouvy bez DPH	12.798.440,60 Kč
----------------------------------	------------------

Méněpráce dle Dodatku č. 2 bez DPH	- 240.979,83 Kč
------------------------------------	-----------------

<u>Celková cena díla vč. víceprací a méněprací bez DPH</u>	<u>12.557.460,77 Kč</u>
---	--------------------------------

II.

Změna smlouvy

1. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně smlouvy tak, že čl. III. odst. 1 smlouvy se nahrazuje novým zněním takto:

*„Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **12 557 460,77 Kč** bez DPH (slovy: dvanáct milionů pět set padesát sedm tisíc čtyři sta šedesát korun českých a sedmdesát sedm haléřů bez DPH). DPH bude připočtena ve výši dle příslušného právního předpisu (zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů), vznikne-li k její úhradě povinnost. Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.“*

III.

Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem nezměněna.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Obě smluvní strany jsou s uveřejněním dodatku včetně metadat srozuměny a dohodly se, že zveřejnění dodatku v registru smluv zajistí objednatel.

3. Dodatek č.2 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 1 vyhotovení dodatku.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání jako projev jejich svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně. Na důkaz uvedeného připojují své vlastnoruční podpisy.
5. Nedílnou součástí dodatku č. 2 jsou tyto přílohy:
Příloha č.1 – Položkový rozpočet zhotovitele na méněpráce
Příloha č. 2 – změnový list



Ve Vsetíně , dne

V, dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....


 Správy toků oblast povodí Moravy
Lesy České republiky, s.p.

.....

Ing. Antonín Žídek
jednatel
NATRIX VZ s.r.o.