

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

Objednatel: město Náchod, Masarykovo nám.40, 547 61 Náchod, IČO 00272868

Zhotovitel: STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 – Jinonice, IČO 60838744.

Zakázka: Oprava MK ul. Na Horním konci, Náchod, k.ú. Běloves

Objekt: SO 101 - Zpevněné plochy

Požadavek změny stavby oproti projektové dokumentaci

Evid. číslo: 1

Navrhuje: Objednatel, zhotovitel

Datum: 13.06.2023

Popis a zdůvodnění změny:

Vzhledem k průběhu realizace stavby a podmínkám na staveništi byly zástupci objednatele a zhotovitele dohodnuty následující změny:

- po odfrézování vrstvy živice byla na základě provedených sond zjištěna vrstva šterku 32 - 63 mm v tl. cca 50 cm, vrchních 20 cm v provedení asfaltové penetrace,
- na základě této skutečnosti byly provedeny statické zkoušky s výsledkem kolem 100 MPa,
- bylo potvrzeno, že lemující žulový obrubník bude ponechán, dle potřeby bude lokálně doplněn a předlážděn, v délce cca 125 m bude žulový obrubník z kostek doplněn z materiálu objednatele,
- z důvodu nevyhovující výškové nivelety asfaltové penetrace vůči žulové obrubě bude celoplošně odebráno 20 cm stávajícího podkladu a nahrazeno 10 cm ŠD 0 - 32, následně bude provedena živice dle SOD,
- odtěžený materiál (šterk, penetrace, zbytky asfaltů) budou uloženy na deponii objednatele.
- zhotovitel provede kontrolu výšky jehel vodovodních přípojek, v případě potřeby budou sníženy do budoucí nivelety komunikace,
- na začátku úpravy vlevo bude protažen silničního obrubník se snížením na cca 4 cm za stávající vjezd k čp. 22, předlážděna část vjezdu, oprava římsy čela vtoku vodoteče (z materiálu objednatele) a zhotovení zpevněné plochy ze zatravnovacích dlaždic mezi chodníkem a plotem od přechodu pro chodce ke vjezdu k čp. 22

Vliv na dodržení termínu:

ne

Jiné vlivy:

ne

Kalkulace změny ceny*):

*) V případě nedostatku místa přiložte samostatný rozpočet

**)

Nárůst (+) Úspora (-)

Pozice	Položka	Popis	MJ	Množství	Celková cena bez DPH	Celková cena včetně DPH **)
		méněpráce			-1 352 925,68	-1 637 040,07
		vícepráce			1 060 807,80	1 283 577,44

Celková změna ceny:

-292 117,88

-353 462,63

Přílohy: Rozpočty ke ZL č.1

Schválil:

Objednatel

**Zástupce
objednatele
ve věcech
technických**

Datum:

Datum:

Zhotovitel

Datum: