

DODATEK Č. 2

ke Smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, autorského dozoru a koordinátora BOZP po dobu přípravy stavby uzavřené dne 10.3.2023

(dále jen „dodatek“)

I.

Smluvní strany

1. Domov Odry, příspěvková organizace

se sídlem: Hranická 410/56, Odry, 742 35
zastoupena: Ing. Pavlínou Koláčkovou, ředitelkou
IČO: 48804894
DIČ: CZ48804894 neplátce DPH

bankovní spojení: [REDAKCE]

číslo účtu: [REDAKCE]

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 856

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:

Ing. Pavlína Koláčková, tel.: [REDAKCE]

(dále jen „objednatel“)

2. Obchodní firma PRINEX GROUP s.r.o.

se sídlem: Masarykovo nám. 46/11, 742 35 Odry
zastoupena: Ing. Petrem Balšínkem
IČO: 26818841
DIČ: CZ26818841

bankovní spojení: [REDAKCE]

číslo účtu: [REDAKCE]

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C27600

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Ing. Petr Balšínek, tel.: [REDAKCE]

(dále jen „zhotovitel“)

II.

Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 10.3.2023 smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“) jejímž účelem je zajištění veškerých dokumentů a úkonů nezbytných pro řádný a bezpečný průběh realizace stavby „**Požárně bezpečnostní řešení v objektech Domova Odry**“ (dále jen „stavba“) a předmětem je zpracování kompletní projektové dokumentace stavby a její projednání s dotčenými orgány státní správy (dále také jako „DOSS“) a účastníky územního a stavebního řízení (dále jen „dílo“). Dne 14.3.2023 byl ke smlouvě uzavřen dodatek č. 1.
2. Smluvní strany konstatují, že zhotovitel podal žádost o stanovisko HZS v dostatečné lhůtě před uplynutím doby pro provedení 2. části díla, nicméně z důvodu úprav podmínek a

vyjasnění požadavků na zpracování PBR pro vydání souhlasného stanoviska ze strany HZS nelze splnit termín pro předání 2. části díla. Vzhledem k náročnosti projektu bylo nutno ze strany Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, územní odbor Nový Jičín požádat o součinnost kolegy z Krajského ředitelství Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje. Z důvodů projednávání a ujasňování požadavků ze strany HZS MS kraje, územní odbor Nový Jičín dojde k prodlevě vyhotovení požárně bezpečnostního řešení dle požadavků HZS a následné nemožnosti dodržení termínu stanoveného smlouvou.

3. Dále smluvní strany konstatují, že v průběhu zpracování projektové dokumentace bylo zjištěno, že není třeba provádět radonový průzkum, z čehož vyplývá snížení ceny za 1. část díla.

III. Změna smlouvy

S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy:

1. Článek VII odst. 1 smlouvy se mění a nově zní:
 1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Části díla		Cena bez DPH (v Kč)	DPH 21 % (v Kč)	Cena včetně DPH (v Kč)
1. část	Zaměření a DSS (čl. III odst. 2 bod 2.1 smlouvy)	157 800	33 138	190 938
	Průzkumy (čl. III odst. 2 bod 2.2 smlouvy)			
	stavebně-technický průzkum	30 000	6 300	36 300
	inženýrsko-geologický	5 000	1 050	6 050
	1. část celkem	192 800	40 488	233 288
2. část	Dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení (čl. III odst. 2 bod 2.3 smlouvy)	197 700	41 517	239 217
	2. část celkem	197 700	41 517	239 217
3. část	Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS) (čl. III odst. 2 bod 2.4 smlouvy)	290 000	60 900	350 900
	3. část celkem	290 000	60 900	350 900
Cena celkem		680 500	142 905	823 405


2. Článek IV odst. 1 písm. b) smlouvy a nově zní:

DUSP dle čl. III odst. 2 bod 2.3 této smlouvy (2. část díla) do **150 dnů** ode dne převzetí 1. části díla;

IV. Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dodatku dojde druhé smluvní straně, nestanoví-li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), jinak. V takovém případě nabývá dodatek účinnosti nejdříve dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

V Odrách dne 4.8.2023




DOMOV ODŘY
níspěvková organizace
Hrabůvka 410/58 742 35 Ugg

Za objednatele

Ing. Pavlína Koláčková, ředitelka

V Odrách dne 7.8.2023



Ing. Petr Balšínek, jednatel společnosti

