

**DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo akce
„Grébovka, zajištění svahu, č. 1128“**

číslo smlouvy objednatele: 3/23/6000/036/1

PID: TSKAX0015JPI

**I.
Smluvní strany**

1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Sídlo: Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7 - Holešovice

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: MS v Praze, sp. zn. B 20059

bankovní spojení: PPF banka a.s.

číslo účtu: 2023100003/6000

zastoupení: Při podpisu tohoto dodatku je oprávněn zastupovat objednatele na základě zmocnění uděleného představenstvem, Ing. Josef Richtr, místopředseda představenstva.

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:

xxxxxxxxxx, vedoucí oddělení řízení a koordinace oprav

xxxxxxxxxxxxxxxxxx, technik oddělení řízení a koordinace oprav

a

2. Zhotovitel: ZAKLÁDÁNÍ GROUP a.s.

sídlo: Thámova 181/20, 186 00 Praha 8

IČO: 61858013

DIČ: CZ61858013

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 2664

bankovní spojení: ČSOB

číslo účtu: 800 464 583/0300

kteřou zastupují: Ing. Zdeněk Rataj, předseda představenstva a

Ing. Zdeněk Studený, člen představenstva

**II.
Předmět Dodatku**

1. Smluvní strany dnešního dne uzavírají tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě o Dílo číslo. sml. Objednatele 3/23/6000/036 a číslo sml. Zhotovitele 20038 pro akci „Grébovka, zajištění svahu, č. 1128“ ze dne 24.4.2023 (dále jen „Smlouva“).

Předmětem tohoto Dodatku je změna čl. 5. Smlouvy (Cena díla a platební podmínky) z důvodu provedení nezbytných a nepředvídatelných dodatečných stavebních prací, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy, nebyly Objednateli před uzavřením Smlouvy známy a zároveň nejsou závislé na vůli Zhotovitele (vícepráce). Dále je předmětem tohoto Dodatku odpočet předpokládaných položek dle Smlouvy, které nebylo nutno vzhledem k nastalým okolnostem v rámci provádění díla realizovat (méněpráce).

Zdůvodnění změn:

Navrhované změny reflektují skutečně provedené více a méně práce v rámci realizace zakázky na zajištění havarijního stavu svahu. Provedené práce nad rámec zasmluvněného rozpočtu bylo nutné provést, aby zůstala zachována kvalita prováděného Díla. Budovaná pilotová stěna bude trvalým podpurným prvkem svahu.

VÍCEPRÁCE:

Vícepráce spočívají v narovnání rozpočtu dle skutečně provedených prací oproti vysoutěženému rozpočtu.

MÉNĚPRÁCE:

Méně práce reflektují odečty na položkách, které nebylo nutné čerpat v plném rozsahu tak, jak bylo zamýšleno před zahájením stavebních prací.

Všechny změny jsou zapsány v deníku stavby a jsou odsouhlaseny zástupci zúčastněných stran.

O vícepráce a méně práce z této změny plynoucí je upravena cena díla. Soupis víceprací tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

III.

Změna čl. 5. Smlouvy (Cena díla a platební podmínky)

1. Čl. 5. odst. 5.1. Smlouvy se v rámci ceny za dílo mění takto:

Cena dle SOD bez DPH	5 746 697,00 Kč
Cena víceprací dle Dodatku č. 1	1 683 742, 00 Kč
Cena méně prací dle Dodatku č. 1	- 1 432 389, 00 Kč
Celková cena dle SOD vč. Dodatku č. 1 bez DPH	5 998 051, 00 Kč

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti jeho zveřejněním registru smluv.
3. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
4. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
5. Tento Dodatek je sepsán v pěti vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tři vyhotovení obdrží Objednatel, dvě vyhotovení Zhotovitel. V případě, že je Dodatek uzavírán elektronicky za využití uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno vyhotovení Dodatku, na kterém jsou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců Smluvních stran.

6. Součástí tohoto Dodatku je příloha: a) Příloha č. 1 - Soupis víceprací a méněprací
7. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho přílohy, že s jeho obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

Přílohy:

- 1) Příloha č. 1 – Soupis víceprací a méněprací

V Praze dne:24.7.2023

**Za Technická správa komunikací
hl. m. Prahy, a.s.:**

Za ZAKLÁDÁNÍ GROUP, a.s.:

.....
Ing. Josef Richtř
místopředseda představenstva

.....
Ing. Zdeněk Rataj
Předseda představenstva

.....
Ing. Zdeněk Studený
Člen představenstva

Příloha č.1