

Dodatek č. 1 ke kupní smlouvě

Číslo smlouvy kupujícího: 748/2023
Číslo smlouvy prodávajícího: 23_0B20_004

(dále jen „smlouva“)

Smluvní strany:

kupující: **Povodí Vltavy, státní podnik**
sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
oprávněn k podpisu smlouvy
a k jednání o věcech smluvních: [redacted], ředitel sekce technické
oprávněni jednat o věcech technických: [redacted], ředitel sekce technické
[redacted], vedoucí oddělení realizace investic
[redacted], referent oddělení realizace investic

IČO: 70889953
DIČ: CZ70889953
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: [redacted]
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594
tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

(dále jen „kupující“)

a

prodávající: **MERCI, s.r.o.**
sídlo: Brno – Slatina, Hvězdoslavova 1192/55b, PSČ 627 00
oprávněn k podpisu smlouvy: RNDr. Libor Reichstädter, CSc, jednatel
oprávněn jednat o věcech smluvních: RNDr. Libor Reichstädter, CSc, jednatel
oprávněna jednat o věcech technických: [redacted]

IČO: 46966447
DIČ: CZ46966447
bankovní spojení: ČSOB, pobočka Brno
číslo účtu: [redacted]
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 6817
tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

(dále jen „prodávající“)

I.

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1, ke kupní smlouvě na akci: „**Pracoviště LCMS – HRMS Plzeň – vnitřní vybavení**“ ze dne 4. 4. 2023.
2. Důvodem změny kupní ceny a prodloužení doby plnění je skutečnost, která byla zjištěna v květnu při fyzickém zaměření rozměrů laboratorních místností po zahájení probíhajících stavebních úprav pracoviště LCMS – HRMS.
3. Tento dodatek č. 1 mění a doplňuje výše uvedenou kupní smlouvu v Článku II. a v Článku V. následujícím způsobem:

II.

Článek III. smlouvy „Kupní cena“ odst. 2.1 nově zní:

2.1 Kupní cena je sjednána dohodou, na základě cenové nabídky č. PVL-07062023 – oceněného položkového rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, a činí:

Cena dle čl. II. kupní smlouvy (bez DPH).....	494 080,00 Kč
dodatečné práce dle dodatku č. 1 (bez DPH)	132 389,00 Kč
méněpráce dle dodatku č. 1 (bez DPH)	- 76 600,00 Kč
Celková kupní cena dle dodatku č. 1 (bez DPH).....	549 869,00 Kč

(slovy: pět set čtyřicet devět tisíc osm set šedesát devět korun českých).

III.

Článek V. smlouvy „Doba, způsob a místo plnění“ odst. 5.1 nově zní:

5.1 Prodávající se zavazuje dodat předmět koupě a předat jej kupujícímu za podmínek sjednaných v této smlouvě do **30. 9. 2023**.

III.

Ostatní ustanovení kupní smlouvy, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a beze změn.

Tento dodatek č. 1 ke kupní smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 ke kupní smlouvě uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha:
- příloha č. 1 – Položkový rozpočet ze dne 7. 6. 2023

V Praze dne

V Brně dne

kupující:

prodávající:

.....
ředitel sekce technické
Povodí Vltavy, státní podnik

.....
RNDr. Libor Reichstädter, CSc.
jednatel
MERCI, s.r.o.