

DOHODA O NAROVNÁNÍ KE SMLouvĚ O DÍLO NA STAVBU „VYBUDOVÁNÍ NÁVŠTĚVNICKÉHO CENTRA NA HRADĚ HUKVALDY (V RÁMCI AKCE „DOBUDOVÁNÍ INFRASTRUKTURY“)

I. Smluvní strany

1. Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace

se sídlem: Hluboká 66, 738 01 Frýdek-Místek
zastoupena: Mgr. Karin Vitáskovou, ředitelkou
IČO: 00095630
DIČ: CZ00095630 (neplátce DPH)
bankovní spojení: Komerční banka, a. s.
číslo účtu: [REDACTED]

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, vložka Pr 906

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:

Mgr. Karin Vitásková, [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

2. MH-STAVBY, s.r.o.

se sídlem: Axmanova 305/5, Svinov, 721 00 Ostrava
zastoupena: Ing. Daniel Martišovský, jednatel
IČO: 277 76 506
DIČ: CZ27776506
bankovní spojení: ČSOB, a.s.
číslo účtu: [REDACTED]

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C29410

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Ing. Daniel Martišovský [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

II. Základní ustanovení

1. Tato dohoda je uzavřena dle § 1903 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).
2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této dohody jsou v souladu se skutečností v době uzavření této dohody.
3. Smluvní strany uzavřely dne 14. 4. 2021 smlouvu o dílo na stavbu „Vybudování návštěvního centra na hradě Hukvaldy (v rámci akce „Dobudování infrastruktury“)" (dále též „stavba“). Dne 16. 4. 2021 uzavřely smluvní strany Dodatek č. 1 k uvedené smlouvě, dne 10. 12. 2021 uzavřely smluvní strany Dodatek č. 2 k uvedené smlouvě, dne 1. 9. 2022 uzavřely smluvní strany Dodatek č. 3 k uvedené smlouvě a dne 23. 11. 2022 uzavřely smluvní strany dodatek č. 4 k uvedené smlouvě.
4. Dle smlouvy mělo být dílo provedeno ve lhůtě 426 dnů, přičemž staveniště bylo předáno dne 7. 10. 2021. Na základě dodatku č. 4 ke smlouvě byla lhůta prodloužena o 50 dnů. V průběhu

Dohoda o narovnání ke Smlouvě o dílo na stavbu „Vybudování návštěvního centra na hradě Hukvaldy (v rámci akce „Dobudování infrastruktury“)"



realizace stavby docházelo dále ve smyslu čl. IV. odst. 3 smlouvy k omezení postupu prací vlivem nepříznivých klimatických podmínek, a to celkem v trvání 118 dnů. Po započtení těchto dnů mělo být dílo provedeno (tj. dokončeno a předáno) do 24. 5. 2023.

5. Ke dni 24. 5. 2023 však nemohl zhotovitel dílo dokončit a předat, neboť ze strany objednatele nebyl zajištěn dostatečný příkon elektrické energie, nezbytný k realizaci dokončovací elektromontážních prací silnoproudu a slaboproudu, a to včetně zprovoznění zařízení vzduchotechniky, měření a regulace a provedení veškerých provozních zkoušek. Dostatečný příkon byl ze strany objednatele zajištěn ke dni 12. 6. 2023.
6. Ke dni 12. 6. 2023 však zhotovitel rovněž nemohl dílo dokončit a předat, a to z důvodu přivalových dešťů, kdy došlo k zatečení do místností návštěvnického centra, v důsledku čehož zde byla naměřená vysoká vlhkost, která činila až 83%. V důsledku toho opět nebylo možné předmětné montáže a zkoušky dokončit. Zhotovitel zajistil vysoušení místností a po dosažení odpovídající vlhkosti prostředí závěrečné montáže a zkoušky neprodleně realizoval.

III.

Narovnání

1. Dílo bylo zhotovitelem dokončeno dne 13. 7. 2023 a objednatelem převzato dne 27. 7. 2023.
2. Smluvní strany shodně konstatují, že zhotovitel splnil svůj závazek provést dílo ve sjednaném rozsahu, přičemž po dobu trvání překážek uvedených v čl. II odst. 5 a 6 této dohody není zhotovitel v prodlení s provedením díla.


IV.

Závěrečná ujednání


1. Tato dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dohody dojde druhé smluvní straně, nestanoví-li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), jinak. V takovém případě nabývá tato dohoda účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel.
2. Tato dohoda je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Osobní údaje obsažené v této smlouvě budou objednatelem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje objednatelem použity. Objednatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách objednatele www.muzeumbeskyd.com.

Ve Frýdku-Místku dne 15. 08. 2023

V Ostravě dne 21/8..... 2023



za objednatele
Mgr. Karin Vitásková
ředitelka Muzea Beskyd, příspěvkové
organizace



za zhotovitele

Ing. Daniel Martišovský
jednatel společnosti

MH-STAVBY, s.r.o.

Axmanova 305/5 3

721 00 Ostrava, Svinov

IČ: 27776506 - DIČ: CZ27776506

Dohoda o narovnání ke Smlouvě o dílo na stavbu „Vybudování návštěvnického centra na hradě Hukvaldy (v rámci akce „Dobudování infrastruktury“)

Příspěvková organizace
Moravskoslezského kraje



