

# Dohoda o finančním vypořádání části nároků na dodatečnou platbu – dílčí nárok I (claim č. 5)

## Objednatel:

### Správa železnic, státní organizace,

se sídlem Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1, Nové Město, IČO: 70994234, DIČ: CZ70994234  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupená: **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem generálního ředitele pro  
modernizaci dráhy, na základě „Pověření“ č. 2372 ze dne 26. 02. 2018

(dále jen „Objednatel“)

a

## Zhotovitel:

### OHLA ŽS, a.s. (dříve OHL ŽS, a.s.)

se sídlem Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno, IČO: 46342796, DIČ: CZ46342796  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 695

zastoupená: **Ing. Romanem Kocůrkem**, 1. místopředsedou představenstva  
**Paolo Bee, MBA**, 2. místopředseda představenstva

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále společně jako „smluvní strany“,  
jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají tuto

## Dohodu o finančním vypořádání části nároků na dodatečnou platbu

(dále jen „dohoda“).

## PREAMBULE

1. Zhotovitel byl v zadávacím řízení vedeném pro zadání stavby Modernizace trati Sudoměřice – Votice (dále také jen „**Stavba**“) vybrán jako dodavatel s nejvhodnější nabídkou a Objednatel s ním dne 20. 3. 2018 uzavřel smlouvu o dílo na provedení Stavby, ev. č. Objednatele: E618-S-829/2018, ev. č. Zhotovitele: SOD00200136 (dále také jen „**smlouva o dílo**“).
2. Z důvodů absence pravomocných stavebních povolení k některým stavebním objektům a provozním souborům Stavby nemohl Zhotovitel na těchto dotčených SO/PS započít se stavebními pracemi ve stanovených termínech. Ve vztahu k některým SO/PS zároveň předložená projektová dokumentace Objednatele vykazovala určité nepřesnosti a neúplnosti.

3. Oznámením claimu č. 5 doručeném dne 16. 7. 2018, označeném jako 0045/OUT/SŽDC/SUVO, Zhotovitel oznámil výše uvedená chybějící stavební povolení dílčích SO/PS. Následně dne 18.01.2019 Zhotovitel oznámil claim č. 11, který se týkal neobdržení podkladů pro přípravu návrhu Variace, týkající se zapracování nepřesností a neúplnosti projektové dokumentace včetně zapracování požadavků obce Mezno a dalších dotčených subjektů. V této souvislosti Správce stavby zaslal dne 18.02.2019 svůj Pokyn správce stavby č. 7 na provedení díla podle zaslané modifikované výkresové dokumentace.
4. Zhotovitel později rozdělil svůj claim č. 5 (claim č. 11) na dílčí nároky I, IV a V. Oznámením ze dne 18. 9. 2020 Zhotovitel upřesnil, že veškeré nároky uplatněné v rámci Stanovení dílčího nároku I souhrnně vztahuje k oznámenému claimu č. 5 a ve vztahu ke claimu č. 11 žádné nároky neuplatňuje. Předmětem této dohody je pouze dílčí nárok I (claimu č. 5).
5. V rámci konečného stanovení dílčího nároku I (claimu č. 5) předloženého ke dni 16. 6. 2020 Zhotovitel vyčíslil svůj nárok o celkové výše [REDAKCE] č bez DPH.
6. O dílčím nároku I (claimu č. 5) Zhotovitele rozhodl Správce stavby určením ze dne 30. 06. 2023 ve smyslu Pod-čl. 3.5 Obchodních podmínek Smlouvy tak, že dílčí nárok I (claimu č. 5) Zhotovitele je oprávněný a prokázaný částečně, a to co do výše **9 296 656.12 Kč bez DPH.**
7. Účelem této dohody je vypořádat mezi smluvními stranami na základě určení Správce stavby ze dne 30.06.2023 finanční závazky z dílčího nároku I (claimu č. 5), o nichž Správce stavby rozhodl, že jsou oprávněné a prokázané, a v rozsahu tohoto rozhodnutí Správce stavby vzájemně narovnat práva plynoucí ze smlouvy o dílo.

## I.

1. Předmětem narovnaní v této dohodě je narovnaní finančních závazků smluvních stran z dílčího nároku I (claimu č. 5), o nichž Správce stavby rozhodl, že jsou oprávněné a prokázané, a v rozsahu tohoto rozhodnutí Správce stavby vzájemně narovnat práva plynoucí ze smlouvy o dílo.
2. V rámci dílčího nároku I (claimu č. 5) byly Zhotovitelem předloženy a uplatněny následující nároky:

Název kapitoly	Nárokovaná částka
Náklady na nájemné za pozemky I	[REDAKCE]
Správní režie	[REDAKCE]
Přiměřený zisk	[REDAKCE]
<b>Celkem uplatněno</b>	<b>[REDAKCE] DPH<sup>1</sup></b>

<sup>1</sup> Zhotovitel v rámci stanovení celkového finančního nároku provedl početní chyby, které mají za následek rozdílný výsledek uplatněného celkového nároku Zhotovitele a součtu jednotlivých dílčích podkapitol nároku.

## II.

1. S odkazem na výše uvedené vypořádávají smluvní strany své finanční závazky popsané v čl. I. této dohody následujícím způsobem.
2. Nárok Zhotovitele za „Náklady na nájemné za pozemky I“ Objednatel potvrzuje a určuje k výplatě částečně, tj. co do výše [REDACTED] **DPH.**
3. Nárok Zhotovitele za „Správní režii“ Objednatel potvrzuje a určuje k výplatě částečně, tj. co do výše [REDACTED] **bez DPH.**
4. Nárok Zhotovitele za „Přiměřený zisk“ Objednatel potvrzuje a určuje k výplatě částečně, tj. co do výše [REDACTED] **bez DPH.**
5. Příslušné části dílčích nároků Zhotovitele uvedených výše v článku I. této dohody Objednatel uhradí v částce **9 296 656,12 Kč bez DPH.**
6. Zhotovitel toto vyrovnání finančních nároků uvedených v článku I. této dohody potvrzuje a souhlasí s ním.
7. Zhotovitel dále konstatuje, že nesouhlasí s rozhodnutím Správce stavby ze dne 30.06.2023 v rozsahu, v jakém příslušné dílčí nároky zamítá jako neoprávněné a/nebo neprokázané, a i nadále tyto své dílčí nároky (jejich části) považuje za oprávněné a prokázané. **V tomto rozsahu Zhotovitel považuje věc za spor týkající se rozhodnutí Správce stavby ve smyslu Pod-článku 20.5 Obchodních podmínek smlouvy o dílo a smluvní strany konstatují, že tato dohoda se na ně nevztahuje.**

## III.



1. Částku finančního narovnání dle článku II. odst. 5 této dohody, ve výši 9 296 656,12 Kč bez DPH uhradí Objednatel Zhotoviteli na základě výzvy, která bude mít obdobné náležitosti, jaké byly ohledně faktur sjednány ve smlouvě o dílo.
2. Vyzvat Objednatele k úhradě částky finančního narovnání fakturou je Zhotovitel oprávněn po účinnosti této dohody.
3. Částka finančního narovnání je splatná do 56 dnů poté, co Objednatel obdrží fakturu zaslanou Zhotovitelem.

## IV.

1. Tato dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této dohody v registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., (zákon o registru smluv), v platném znění. Zveřejnění provede Objednatel.
3. Tato dohoda je uzavírána v elektronické podobě písemné formy.

**Objednatel:**


V Praze (datum dle el. podpisu)

   
14.08.2023 13:39  
Podepsáno elektronicky

**Ing. Mojmír Nejezchleb**  
náměstek generálního  
ředitele pro modernizaci  
dráhy  
**Správa železnic,  
státní organizace**

**Zhotovitel:**

V Praze (datum dle el. podpisu)

  
Digitální podpis:  
28.07.2023 11:51:48

**Ing. Roman Kocúrek**  
1. místopředseda  
představenstva  
**OHLA ŽS, a.s.**

   
Digitální podpis:  
28.07.2023 12:08:49

**Paolo Bee, MBA**  
2. místopředseda  
představenstva  
**OHLA ŽS, a.s.**