

č. 10315/23

04 0376/2020

#### Dodatek č. 4

### ke Smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti na realizaci stavby

#### „Přednádražní prostor - I. etapa – Vsetín – DSP a DPS“ uzavřené mezi smluvními stranami:

Číslo smlouvy o dílo – objednatel: 0376/2020 (město Vsetín) a SML/0459/20 (ŘSZK)

Číslo smlouvy o dílo – zhotovitel: 2020/0531

#### I.

#### SMLUVNÍ STRANY

##### 1) OBJEDNATEL město Vsetín

se sídlem: Svárov 1080, 755 01 Vsetín

IČO: 00304450

DIČ: CZ00304450

zastoupená: Jiřím Čunkem, starostou

(dále jako „Objednatel“)

##### OBJEDNATEL

Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace (dále jen „ŘSZK“)

se sídlem: K majáku 5001, 761 23 Zlín

IČO: 70934860

DIČ: CZ70934860

zastoupená: Ing. Bronislavem Malým, ředitelem

(dále jako „Objednatel“)

a

##### 2) ZHOTOVITEL HBH Projekt spol. s r.o.

se sídlem: Kabátníkova 216/5, 602 00 Brno

IČO: 44961944

DIČ: CZ44961944

Bankovní spojení: 

Číslo účtu: 

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 3996

zastoupená: Ing. Radovanem Hrnčířem, ředitelem a jednatelem společnosti

(dále jako „Zhotovitel“)

## II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že spolu dne 2. 7. 2020 uzavřely smlouvu o dílo číslo objednatele 0376/2020 (město Vsetín) a SML/0459/20 (ŘSZK), číslo zhotovitele 2020/0531, na jejímž základě zhotovitel vypracuje pro objednatele dokumentaci a zajistí výkon inženýrské činnosti na realizaci stavby „Přednádražní prostor – I. etapa – Vsetín – DSP a DPS“ (dále jen „Smlouva“).
2. Předmětem Dodatku č. 4 je zajištění činnosti výkonu autorského dozoru při realizaci stavby „Přednádražní prostor – I. etapa – Vsetín – DSP a DPS“ a také zasmulvnění víceprací, které vzešly z připomínkového řízení ke konceptu etapy I. B stavby (DPS), kde Objednatel požadoval nad rámec Smlouvy dopracovat tyto činnosti:
  - 1) Vyhodnocení tzv. indikátorů pro poskytnutí dotace, a to včetně příslušných Výkazů výměr v rozsahu ploch uznatelných pro poskytnutí dotace.
  - 2) Rozšíření Info-systému pro cestující (SO 450) a to o panely umístěné v Nákupní galerii, resp. podzemního parkoviště (nám. J. Šulákové).
  - 3) Úpravy PD dle požadavků, které vzešly z aktuálního projednání s útvary dráhy (hlasové pokyny, hlas. majáčky apod).
  - 4) Vícetisky pro etapu I.A a I.B.
3. Vícepráce k Dodatku č. 4 jsou podrobně specifikovány v Cenové nabídce ze dne 7. 6. 2023, která je přílohou č. 2 tohoto Dodatku.
4. Autorský dozor bude vykonáván po dobu stavby (předpoklad 36 měsíců) v hodinové sazbě 1000 Kč bez DPH (vč. času stráveného na cestě) + 9 Kč/km. Za výkon autorského dozoru bude fakturováno čtvrtletně dle odsouhlaseného počtu hodin Objednatelem vyjma první faktury, která bude Objednateli vystavena jeden měsíc po výzvě Objednatele k zahájení autorského dozoru na částku 40 000 Kč bez DPH, kterou bude fakturováno 40 hodin činnosti související s pracemi souvisejícími se zahájením stavby.
5. Změna smlouvy ve smyslu zajištění služby výkonu autorského dozoru představuje vyhrazenou změnu závazku ve smyslu § 100 odst. 3 zákona č. 134/2016 SB., o zadávání veřejných zakázek a bylo s ní uvažováno v čl. 3 odst. 2.7. Smlouvy. Dále změna smlouvy ve smyslu zajištění víceprací, které vyplynuly z připomínkového řízení ke konceptu etapy I. B stavby (DPS) se řídí ustanoveními ve smyslu § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

**III.**  
**ZMĚNA SMLOUVY**

1. Za tímto účelem se smluvní strany dohodly na změně níže uvedených ustanovení smlouvy.

**1.1 V původním znění článku I (Definice pojmů) smlouvy se doplňují a mění Milníky dle následujícího znění:**

<b>Milníky</b>	<p>Zahájení doby plnění: 5. pracovní den po nabytí účinnosti Smlouvy</p> <p><b>Milník pro zpracování DÚR :</b></p> <p>a) termín předání DÚR v rozpracovanosti vč. dokumentace bouracích prací bez záborového elaborátu v elektronické podobě na CD - do <b>31.03.2021</b></p> <p>b) termín podání kompletní žádosti pro ohlášení bouracích prací - do <b>2 měsíců</b> od odevzdání čistopisu DUSP nebo do předání majetkoprávních podkladů objednatel, podle toho, co nastane později</p> <p><b>Milník pro zpracování DUSP :</b></p> <p>a) termín předání konceptu DUSP v tištěné podobě v počtu 1 paré a v elektronické podobě na CD - do <b>30.04.2021</b></p> <p>b) souhrnné písemné stanovisko objednatel ke konceptu DUSP – do <b>30. 6. 2021</b></p> <p>c) termín odevzdání čistopisu DUSP v tištěné podobě v počtu 6 paré a v elektronické podobě na CD - do <b>9. 8. 2021</b></p> <p>d) termín podání kompletní žádosti o společné povolení: do <b>10. 8. 2021</b></p> <p>e) společné povolení do <b>11/2021.</b></p> <p><b>Milník pro zpracování DPS / DZS :</b></p> <p>a) Předání projektové dokumentace DPS /DZS vč. naceněného položkového rozpočtu s výkazem výměr k připomínkovému řízení objednateli - do <b>30. 11.2021</b></p> <p>b) Souhrnné písemné stanovisko objednatel ke konceptu DPS/DZS do <b>15.12.2021</b></p> <p>c) Zpracování připomínek k projektové dokumentaci pro provádění stavby a odevzdání čistopisu DPS/DZS vč. soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a naceněného položkového rozpočtu - do <b>10.01.2022</b> a současně protokolární předání projektové dokumentace;</p> <p><b>Milník pro zpracování příloh DPS, které se týkají vyčlenění částí 1A a 1B</b></p> <p>a) Předání přílohy DPS, která se bude týkat vyčlenění části pro etapu 1A – do <b>30. 11. 2022</b></p> <p>b) Předání přílohy DPS, která se bude týkat vyčlenění částí pro etapu 1B – do <b>do třech týdnů od uzavření dodatku č. 4i a předání podkladů od Objednatel.</b></p> <p><b>Rozhoduje okamžik, který nastane později. Po odevzdání konceptu bude dalších 14 dnů do vypracování čistopisu, a to od obdržení připomínek od Objednatel.</b></p> <p><b>Milník pro výkon autorského dozoru</b></p> <p>a) termín pro výkon autorského dozoru se bude shodovat s dobou realizace stavby. Zahájení výkonu autorského dozoru bude na vyzvu objednatel s předpokládaným výkonem autorského dozoru po dobu 36 měsíců, pokud bude realizace stavby delší, tak smluvní strany sjednají prodloužení.</p>
----------------	--

**1.2 Původní znění článku V (CENA DÍLA) smlouvy, odst. 1 se mění dle následujícího znění:**

1. Cena za řádně zhotovené a předané Dílo (zahrnující i Inženýrskou činnost) dle Smlouvy, je dohodnutou Cenou Díla smluvními stranami ve smyslu zák. č. 526/1990 Sb. o cenách, ve znění pozdějších předpisů a činí:

**9 636 050,- Kč (bez DPH)**

**(slovy: devět milionů šest set třicet šest tisíc padesát korun českých)**

Z toho tato Cena Díla činí částku pro:

Objednatele město Vsetín ve výši 8 012 450,-Kč bez DPH

Objednatele ŘSZK ve výši 1 623 600,- Kč bez DPH.

Cena za výkon autorského dozoru je stanovena v hodinové sazbě 1000 Kč bez DPH (vč. času stráveného na cestě) + 9 Kč/km

**1.3 Původní znění článku VI (PLATEBNÍ PODMÍNKY) smlouvy odst. 2 se doplňuje o písm. c).**

c) za výkon autorského dozoru bude odměna fakturována čtvrtletně dle odsouhlaseného počtu hodin a kilometrů Objednatelem, kde dnem zdanitelného plnění je poslední den příslušného fakturačního období.

#### IV.

#### ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní práva a závazky, vyplývající ze smlouvy tímto dodatkem nedotčené se nemění a zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Dodatek č. 4 je nedílnou součástí smlouvy a nabývá platnosti dnem podpisu, kterým obě strany potvrzují souhlas se zněním tohoto dodatku a účinnosti dnem jejího uveřejnění v souladu se zákonem o registru smluv.
3. Dodatek č. 4 je vyhotoven ve pěti stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že město Vsetín je povinný subjekt k poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále „registr smluv“). Zhotovitel souhlasí se zpřístupněním či zveřejněním celé tohoto dodatku v jeho plném znění, s výjimkou osobních údajů zhotovitele a osob jednajících ve jménu zhotovitele v souladu s pravidly pro anonymizování smluv, jakož i všech jednání a okolností s jejím uzavřením souvisejících. Tento dodatek podléhá povinnosti zveřejnění v registru smluv a Město Vsetín jako smluvní strana tohoto dodatku se zavazuje, že provede zveřejnění tohoto dodatku v registru smluv, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku.

- Objednatel potvrzuje, že tento Dodatek č. 4 byl uzavřen v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
- Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 4 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy.

Příloha č. 1 – Rozpis ceny díla

Příloha č. 2 - Cenová nabídka ze dne 7. 6. 2023

**Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích**

**Rozhodnuto orgánem obce: Rada města Vsetín**

**Datum a číslo usnesení: dne 28.6.2023, č. usnesení: 17/19/RM/2023**

Ve Vsetíně, dne **04. 08. 2023**


OBJEDNATEL

**město Vsetín**



V Brně, dne **15 -07- 2023**

ZHOTOVITEL



Ve Zlíně, dne **10 -08- 2023**

OBJEDNATEL

**Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace**



Dodatek č. 4  
Příloha č. 1 - Rozpis ceny Díla

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY		Přednádražní prostor - I. etapa - Vsetín - DUSP + DPS/DZS			
město Vsetín					
Poř. číslo	Zkrácený popis	M.J.	Množství	Jednotková cena Kč	Náklady celkem Kč bez DPH
1	Průzkumy	kompl	1	510 000	510 000
2	Průzkumy - inženýrská činnost	kompl	1	17 000	17 000
3	DÚR	kompl	1	382 500	382 500
4	Inženýrská činnost pro územní rozhodnutí	kompl	1	91 800	91 800
5	Dokumentace bouracích prací	kompl	1	153 000	153 000
6	Souhlas s odstraněním stavby - inženýrská činnost	kompl	1	85 000	85 000
7	DUSP	kompl	1	3 699 000	3 699 000
8	Inženýrská činnost pro společné povolení	kompl	1	272 000	272 000
9	DPS	kompl.	1	2 276 150	2 276 150
10	DZS	kompl.	1	526 000	526 000
Celkem cena bez DPH					8 012 450

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY		Přednádražní prostor - I. etapa - Vsetín - DUSP + DPS/ZDS			
ŘSZK					
Poř. číslo	Zkrácený popis	M.J.	Množství	Jednotková cena Kč	Náklady celkem Kč bez DPH
1	Průzkumy	kompl	1	204 000	204 000
2	Průzkumy - inženýrská činnost	kompl	1	17 000	17 000
3	DÚR	kompl	1	153 000	153 000
4	Inženýrská činnost pro územní rozhodnutí	kompl	1	78 600	78 600
5	DUSP	kompl	1	697 000	697 000
6	Inženýrská činnost pro společné povolení	kompl	1	209 000	209 000
7	DPS	kompl.	1	165 000	165 000
8	DZS	kompl.	1	100 000	100 000
Celkem cena bez DPH					1 623 600

Pozn. Součástí rozpisu ceny díla, není majetkoprávní příprava a správní poplatky.

V Brně



## Cenová nabídka

Přednádražní prostor - I. etapa - Vsetín - DSP a DPS

Vícepráce - návrh k Dodatku č. 4

	Popis	Počet hod	Jedn. cena (Kč/hod)	Cena (Kč)
1	Dělení výkazů výměr pro SO 150 (uznatelné náklady, vč. projednání s MV)	64	1 000	64 000
2	Dělení výkazů výměr pro SO 801	10	1 000	10 000
3	Úprava a zpracování rozpočtů specialistů a dodatečných požadavků v etapě I.B DPS (rozpočet)	30	1 000	30 000
4	Kompletace rozpočtu	8	1 000	8 000
5	SO 450: Zpracování požadavků na hlasové výstupy pro nevidomé - akustické majáčky	16	1 000	16 000
6	SO 450: Splnění podmínek zákona č. 194/2010	7	1 000	7 000
7	SO 450: Informační systém pro Smetanovu obchodní galerii	26	1 000	26 000
8	SO 450: Informační systém v 1.PP podzemní garáže	7	1 000	7 000
9	SO 450: Informační systém na nám. Jarmily Šulákové	6	1 000	6 000
10	SO 712: Zpracování požadavků na hlasové výstupy pro nevidomé vč. projednání s dráhou	20	1 000	20 000
11	Zpracování požadavků na vjezd na parkovací stání dráhy (u výpravní budovy)	32	1 000	32 000
12	Vyhotovení přehledu k indikátoru délky komunikace (SO 150 pro dotaci)	7	1 000	7 000
13	Vyhotovení seznamu dotčených parcel (SO 150, 801 pro dotaci)	10	1 000	10 000
14	Vícetiskový etap I.A a I.B, pare 1-6	79	1 000	79 000
<b>Cena celkem bez DPH</b>				<b>322 000,00 Kč</b>
<b>DPH 21%</b>				<b>67 620,00 Kč</b>
<b>Cena celkem včetně DPH</b>				<b>389 620,00 Kč</b>

- Pozn.: 1) Nabídka zahrnuje výše uvedené činnosti. Nezahrnuje zodpovězení dotazů dotačního orgánu dle směrnic a nařízení EU a nezahrnuje definice akce pro dotační orgán ani zařazení do kategorie přestupního uzlu dle ČSN 73 6425-2.
- 2) Nabídka zahrnuje pouze ověření, jestli telematika splňuje podmínky přílohy (zákon č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících, systém spadající mezi tzv. evropské prioritní služby ITS). Nabídka nezahrnuje vyhotovení tzv. Studie proveditelnosti ani podkladů k ní a určení C-ITS popisu souladu jeho specifikací se specifikacemi pro budování kooperativních systémů ITS zpracovanými v projektu C-Roads Czech Republic.
- 3) Nabídka zahrnuje nezbytná projednání pro uvedené činnosti. Nezahrnuje účast na koordinačních jednáních, která svolala či svolá stavba dráhy nebo koordinačních jednáních svolaných městem Vsetín. Účast na těchto jednáních bude fakturována v rámci činnosti AD.
- 4) Termín pro zpracování konceptu PD a rozpočtů do třech týdnů od zasluznění a předání podkladů od Objednatele. Rozhoduje okamžik, který nastane později. Po odevzdání konceptu bude dalších 14 dnů do vypracování čistopisu, a to po obdržení připomínek od Objednatele.
- 5) Autorský dozor bude vykonáván po dobu stavby (předpoklad 36 měsíců) v hodinové sazbě 1000 Kč bez DPH (vč. času stráveného na cestě) + 9 Kč/km. Za výkon autorského dozoru bude fakturováno čtvrtletně dle odsouhlaseného počtu hodin Objednatelem

