

## RÁMCOVÝ ČASOVÝ HARMONOGRAM VÝSTAVBY/REALIZACE ZDROJE KVET

Název projektu	KGJ Klatovy - kotelna Plánická
Investor	ČEZ Energo, s.r.o.
Začátek přípravy stavby	01.01.2021
Zahájení výroby EE a dodávky tepla	15.04.2022
Uvedení KGJ do trvalého provozu	15.11.2022

### Harmonogram přípravy výstavby výroby

Pol.	Název úkolu	2020												2021												2022											
		11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>1 Příprava projektu</b>																																					
1.1	Smluvní zajištění projektu (podpis Nájemní smlouvy, Smlouvy o spolupráci, Smlouvy o poskytování služeb obsluhy																																				
1.2	SoBS o připojení KGJ k distribuční soustavě EE, změna smlouvy o připojení k distribuční soustavě ZP																																				
1.3	Dodavatelské zajištění projektu (dodavatelské smlouvy,..)																																				
1.4	Žádost o stavební povolení, projektová dokumentace (ÚŘ a SP), hluková a rozptylová studie,...																																				
1.5	SoSB o zřízení služebnosti inženýrské sítě (věcná břemena)																																				
1.6	Stavební a územní řízení, prováděcí a zadávací (realizační) dokumentace																																				
<b>2 Realizace díla</b>																																					
2.1	Výběr dodavatele stavby																																				
2.2	Demontážní/bourací práce, stavební práce (základy pod technologii, osazování stavebních vyplní,..)																																				
2.3	Dodávka KGJ a další technologie (akumulace, tlumiče, komín, MaR, rozvody plynu, VZT, spalín, teplé vody,..)																																				
2.4	VN přípojka, trafostanice, VN a NN rozvaděče																																				
2.5	Dokončení i veškerých dodávek a prací a příprava dokladové části pro zkušební provoz																																				
<b>3 Zkušební provoz, licence, kolaudace</b>																																					
3.1	Řízení o povolení zkušebního provozu, smluvní zajištění připojení KGJ k distribuční soustavě EE																																				
3.2	Licence (výroba/prodej elektřiny a tepla)																																				
3.3	Podpis Smlouvy o dodávce TE a Smlouvy o úplatném poskytování ZP																																				
3.4	Zahájení zkušebního provozu a provozní zkoušky. <b>Zahájení výroby EE a dodávky tepla</b>																																				
3.5	Měření hluku, měření emisí, odladění systému MaR, komplexní zkoušky, Smlouva o zřízení VB, kolaudační souhlas																																				
3.6	Uvedení do trvalého provozu																																				