

Dodatek č.1

ke smlouvě o poskytování služeb

Číslo smlouvy Objednatele: 11PU-004573 ev.č. 327/22

Číslo smlouvy Poskytovatele: 622200

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 121 0002.57046

Název související veřejné zakázky:

I/2 Přelouč - průtah, OAK, DUSP+VD-ZDS+IČ+AD

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami (dále jako „Smlouva“):

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení: .
zastoupeno: ředitel Správy Pardubice, na
základě nověření
kontaktní osoba ve věcech smluvních: vedoucí odd. veřejných
zakazek
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických: , provozní úsek,
e-mail:
tel:
(dále jen „Objednatel“)

a

2. VDI Projekt s.r.o.

se sídlem: K Botiči 1453/6, 101 00 Praha 10
IČO: 28860080
DIČ: CZ285860080
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze sp.zn. C 208636
právní forma: společnost s ručením omezeným
bankovní spojení:
zastoupen: i, jednatel
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „Poskytovatel“)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každý samostatně jen „**Smluvní strana**“)

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě č.: 11PU-004573 na vypracování projektové dokumentace „I/2 Přelouč - průtah, OAK, DUSP+VD-ZDS+IČ+AD“, kterým se výše uvedená smlouva mění a doplňuje:

Článek 5. **Lhůty plnění**

5.1. Poskytovatel je povinen provést služby v následujících lhůtách:

5.1.1. Dokumentace DUSP - koncept: **Nejpozději do 8 měsíců od účinnosti smlouvy.**

Mění se na:

5.1.1. Dokumentace DUSP - koncept: **Nejpozději do 10 měsíců od účinnosti smlouvy.**

Odůvodnění posunutí termínu:

V rámci projednávání konceptu díla výrobním výborem došlo k rozšíření požadavků Policie ČR a Města Přelouč, konkrétně o koordinaci s rekonstrukcí částí chodníků v zájmovém území a změnu provizorní OK na trvalou.

Všechna ostatní ustanovení uvedená ve smlouvě č.: 11PU-004573 zůstávají v platnosti a bez jakékoliv změny.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č.1 uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Dodatek č.1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem smluvních stran.

Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje v pěti (5) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři (3) stejnopisy a Poskytovatel dva (2) stejnopisy.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ PODPISY:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Podpis: _____
Jméno:
Funkce: ředitel Správy Pardubice
Datum:

VDI Projekt s.r.o.

Digitálně
podepsal
|
Datum:
2023.08.09
12:57:28 +02'00'

Podpis: _____
Jméno:
Funkce: jednatel
Datum: 9.8.2023

Digitálně podepsal:
Datum: 16.08.2023 10:21:40 +02:00