

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřené ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále též „**občanský zákoník**“) mezi:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Se sídlem: Zborovská 81/11, Praha 5, Smíchov PSČ: 150 21
IČO: 00066001
DIČ: CZ00066001
Zastoupená: Ing. Alešem Čermákem, Ph.D., MBA, ředitelem
nebo dále zastoupená Ing. Janem Fidlerem, DiS, statutárním
zástupcem ředitele, na základě plné moci ze dne 28. 06. 2022
Č. smlouvy: S-2381/00066001/2022
dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné

a

Froněk, spol.s r.o.

se sídlem: Rakovník, Zátíší 2488, 269 01
IČO: 47534630
DIČ: CZ47534630
zastoupená: Ing. Kamilem Hrbkem, prokuristou
bankovní spojení: ČS,a.s., 7769752/0800
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze, oddíl C, vložka 15879
č. smlouvy: 1/22/105
dále jen „**Zhotovitel**“ na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále též jen „**smluvní strany**“, případně „**smluvní strana**“, je-li odkazováno na kterékoliv z nich)

Preambule:

Smluvní strany tímto prohlašují, že dne 13. 09. 2022 uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení stavebních prací na veřejné zakázce s názvem: „**II/240 – hr.hl.m. Praha – II/101 (II/240 Kralupy n.Vlt. směr Tursko, km 12,802-14,620)**“ (dále jen „**Smlouva o dílo**“). Na základě dohody smluvních stran a ve vazbě na čl. 14. Závěrečná

ustanovení odst. 14.14. Smlouvy o dílo, uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo (dále jen „**Dodatek č. 1**“).

Článek I.

Předmět Dodatku č. 1

1. S ohledem na vznik objektivně nepředvídaných okolností v průběhu realizace prací na díle, které nemohl zhotovitel před zahájením prací předpokládat, a které zapříčinily změnu rozsahu prací v podobě méněprací a víceprací, upravuje se po dohodě smluvních stran předmět Smlouvy o dílo. Změna rozsahu prací v podobě méněprací a víceprací obsahují Objednatelem schválené změnové listy, které jsou přílohou tohoto Dodatku č. 1. Na základě změny předmětu díla se mění i celková cena za dílo uvedená v čl. 8. odst. 8.1. Smlouvy o dílo, který nově zní:

- 8.1. Smluvní strany se dohodly, že celková Cena Díla je stanovena jako neměnná a konečná a činí:

Původní Cena Díla bez DPH	8.213.340,00 Kč
Nová Cena díla dle Dodatku č. 1 bez DPH	8.192.640,00 Kč
DPH 21%	1.720.454,40 Kč
Cena Díla včetně DPH	9.913.094,40 Kč

Daň z přidané hodnoty (dále též „**DPH**“) bude na základě výslovné dohody smluvních stran připočtena ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že veškerá množství uvedená v soupise prací k Dílu a jeho jednotlivým částem jsou pouze odhadovaná, a jejich změna neznamená změnu Ceny Díla.

Přílohou tohoto Dodatku č. 1 je Objednatelem odsouhlasený Změnový list 1.

Článek II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 1 bude uveřejněn dle § 219 zákona o ZVZ na profilu Objednatele.
2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tento Dodatek č. 1 uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
3. Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy o dílo. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, která nejsou tímto Dodatkem č. 1 výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
4. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá ze smluvních stran obdrží její elektronický originál.

5. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento Dodatek č. 1 uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto Dodatku č. 1 za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku č. 1 rozhodující.

V Říčanech

V Rakovníku

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková
organizace

Froněk, spol. s.r.o.
Ing. Kamil Hrbek, prokurista společnosti

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby: II/240 - hr.hl.m.Praha - II/101 (II/240 Kralupy n. Vlt. směr Tursko, km 12,802-14,620) - S-2381/00066001/2022	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 01	Číslo ZBV: 1
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 01 - II/240 - hr.hl.m. Praha - II/101 (II/240 Kralupy n.Vlt.směr Tursko, km 12,802-14,620)		
Číslo a název podobjektu/rozpočtu: II/240 - hr.hl.m.Praha - II/101 (II/240 Kralupy n. Vlt. směr Tursko, km 12,802-14,620)		

Objednatel: **Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace**
Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov
IČ 00066001

Zhotovitel: **Froněk, spol.s r.o.**
Zátiší 2488, 269 01 Rakovník
IČ 47534690

Rekapitulace ZBV č. 1 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.1	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.3	-20 700,00	0,00	-20 700,00
1.4	0,00	0,00	0,00
1.5	0,00	0,00	0,00
Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1	-20 700,00	0,00	-20 700,00

Části ZBV se číslovají číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis ocenění změn položek.

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: II/240 - hr.hl.m.Praha - II/101 (II/240 Kralupy n. Vlt. směr Tursko, km 12,802-14,620) - S-2381/00066001/2022	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 01	Číslo ZBV: 1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): II/240 - hr.hl.m.Praha - II/101 (II/240 Kralupy n. Vlt. směr Tursko, km 12,802-14,620)		
Strany smlouvy o dílo objednatel č.: S-2381/00066001/2022 a zhotovitel č. 122105 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 2.9.2022 (dále jen Smlouva): Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov Zhotovitel: Froněk, spol.s r.o., Zátíší 2488, 269 01 Rakovník		

Přílohy Změnového listu:	Paré č.	Příjemce
1. Krycí list	1	počet listů
2. Změnový list	2	počet listů
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů
4. Rozpis ocenění Změn položek ZBV 2	1	počet listů
5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů
6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů
Další doklady dle přehledu dokladů	8	počet listů
	1, 2	Objednatel
	3	Zhotovitel
	4	Projektant (AD)
	5	Stavební dozor

Iniciátor změny: Zhotovitel

Oprava silnice II/240 km 12,802 - 14,620 - výměry

1) V rámci zakázky II/240 - hr.hl.m. Praha - II/101 (II/240 Kralupy n. Vlt. Směr Tursko, km 12,802 - 14,620) bylo dle technické specifikace počítáno s opravou silnice v délce 1 818 metrů v šířce 6,9 m. Celková plocha tedy měla být 12 544 m².

2) Při předání staveniště byl zástupcem objednatele (Michal Novák) určen začátek a konec úseku zhotoviteli (Ondřej Vostrý) - předávací protokol.

3) Firma Froněk, spol. s r.o. provedla práce dle výkazu výměr a po zaměření skutečného provedení geodetem (příloha č. 10,11) bylo zjištěno následující:

- Celková zaměřená plocha je 12 498 m²
- Délka úseku byla oproti původním 1 818 m o cca 10 m kratší, tedy 1 808,67 m.

4) Tyto změny se týkají položek číslo:

- 93818 - čištění vozovek samosběrem,
- 572223 - spojovací postřik ze sil.emulze do 1,0 kg/m²,
- 574B44 - asfaltový beton modifik. ACO 11+, 50/70 tl. 50 mm,
- 574D46 - asfaltový beton pro ložní vrstvy modifik. ACL 16+, 16S tl. 50 mm.

5) Po zjištění skutečného stavu dle zaměření geodetem (příloha č. 10,11) bylo rozhodnuto o zpracování ZBV a bylo zasláno oznámení o ZBV na KSÚS (příloha č. 8). Od KSÚS přišel pokyn ke zpracování ZBV (příloha č. 9).

Jedná se o Změny nepředvídané, které jsou podle § 5, odst. 1, písm. c) Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 01.01.2022) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazených do Skupiny 3. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6) se jedná o změnu nepředvídanou.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
-20 700,00	0,00	-20 700,00	20 700,00

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí):	jméno	Ondřej Vostrý	datum	30.11.2022	pod
Projektant (autorský dozor):	jméno	xxx	datum		pod
Stavební dozor:	jméno	Karel Sulek	datum	05.12.2022	pod
Zástupce Objednatel: KSÚS SK, p.o.	jméno	Lenka Chmelová	datum		pod

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Smlouvy nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své pod

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel)	jméno	Ing. Jan Fidler, DiS	datum		pod
Zhotovitel	jméno	Ing. Kamil Hrbek	datum	30.11.2022	pod
					Čís

ZÁPIS

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 1**

Název a evidenční číslo Stavby: II/240 - hr.hl.m.Praha - II/101 (II/240 Kralupy n. Vlt. směr Tursko, km 12,802-14,620) - S-2381/00066001/2022
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 01
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): II/240 - hr.hl.m.Praha - II/101 (II/240 Kralupy n. Vlt. směr Tursko, km 12,802-14,620)

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
8 213 340,00

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	8 213 340,00	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-20 700,00	0,00	0,00	0,00%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-20 700,00	8 192 640,00	-20 700,00	-0,25%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

30.11.

souhlasím Ondřej Vostrý

Projektant (autorský dozor):

souhlasím xxx

Stavební dozor:

souhlasím Karel Sulek

Zástupce Objednatele KSÚS:

souhlasím Lenka Chmelov

Zaměstnanec KSÚS
odpovědný za cenové
projednání Změny:

souhlasím Ing. Jaroslava J

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 1

Název a evidenční číslo stavby:								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS:								01					
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:								Skupina změn 5					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Nové položky													
93818		čištění vozovek samosběrem	m2	25 088,000	24 996,000	-92,000	2,00	50 176,00	-184,00	0,00	49 992,00	-184,00	-0,37%
572223		spojovací postřik ze sil. emulze dc 1,0 kg/m2	m2	25 088,000	24 996,000	-92,000	7,00	175 616,00	-644,00	0,00	174 972,00	-644,00	-0,37%
574B44		asfaltový beton modifik. ACO 11+, 50/70 tl. 50 mm	m2	12 544,000	12 498,000	-46,000	233,00	2 922 752,00	-10 718,00	0,00	2 912 034,00	-10 718,00	-0,37%
574D46		asfaltový beton pro ložní vrstvy modifik. ACL 16+, 16S tl. 50 mm	m2	12 544,000	12 498,000	-46,000	199,00	2 496 256,00	-9 154,00	0,00	2 487 102,00	-9 154,00	-0,37%
		CELKEM						5 644 800,00	-20 700,00	0,00	5 624 100,00	-20 700,00	-0,37%

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu. Pctvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Ondřej Vostrý, stavbyvedoucí

Datum: 30.11.2022

Podpis:

Za Objednatele: Lenka Chmelová, vedoucí oblasti Mnichovo Hradiště

Datum:

Podpis:

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: II/240 - hr.hl.m.Praha - II/101 (II/240 Kralupy n. Vlt. směr Tursko, km 12,802-14,620) - S-2381/00066001/2022

1	Přijátá smluvní částka bez rezervy a DPH	8 213 340,00
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	8 192 640,00
	Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH	9 913 094,40
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	99,76%
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(28/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%

6=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	-20 700,00
7=(8/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	-0,26%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	2 464 002,00

9=(32A/1)*100	Sledování limitu 60 % Skupina 3	0,26%
10=(36A/1)*100	Sledování limitu 60 % Skupina 4	0,00%
10A=32A+36A	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných pro Skupinu 3 a Skupinu 4	20 700,00
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	4 106 670,00

12=(1)*0,15	Limit	1 232 001,00
13=(39)/(1)	Sledování limitu (16%)	0,00%
14=(ABS(37)+(38))	Hodnota skupiny 5	0,00

SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (žadavat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	- 1 - Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.)			- 2 - Změna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.)			- 3 - Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.)			- 4 - Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)			- 5 - Změny de minimis Změny neměnní celkovou povahu veřejné zakázky (dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)				
						Změny záporné (žadavat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadavat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadavat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadavat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadavat se znaménkem minus)	Změny kladné	limit 15 %		
16	17	18	19=23+26+29+33	20=24+27+30+34+37+39	21=19+20	23	24	25=23+24	26	27	28=26+27	29	30	32=29+30	32A=ABS(29)+30	33	34	36=33+34	36A=ABS(33)+34	37	38	39=ABS(37)+38
		II/240 - hr.hl.m.Praha - II/101 (II/240 Kralupy n. Vlt. směr Tursko, km 12,802-14,620) - S-2381/00066001/2022	- 20 700,00	0,00	- 20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 20 700,00	0,00	-20 700,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	1	II/240 - hr.hl.m.Praha - II/101 (II/240 Kralupy n. Vlt. směr Tursko, km 12,802-14,620) - výměry	- 20 700,00	0,00	- 20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 20 700,00	0,00	-20 700,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	1
Název a evidenční číslo stavby:	II/240 - hr.hl.m.Praha - II/101 (II/240 Kralupy n. Vlt. směr Tursko, km 12,802-14,620) - S-2381/00066001/2022
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	II/240 - hr.hl.m. Praha - II/101 (II/240 Kralupy n.Vlt.směr Tursko, km 12,802-14,620)
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	01

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo
08 Oznámení o ZBV	1	
09 Pokyn k ZBV ze dne 15.11.2022	1	
10 Technická zpráva zaměření sk. prov.	1	
11 Zaměření skutečného provedení	5	
Počet listů celkem	8	

Soupis provedených prací 11/2022 - konečná faktura

Stavba: II/240 – hr.hl.m. Praha – II/101 (II/240 Kralupy n.Vlt. směr Tursko, km 12,802-14,620)

Objekt:

Staničení: km 12,802 – 14,620

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Zhotovitel: Froněk, spol. s r.o.

rozpočet

11/2022

ZBÝVÁ

Číslo položky	Popis položky	MJ	Výměra	Kč/MJ	Celkem Kč	Výměra	Celkem Kč	Výměra	Celkem Kč
R položka	DIO vč. zajištění, zjištění a vytyčení inž. sítí, geodetické zaměření stavby	kpl	1,00	195 000,00	195 000,00	1,00	195 000,00	0,00	0,00
113728	frézování asfalt. ploch, odvoz do 20km	m3	628,00	233,00	146 324,00	628,00	146 324,00	0,00	0,00
93318	čištění vozovek samosběrem	m2	25088,00	2,00	50 176,00	24996,00	49 992,00	92,00	184,00
574A04	vyrovnávka modifik. ACO 16+	m3	376,00	3 684,00	1 385 184,00	376,00	1 385 184,00	0,00	0,00
572223	spojovací postřik ze sil. emulze dc 1,0kg/m2	m2	25088,00	7,00	175 616,00	24996,00	174 972,00	92,00	644,00
574B44	asfaltový beton modifik. ACO 11+, 50/70 tl. 50mm	m2	12544,00	233,00	2 922 752,00	12498,00	2 912 034,00	46,00	10 718,00
574D46	asfaltový beton pro ložní vrstvy modifik. ACL 16+, 16S tl. 50mm	m2	12544,00	199,00	2 496 256,00	12498,00	2 487 102,00	46,00	9 154,00
113762	frézování spár š. do 10mm, hl. do 20mm	m	1900,00	45,00	85 500,00	1900,00	85 500,00	0,00	0,00
931312	Zalévání spár dilatační zálivkou za studena	m	1900,00	41,00	77 900,00	1900,00	77 900,00	0,00	0,00
12922	čištění krajnic od nánosů tl do 100 mm s odvozem na skládku	m2	1700,00	34,00	57 800,00	1700,00	57 800,00	0,00	0,00
56962	zpevnění krajnic z recyklátu do tl. 100mm	m2	1700,00	73,00	124 100,00	1700,00	124 100,00	0,00	0,00
15112	poplatky za likvidaci odpadu nekontaminovaných	t	306,00	103,00	31 518,00	306,00	31 518,00	0,00	0,00
91228	směrové sloupky z plast hmot vč. ně odrazného pásku	ks	78,00	450,00	35 100,00	78,00	35 100,00	0,00	0,00
912283	směrové sloupky z plast hmot-demontáž a odvoz	ks	35,00	150,00	5 250,00	35,00	5 250,00	0,00	0,00
915111	VDZ - vodící proužky V2 -25cm, barvou zákl.	m2	909,00	99,00	89 991,00	909,00	89 991,00	0,00	0,00
915211	VDZ plastem, 25cm vodící čáry	m2	909,00	275,00	249 975,00	909,00	249 975,00	0,00	0,00
915111	VDZ - dělicí čára V2 - 12,5cm, barvou zákl.	m2	227,00	99,00	22 473,00	227,00	22 473,00	0,00	0,00
915211	VDZ plastem, 12,5cm dělicí čára	m2	227,00	275,00	62 425,00	227,00	62 425,00	0,00	0,00
	Celkem bez DPH				8 213 340,00		8 192 640,00		20 700,00
	DPH 21%				1 724 801,40		1 720 454,40		4 347,00
	Celkem vč. DPH				9 938 141,40		9 913 094,40		25 047,00

Froněk, spol. s r.o.
Zátiší 2488, CZ 269 01 Rakovník
tel. -
fax -
www

Vyřizuje: Ondřej Vostrý
tel.: +
ondr

Věc: Oznámení zhotovitele o ZBV

Stavba: „II/240 – hr.hl.m. Praha – II/101 (II/240 Kralupy n. Vlt. směr Tursko, km 12,802–14,620)“

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zhotovitel: Froněk, spol. s r.o.

Žádáme o změnu rozsahu díla na akci „**II/240 – hr.hl.m. Praha – II/101 (II/240 Kralupy n. Vlt. směr Tursko, km 12,802–14,620)**“. Po zaměření skutečného stavu bylo zjištěno, že celková výměra položené živičné vrstvy je oproti rozpočtu menší o 46 m². Došlo ke snížení rozsahu prací u souvisejících položek – čištění vozovek samosběrem a spojovací postřik.

S pozdravem

.....
Ondřej Vostrý
stavbyvedoucí

**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11**

**Froněk, spol.s.r.o.
Zátiší 2488
269 01 Rakovník**

Vás dopis značky / ze dne

Naše značka
/22/KSUS/MHP/NOV

Vyřizuje/telefon
Novák

Praha
15.11.2022

**Věc: „II/240 – hr.hl.m. Praha – II/101 (II/240 Kralupy n/Vlt. směr Tursko, km 12,802-14,620) –
Pokyn (ZBV č.1)**

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje jako správce a zároveň zástupce Středočeského kraje jako vlastníka nemovitostí, tj. předmětné komunikace č. II/240, Vám tímto v souladu s článkem 6.8. smlouvy č. S-2381/00066001/2022 vydává **Pokyn** k zajištění technického řešení a pokračování ve výše zmíněné akci při zpracování změn během výstavby na stavebním objektu:

„II/240 – hr.hl.m. Praha – II/101 (II/240 Kralupy n/Vlt. směr Tursko, km 12,802-14,620)“

Na základě Oznámení zhotovitele o vhodnosti změny:

- Snížení rozsahu prací u položek čištění vozovek samosběrem, spojovací postřik, asf. beton ACO 11+ a asf. beton pro ložní vrstvy a to z důvodu zaměření skutečného stavu, kdy zjištěno, že celková výměra je menší o 46m² oproti rozpočtu

vydáváme tímto pokyn k provedení těchto úprav a ke zpracování ZBV.

Rozsah změn během výstavby bude stanoven na základě skutečného zaměření stavby nebo správcem schválené realizační dokumentace.

Cenově musí změnu posoudit příslušné majetkové oddělení objednavatele.

S pozdravem

Lenka Chmelová

TECHNICKÁ ZPRÁVA

Zaměření skutečného provedení stavby

Rekonstrukce komunikace II/240 - II/101 Kralupy nad Vltavou - Tursko

Číslo zakázky: 2022 476

Zadání:

Zaměření skutečného provedení stavby rekonstrukce komunikace II/240 - II/101 Kralupy nad Vltavou - Tursko.

Přístroje:

GPS Trimble R4

Podrobné měření

Podrobné měření bylo provedeno ve dnech 17.10.2022 a 4.11.2022 metodou GNSS s využitím systému korekcí Trimble VRS Now. Pro výpočet souřadnic (JTSK, Bpv) byl použit globální transformační klíč schválený ČÚZK. Předmět měření byl stanoven dohodou s objednatelem. Měření je provedeno v souřadnicovém systému JTSK a výškovém systému Bpv, ve 3.třídě přesnosti mapování.

Zpracování

Z naměřených dat byly v sw Trimble Digital Fieldbook vypočítány souřadnice podrobných bodů v souřadnicovém systému JTSK a výškovém systému Bpv.

Souřadnicové systémy

Souřadnicový systém.....polohový - JTSK
výškový - Bpv

Seznam příloh


1. Seznam souřadnic
2. Kontrolní kresba


Seznam souborů:

2022476.dgn (dwg, dxf, pdf) – výkres ZSPS
2022476-ss.xls – seznam souřadnic zaměřených bodů
Technická zpráva.doc – technická zpráva k provedenému měření

4.11.2022
Ing. Pavel Hajný, H.C.M.s.r.o.

I. etapa ... 6.348 m²





I. etapa ... 6.34






I. etapa ... 6.348 m²

II. etapa ... 6.150 m²


HCM GEODETICKÁ KANCELÁŘ		H.C.M.A.R. s.r.o. Průmyslová 1088 272 01 Kladno		IČO: 250 352 IČD: 250 356 IČZ: 250 356 www.geometrika.cz	
Zaměření	Zřizování	Dle	Datum	4.2.2022	
Labut Černý	Labut Černý	Ing. Pavel Hájek	Číslo jednání	2022_478	
Rekonstrukce komunikace II/240 - II/101 Kality nad Vltavou - Tursko			Stav systému	JTSK	
Zaměření skutečného provedení stavby			Výstup systému	Dle	
			Mřížová	Číslovr.	3
			1:500 (A1)		



HCM GEODETICKÁ KANCELÁŘ		H.C.M.A.R.A. Hodovčická 1038 272 01 Kladno		tel. 281 446 257 fax 281 446 210 info@hcmpraha.cz www.hcmpraha.cz	
Zaměření	Zjizmování	číslo	datum	časová jednotka	2022-09
Labal Čerp	Labal Čerp	Ing. Pavel Hořejší		Číslo měřičů	2022-09
Rekonstrukce komunikace				Sklad. systém	JTSK
II/240 - II/101 křižovatka nad Vltavou - Tursko				Výškový systém	BIV
Zaměřen - skutečného provedení stavby			1:500 (A1)	Číslovr.	4



II. etapa ... 6.150 m²



HCM GEODETICKÁ KANCELÁŘ		H.C.M. s.r.o. Průmyslová 1008 212 21 Kámen		IČO: 250 257 IČZ: 250 258 DIČ: 250 259 www.geometrika.cz	
Zaměřil:	Zpracoval:	Číslo:	Datum:	Číslo:	Datum:
Luboš Černý	Luboš Černý	100/2002	4/12/2002	0002-476	
Rekonstrukce komunikace II/240 - II/101 Ertalpy nad Vlčovou - Turko			Stav: vyřizováno	TPSK	
Zaměření skutečného provedení stavby			Stav: 1:500 (AI)	5	