



Číslo smlouvy objednatele: SMLO-109/1073/600/20/2016

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

na zhotovení díla

„Optimalizace průjezdného profilu podjezdů pod železniční tratí v České Třebové“

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

I. Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Zastoupená: Ing. Miroslavem Němcem – ředitelem
Se sídlem: Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53
IČO: 00085031
DIČ: CZ00085031

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu:

E-mail:

info@suspk.cz

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:

Ing. Miroslav Němec – ředitel

[redacted] jmenovaný zástupce statutárního orgánu

[redacted] jmenovaný zástupce statutárního orgánu

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

[redacted] technický náměstek

[redacted] vedoucí oddělení přípravy staveb

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

[redacted] technický náměstek

[redacted] vedoucí oddělení přípravy staveb

[redacted] vedoucí oddělení inženýringu,
příspěvkových a dotačních programů

[REDACTED]
[REDACTED]
(dále jen „Objednatel“)

II. Podjezdy Česká Třebová

se sídlem Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., K Vápence 2977, 530 02 Pardubice
založená společnostmi

1. Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.,
Zastoupený: Ing. Martinem Kvirencem, předsedou představenstva
Se sídlem: Pardubice, K Vápence 2677, PSČ 530 02
IČO: 25253361
DIČ: CZ25253361

Právnícká osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci
Králové, oddíl B, pod sp. zn. 1441

Právnícká osoba zapsaná do živnostenského rejstříku evidovaná u Magistrátu města
Pardubic, Obecní živnostenský úřad, č.j. ŽÚ/16/2528úŠaf/3, spisová značka
ŽÚ/16/2528/Šaf

Bankovní spojení: ČSOB Pardubice
Číslo účtu: [REDACTED]
E-mail: info@cht-pce.cz
Smlouva o dílo číslo: 2016/1012/0431

2. EUROVIA CS, a.s.,
Zastoupený: [REDACTED] předsedou představenstva
[REDACTED] členem představenstva
[REDACTED] ředitelem závodu Čechy východ na základě PM

Se sídlem: Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1

IČO: 45274924
DIČ: CZ45274924

Právnícká osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl B, pod sp. zn. 1561

Právnícká osoba zapsaná do živnostenského rejstříku evidovaná u Úřadu městské části
Praha 1

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Praha
Číslo účtu: [REDACTED]
E-mail: info@eurovia.cz

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

[REDACTED] prokurista

[REDACTED]

[REDACTED] autorizovaný inženýr

[REDACTED]

[REDACTED] hlavní stavbyvedoucí

[redacted]
[redacted] projektový manažer
[redacted]
[redacted] projektový manažer
[redacted]
[redacted]
[redacted]

Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku:

[redacted] autorizovaný inženýr
[redacted]
[redacted] hlavní stavbyvedoucí
[redacted]
[redacted] hlavní stavbyvedoucí
[redacted]
[redacted] projektový manažer
[redacted]
[redacted] projektový manažer
[redacted]

Osoby oprávněné k převzetí staveniště a podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

[redacted] autorizovaný inženýr
[redacted]
[redacted] hlavní stavbyvedoucí
[redacted]
[redacted] hlavní stavbyvedoucí
[redacted]
[redacted] projektový manažer
[redacted]
[redacted] projektový manažer

(dále jen „Zhotovitel“)

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 10.8.2016 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č.SMLO-109/1073/600/20/2016, na zhotovení díla „Optimalizace průjezdného profilu podjezdů pod železniční trati v České Třebové“ (dále jen „Smlouva“).

II.

Smluvní strany se dohodly, že se článek III. Cena díla a platební podmínky Smlouvy mění takto:

- III.1 Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, je sjednána na základě dohody smluvních stran a činí:

88.770.820,77 Kč (Slovy: osmdesát osm milionů sedm set sedmdesát tisíc osm set dvacet korun českých a 77/100) bez DPH (dále jen „**Smluvní cena**“).

DPH činí **18.641.872,36 Kč** (Slovy: osmnáct milionů šest set čtyřicet jedna tisíc osm set sedmdesát dva korun českých a 36/100).

Sazba DPH je 21 %.

Cena včetně DPH činí **107.412.693,13 Kč** (Slovy: jedno sto sedm milionů čtyři sta dvanáct tisíc šest set devadesát tři korun českých a 13/100).


III.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Přílohou tohoto dodatku je Seznam ZBV 1-8 a ZBV 1 – 8:

ZBV č. 1	+ 1.838.151,36 Kč bez DPH
ZBV č. 2	- 131.264,06 Kč bez DPH
ZBV č. 3	+ 15.550,- Kč bez DPH
ZBV č. 4	+ 72.946,14 Kč bez DPH
ZBV č. 5	+ 44.202,31 Kč bez DPH
ZBV č. 6	+ 833.292,84 Kč bez DPH
ZBV č. 7	+ 3.194.088,78 Kč bez DPH
ZBV č. 8	+ 1.355.853,98 Kč bez DPH.

4. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdržela stejnopisy dva.

Pardubice dne: 31.5.2017
Za Objednatele:



**Správa a údržba silnic
Pardubického kraje**
Doubravice 98
533 53 Pardubice
IČ: 00085031 (3)

[Redacted signature]

Ing. Miroslav Němec
ředitel
Správa a údržba silnic
Pardubického kraje

Pardubice dne: 31.5.2017
Za Zhotovitele:



**Chládek
& Tintěra**
PARDUBICE
tel.: +420 466 791 111
fax: +420 466 310 361
IČ: 26253361
DIČ: CZ25253361

[Redacted signature]

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
Ing. Zelené Předměstí, K Vápurku 2677, PSČ 53002

Ing. Martin Kvirenc
předseda představenstva
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

[Redacted signature]

EUROVIA (10)

ředitel závodu Čechy východ, dle plné moci
EUROVIA CS, a.s.

Seznam ZBV

Stavba: MS15064, IIR33847 – Optimalizace projezdného profilu podjezdů pod zeleznými trati v České Třebové

Značka	Název a popis	MH	Vypracoval	Datum	Provedeno [Kč]	Fakturováno [Kč]
Průč. Položka	Typ PKV Text		J.cena	Množství pro.	Množství fakt.	Provedeno Fakturováno
Objekt	SO 300. Úprava zatrubnění - Semaninský potok					
Kozmosec:	SO 300. Úprava zatrubnění - Semaninský potok					
0102046	Abundance IIR BHS		Forma (hadm)	24.10.2016	1 838 151,36	1 838 151,36
0 - Vysobacné konstrukce a práce						
15	029711					
	OSTAT POZADAVKY - GEOTAKONIT NA POUVRCHU - MPR (GEODETI BODY	KIS	1 515,720	-237,880	-237,880	-359 225,64
113	029711					
	OSTAT POZADAVKY - GEOTAKONITNA POUVRCHU	KIS	30 525,006	32,008	32,008	976 860,00
	Dobývka a měření síly v dynamometrech - zemní kotvy hadmou vyzkoušeny na sílu 450 kN, poté hadmou posouzeny a zakotveny na hodnotě 300 kN					
127	029711					
	OSTAT POZADAVKY - GEOTAKONITNA POUVRCHU - MPR (GEODETI BODY	NI	99,000	960,000	960,000	95 040,00
	Dobývka a měření síly v dynamometrech - zemní kotvy hadmou vyzkoušeny na sílu 450 kN, poté hadmou posouzeny a zakotveny na hodnotě 200 kN					
128	029711					
	OSTAT POZADAVKY - GEOTAKONITNA POUVRCHU - MPR (GEODETI BODY	KPI	14 850,000	37,600	37,600	549 450,50
	Dobývka a měření síly v dynamometrech - zemní kotvy hadmou vyzkoušeny na sílu 450 kN, poté hadmou posouzeny a zakotveny na hodnotě 200 kN					
129	029711					
	OSTAT POZADAVKY - GEOTAKONITNA POUVRCHU - MPR (GEODETI BODY	KPI	9 900,000	10,000	10,000	99 090,00
	Dobývka a měření síly v dynamometrech - zemní kotvy hadmou vyzkoušeny na sílu 450 kN, poté hadmou posouzeny a zakotveny na hodnotě 200 kN					
130	029711					
	OSTAT POZADAVKY - GEOTAKONITNA POUVRCHU - MPR (GEODETI BODY	KLS	2 475,000	37,000	37,000	91 575,00
	Dobývka a měření síly v dynamometrech - zemní kotvy hadmou vyzkoušeny na sílu 450 kN, poté hadmou posouzeny a zakotveny na hodnotě 200 kN					
131	029711					
	OSTAT POZADAVKY - GEOTAKONITNA POUVRCHU - MPR (GEODETI BODY	KPI	19 800,000	1,000	1,000	19 800,00
	Dobývka a měření síly v dynamometrech - zemní kotvy hadmou vyzkoušeny na sílu 450 kN, poté hadmou posouzeny a zakotveny na hodnotě 200 kN					
0 - Vysobacné konstrukce a práce			1 472 430,36			1 172 430,36
9 - Ostatní konstrukce a práce						



Seznam ZBV

Stavba: MS15064_01/35847 -- Optimalizace přepravního profilu podjezdů pod železniční trati v České Třebové

Značka	Název a popis	MJ	Vypracoval	Datum	Provedeno [Kč]	Fakturováno [Kč]
Por.č. Položka	Typ PKV	Text	Jedna	Množství prov.	Množství fakt.	Fakturováno
116	94818	DOČASNĚ KONSTRUKCE DŘEVĚNÉ VČET OBSTRAN	90 314,800	3,000	3,000	270 942,00
		Montáž kolbiat v prostoru klenbových mostů č. 1 a 7				
		Do děly zprovození ZBV bylo realizováno 3x montáž a 3 x demontáž				
117	94818	DOČASNĚ KONSTRUKCE DŘEVĚNÉ VČET OPIS HRAN	1 150,600	7,800	7,800	61 770,00
		Manipulační dráha pro nasazení kolbiat do prostoru klenob č. 1 a č. 2				
9 - Ostatní konstrukce a práce						
Skutečnost k 30.11.2016			30.11.2016		365 712,00	-131 264,06
Tomáš Chádim						
2 - Základy						
36	224314	PILOTY Z PŘEKOSTI BETONU DO C25/30 (B30)	2 551,400	-15,270	-15,270	-38 960,79
37	224325	PILOTY ZE ŽELEZOBETONU C30/37	2 715,670	-5,080	-5,380	-13 795,60
46	264341	VRKY PRO PILOTY TR. 31 A V D DO 1090MM	1 894,650	-32,000	-32,000	-60 628,80
2 - Zaklady						
3 - Svislé konstrukce						
61	333321	MOSTNÍ OPĚRY A KRÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C25/30 (B30)	7 094,790	-2,520	-2,520	-17 878,87
3 - Svislé konstrukce						
Likvidace kabelového vedení			13.01.2017		15 550,00	-17 878,87
Tomáš Chádim						
15 550,00						
7 - Přehrůžba stavební výroba						
114	34222	Demontáž venkovního vedení NN 1-6x1 beamontáž, likvidace odvoz a poplatek za škůlka	311,000	50,000	50,000	15 550,00
7 - Přehrůžba stavební výroba						
Výměna podlaží základového spáry (dílence č. 17)			13.01.2017		15 550,00	72 946,14
Tomáš Chádim						
15 550,00						
1 - Zemní práce						
36	15183	BELOUPNÍ JAM ZAPAZÍ NEPAŽ. TR. II	37,500	37,500	37,500	14 204,63

Seznam ZBV

Stavbu: MS15064, HL35847 – Optimalizace průjezdného profilu podjezdů pod zájezdní tratí v České Třebové

Začátek	Název a popis	Vypracoval	Datum	Provedeno [Kč]	Fakturováno	
Porč. Položka	Typ PKV Text	J.cena	Množství prov	Množství fakt.	Provedeno	
N	M	M	M	M	M	
17170	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPLI A NA SKLADKY BEZ ZHUTNĚNÍ	31,370	37,500	37,500	426,380	426,38
1 - Změní práce						
2 - Základy						
15	21362 BŘEŠŤÁZNÍ VRSTVY Z GŘOSIČE	94,780	125,000	125,000	11 841,250	11 841,25
3 - Základy						
4 - Vodorovné konstrukce						
17	15160 PODKLA VYPĚN VRSTVY Z MOZEROVITÉHO BETONU	2 197,500	18,750	18,750	40 365,030	40 265,63
4 - Vodorovné konstrukce						
8 - Potrubí						
16	87534 POTRUBÍ DŘEŠ Z TRUB PLAST DN DO 300MM	248,330	25,000	25,000	6 208,750	6 208,25
8 - Potrubí						
05/2016						
Boční nábrežní zdi						
Tomáš Chadim						
13.01.2017						
44 202,31						
44 202,31						
9 - Ostatní konstrukce a práce						
110	96616 ROŠŤANÉ KONSTRUKČNÍ ŽE ŽELEZOBETON	4 725,480	8,042	8,042	38 002,310	38 002,31
118	96971 VYBORÁNÍ POTRUBÍ DN DO 1000MM KANALIZAC	1 248,000	5,000	5,000	6 200,000	6 200,00
9 - Ostatní konstrukce a práce						
Tomáš Chadim						
13.01.2017						
44 202,31						
44 202,31						
06/2016						
Změna tryskové injektáže						
Tomáš Chadim						
13.01.2017						
833 292,84						
833 292,84						
2 - Základy						
08	788317 BRYSKOVÁ INJEKČNÍ ŽE D SLOUPU 300MM DL VRTU DO 4M NA POVRCHU	6 568,120	79,177	79,177	520 641 010	520 341 01
11	26143 VRTY PRO KOVENÍ INJEKČNÍ ŽE A MIKROPILOTY NA POVRCHU TR IV D DO 150MM	1 263,160	248,000	248,000	313 248,800	313 248,80
2 - Základy						
Tomáš Chadim						
06.04.2017						
3 194 088,78						
3 194 088,78						

Zlepšení základových poměrů

2 - Základy

Seznam ZBV

Stavba: M5150s4_HD35847 - Optimalizace příjezdového profilu podjezdů pod železniční tratí v České Třebové

Značka	Načev a popis	MJ	Vypracová J cena	Množství prov	Datum	Množství fakt.	Provedeno [Kč] Provedeno	Fakturováno [Kč] Fakturováno
38	28831 TRYSKOVÁ INJEKCE D SLOUPU DO 800MM DL VRTU DO 4M NA POVRCHU	M3	6 568 120	138,264	30.5.17	138,264	907 340,460	907 340,46
39	28833 TRYSKOVÁ INJEKCE D SLOUPU DO 800MM DL VRTU DO 4M NA POVRCHU	M3	6 568 120	26,577	30.5.17	26,577	174 252,549	174 252,55
44	26143 VRTY PRO KOTVENÍ INJEKČNÍ MIKROPILOTY NA POVRCHU TR V D DO 150MM	M	1 263 509	-1 182,900	1.10.16	-1 182,900	-1 492 984,269	-1 492 984,26
125	26155 VRTY PRO KOTVENÍ INJEKČNÍ MIKROPILOTY NA POVRCHU TR V D DO 150MM	M	3 050 000	1 182,900	1.10.16	1 182,900	3 695 100,000	3 695 100,00
2 - Zaklady							1 194 088,78	3 194 088,78
082017 Samce sloupů trakčního vedení							1 355 853,98	1 355 853,98

Forma Chudim								
21.03.2017								
0 - Všeobecné konstrukce a práce								
124	03170 ZÁŘÍZENÍ STAVENÍŠTĚ - KOMENIKACE A ZPEV PLOCHY	M2	2 338 390	66,000	66,000	66,000	154 399,740	154 399,74
122	029711 LÉKVIDACE HEAVARBE - PŘÍSTUPOVÁ KOMUNIKACE	KPI	65 340,000	1,000	1,000	1,000	65 340,000	65 340,00
Ostatní požadavky - GEBOT MONIT NA POVRCHU - MĚR (GEBOT) ROKY								
Poměry V020 - V027, V028-V031, V034, V036, V038								
0 - Všeobecné konstrukce a práce							219 739,74	219 739,74
1 - Zerní práce								
39	17411 ZÁSTUPNÍ A RYH ZEMĚNOC SE ŽELTNĚM	M5	637,870	-54,500	-54,500	-54,500	-24 763,920	-24 763,92
1 - Zerní práce							-24 763,92	-24 763,92
2 - Zaklady								
41	26145 VRTY PRO KOTVENÍ INJEKČNÍ MIKROPILOTY NA POVRCHU TR V D DO 150MM	M	1 263 509	28,600	28,600	28,600	35 306,800	35 306,80
48	272362 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OČELI Ø50/5	T	27 156 650	9,995	9,995	9,995	13 442,510	13 442,51
47	272425 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO Ú037 (Ø37)	M3	3 692 220	59,000	59,000	59,000	217 840,980	217 840,98
57	285378 KOTVENÍ NA POVRCHU Z PŘEPÍNACÍ VÝZTUŽE DL DO 10M	KUS	20 269 600	2,000	2,000	2,000	-40 119,200	-40 119,20

Seznam ZBV

Stavba: MS15064, III/53847 – Optimalizace průjezdného profilu podjezdů pod železniční trati v České Třebové

Značka	Název a popis	Typ	PKV	Text	MJ	Vypracoval	Množství prov.	Datum	Množství řádk.	Provedeno [Kč]	Fakturováno [Kč]
Por.č. Položka	Typ	PKV	Text	MJ	Jedna	Množství prov.	Datum	Množství řádk.	Provedeno	Fakturováno	
120	26653			VRAHY PRODNKROPOLOŽTY V PODZEMÍ DO FASER V D DO 150MM	M	3 830,000	45,000		45,000	173 350,000	173 350,000
				Drovoště							
88	76379	F		PÉČE A ÚKLAD A ÚKLAD SÍŤNÍ KOLEJNÍ NA POVRCHU Z PŘEDBNACI VYUŽITÍ	M	1 364 100	8,000	8,000	8,000	50 104,800	50 104,800
7 - Zaklady											
3 - Svislé konstrukce											
132	32712			ZDI OCHRANĚ ZÁŘÍVNÍ NABÍŘEŽNÍ Z DÍLCŮ ŽELEZOBETONOVÝCH	M	4 356,000	30,240	30,240	30,240	131 725,440	131 725,440
5 - Komunikace											
139	54241			SMĚROVÉ A VYSKOVÉ VYROVNÁNÍ VYHÝBKOVÉ KONSTRUKCE NA PRAŽCÍCH DŘEVĚNÝCH DO 0,05 M	M	393,500	78,000	78,000	78,000	30 654,000	30 654,000
				Provozovní řízení podbíjeň vyvýšky č.300 v České Třebové							
126	54211			SMĚROVÉ A VYSKOVÉ VYROVNÁNÍ KOLEJE NA PRAŽCÍCH DŘEVĚNÝCH DO 0,03 M	M	273,000	290,000	290,000	290,000	54 600,000	54 600,000
				Stojení podbíjeň koleje na trati Česká Třebová - Hrovo							
5 - Komunikace										85 254,300	85 254,300
9 - Ostatní konstrukce a práce											
116	94818			DOČASNÉ KONSTRUKCE DŘEVĚNÉ VČET ODSTRAN	KPE	90 314,000	4,000	4,000	4,000	364 356,000	364 356,000
				Montáž kuliček v prostoru kleslosyst. mostků č.1 a č. 7							
				Do doby zpracování ZBV bylo realizováno 1 x montáž a 3 x demontáž							
133	96011			BOURANÍ KONSTRUKCÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	MA	3 400,000	30,240	30,240	30,240	303 418,400	303 418,400
9 - Ostatní konstrukce a práce										464 374,400	464 374,400

Rozpočet: SO 300, Úprava zatrubnění - Semanínský potok

Objekt: SO 300, Úprava zatrubnění - Semanínský potok

Stavba: MS15064, III/53847 – Optimalizace průjezdného profilu podjezdů pod železniční trati v České Třebové

Odsouhlaseno:	7 222 821,35	7 222 821,35
Odsouhlaseno:	7 222 821,35	7 222 821,35
Odsouhlaseno:	7 222 821,35	7 222 821,35
Odsouhlaseno:	7 222 821,35	7 222 821,35
Odsouhlaseno:	7 222 821,35	7 222 821,35

Seznam ZBV

Stavba: MS15064, III/55847 – Optimalizace průjezdného profilu podjezdů pod železniční trati v České Těbově

Značka Poř.č. Položka	Název a popis Typ PKV	Text	MJ	Vypracoval J.cena	Datum	Množství prov	Množství faktu	Provedeno [Kč]	Provedeno	Fakturováno [Kč]	Fakturováno
								7 222 821,35		7 222 821,35	

Odsouhlaseno:

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: MS15064 - III/35847 – Optimalizace průjezdného profilu podjezdů pod železniční trati v České Třebové

Číslo a název varianty: ZŘ -

Číslo a název objektu: SO 300 - Úprava zatrubnění - Semanínský potok

Číslo a název rozpočtu: SO 300 - Úprava zatrubnění - Semanínský potok

Změna soupisu množství č. 01/2016

poř. č.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdil v Kč	rozdil v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	029711	OSTAT POŽADAVKY - GEOT MONIT NA POVRCHU - MĚŘ (GEODET) BODY	KUS	314,000	77,000	-237,000	1 515,72	475 936,08	116 710,44	-359 225,64	-75,48
Nové položky											
113	029711 a	OSTAT POŽADAVKY - GEOT MONIT NA POVRCHU	KUS	0,000	32,000	32,000	30 525,00	0,00	976 800,00	976 800,00	100,00
127	029711 b	OSTAT POŽADAVKY - GEOT MONIT NA POVRCHU - MĚŘ (GEODET) BODY	M	0,000	960,000	960,000	99,00	0,00	95 040,00	95 040,00	100,00
128	029711 c	OSTAT POŽADAVKY - GEOT MONIT NA POVRCHU - MĚŘ (GEODET) BODY	KPL	0,000	37,000	37,000	14 850,00	0,00	549 450,00	549 450,00	100,00
129	029711 d	OSTAT POŽADAVKY - GEOT MONIT NA POVRCHU - MĚŘ (GEODET) BODY	KPL	0,000	10,000	10,000	9 900,00	0,00	99 000,00	99 000,00	100,00
130	029711 e	OSTAT POŽADAVKY - GEOT MONIT NA POVRCHU - MĚŘ (GEODET) BODY	KUS	0,000	37,000	37,000	2 475,00	0,00	91 575,00	91 575,00	100,00
131	029711 f	OSTAT POŽADAVKY - GEOT MONIT NA POVRCHU - MĚŘ (GEODET) BODY	KPL	0,000	1,000	1,000	19 800,00	0,00	19 800,00	19 800,00	100,00
116	94818 2	DOČASNÉ KONSTRUKCE DŘEVĚNÉ VČET ODSTRAN	KPL	0,000	3,000	3,000	90 314,00	0,00	270 942,00	270 942,00	100,00
117	94818 3	DOČASNÉ KONSTRUKCE DŘEVĚNÉ VČET ODSTRAN	M3	0,000	7,800	7,800	12 150,00	0,00	94 770,00	94 770,00	100,00
Celkem								475 936,08	2 314 087,44	1 838 151,36	386,22

1419 **Chládek & Tintěra** Pardubice
tel.: +420 466 791 111
fax: +420 466 310 361
IČ: 25253361
DIČ: CZ25253361

Chládek a Tintěra Pardubice a.s.
Pardubice, Zelené Předměstí, Vápenice 2677, PSČ 53002

Za zhotovitele:

ředitel závodu Cechy východ, dle plné moci

Za objednavatele:



**Správa a údržba silnic
Pardubického kraje**
Doubravice 98
533 63 Pardubice
IČ: 00085031
DIČ: CZ00085031

31.05.2017

Datum:

Datum:

31.05.2017

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: MS15064 - III/35847 - Optimalizace průjezdného profilu podjezdů pod železniční trať v České Třebové


Číslo a název varianty: ZŘ -

Číslo a název objektu: SO 300 - Úprava zatrubnění - Semanínský potok

Číslo a název rozpočtu: SO 300 - Úprava zatrubnění - Semanínský potok

Změna soupisu množství č. 02/2016

poř. č. pol	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl v Kč	rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	224314	PILOTY Z PROST BETONU DO C25/30 (B30)	M3	61,290	46,030	-15,270	2 551,46	156 378,98	117 418,19	-38 960,79	-24,91
37	224325	PILOTY ZE ŽELEZOBETONU C30/37	M3	125,969	120,889	-5,080	2 715,67	342 090,23	328 204,63	-13 795,60	-4,03
46	264841	VRTY PRO PILOTY TŘ III A IV D DO 1000MM	M	299,100	267,100	-32,000	1 894,65	566 689,82	506 061,02	-60 628,80	-10,70
64	333324	MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C25/30 (B30)	M3	13,680	11,160	-2,520	7 094,79	97 056,73	79 177,86	-17 878,87	-18,42
		Celkem						1 162 215,76	1 030 951,70	-131 264,06	-11,29



Chládek & Tintěra
PARDOBICE
tel.: +420 466 791 111
fax: +420 466 310 361
IČ: 25253364
DIČ: CZ25253364

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
Pardubice, Zelené Předměstí, K Vápence 2877, PSČ 53002

ředitel závodu Čechy východ, dle plné moci



Správa a údržba silnic
Pardubického kraje
Doubravice 98
533 53 Pardubice
IČ: 00085031
DIČ: CZ00085031

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Datum:

Datum:

31.05.2017

31.05.2017

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: MS15064 - III/35847 -- Optimalizace průjezdného profilu podjezdů pod železniční trať v České Třebové

Číslo a název varianty: ZŘ -

Číslo a název objektu: SO 300 - Úprava zatrubnění - Semanínský potok

Číslo a název rozpočtu: SO 300 - Úprava zatrubnění - Semanínský potok

Změna soupisu množství č. 03/2016

poř. č.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdl. v Kč	rozdl. v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nové položky											
114	742Z22	Demontáž venkovního vedení NN (4x)	M	0,000	50,000	50,000	311,00	0,00	15 550,00	15 550,00	100,00
Celkem								0,00	15 550,00	15 550,00	

Chládek & Tintěra
PARDUBICE
tel.: +420 466 791 111
fax: +420 466 310 361
IČ: 25253361
DIČ: CZ25253361

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
Pardubice, Zelené Předměstí, K Vápence 2577, PSČ 53002

ředitel závodu Čechy východ, dle plné moci

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Datum:

Datum:

31.05.2017

31.05.2017



Správa a údržba silnic
Pardubického kraje
Doubravice 98
533 53 Pardubice
IČ: 00095031
DIČ: CZ00085031

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: MS15064 - III/35847 -- Optimalizace průjezdného profilu podjezdů pod železniční trati v České Třebové

Číslo a název varianty: ZŘ -


Číslo a název objektu: SO 300 - Úprava zatrubnění - Semanínský potok

Číslo a název rozpočtu: SO 300 - Úprava zatrubnění - Semanínský potok

Změna soupisu množství č. 04/2016

poř. číslo	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdílnost v Kč	rozdílnost v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	13183	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽI NEPAŽÍŘ II	M3	3 643,250	3 680,750	37,500	378,75	1 380 026,67	1 394 231,29	14 204,63	1,03
28	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	7 490,788	7 528,288	37,500	11,37	85 170,26	85 596,65	426,38	0,50
35	21362	ĎRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOSÍTĚ	M2	1 644,100	1 769,100	125,000	94,73	155 745,59	167 586,84	11 841,25	7,60
73	45160	PODKL. A VÝPLŇ VRSTVY Z MEZEROVITĚHO BETONU	M3	1 947,478	1 966,228	18,750	2 147,50	4 192 209,01	4 227 474,63	40 265,63	0,96
95	87534	POTRUBÍ ĎREN Z TRUB PLAST DN DO 200MM	M	464,000	489,000	25,000	248,33	115 225,12	121 433,37	6 208,25	5,39
		Celkem						5 918 376,65	5 991 322,76	72 946,11	1,23

SEZNAMOVKA



Chládek & Tintěra
 PARDUBICE
 tel: +420 466 791 111
 fax: +420 466 310 351
 IČ: 25253361
 DIČ: CZ25253361

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
 Pardubice, Česká Přeloučská, n. Vápenice 2677, PSČ 53002

Za zhotovitele:

Datum:

31. 05. 2017


 ředitel závodu Čechy východ, dle plné moci

Za objednatele:

Datum:

31. 05. 2017



Správa a burza smíř
 Pardubického kraje
 Doubravice 98
 533 53 Pardubice
 IČ: 00085031
 DIČ: CZ00085031

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: MS15064 - III/35847 - Optimalizace průjezdného profilu podjezdů pod železniční tratí v České Třebové

Číslo a název varianty: ZŘ -

Číslo a název objektu: SO 300 - Úprava zatrubnění - Semanínský potok

Číslo a název rozpočtu: SO 300 - Úprava zatrubnění - Semanínský potok

Změna soupisu množství č. 05/2016


poř. č. položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl v Kč	rozdíl v %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
110	96616	BOURÁNÍ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU	M5	177,846	185,888	8,042	4 725,48	840 407,72	878 410,03	38 002,31	4,52
Nové položky											
118	969271	VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 1000MM KANALIZAČ	M	0,000	5,000	5,000	1 240,00	0,00	6 200,00	6 200,00	100,00
Celkem								840 407,72	884 610,03	44 202,31	5,26

MAKROPR...

Chládek & Tintěra
 Pardubice
 tel.: +420 468 791 111
 fax: +420 468 310 361
 IČ: 25253361
 DIČ: CZ25253361

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
 Pardubice, Zelené Přecházků, K Vápence 2077, PSČ 53002

ředitel závodu Čechy východ, dle plné moci



Úprava a údržba silnic
 Pardubického kraje
 Doubravice 98
 533 53 Pardubice
 IČ: 00085031
 DIČ: CZ00085031

Za zhotovitele:

Za objednavatele:

31.05.2017 Datum:

Datum:

31.05.2017

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: MS15064 - III/35847 - Optimalizace průjezdného profilu podjezdů pod železniční trati v České Třebové

Číslo a název varianty: ZŘ -

Číslo a název objektu: SO 300 - Úprava zatrubnění - Semanínský potok

Číslo a název rozpočtu: SO 300 - Úprava zatrubnění - Semanínský potok

Změna soupisu množství č. 06/2016

poř. č. pol	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdílnost v Kč	rozdílnost v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	029711	OSTAT POŽADAVKY - GEOT MONIT NA POVRCHU - MĚŘ (GEODET) BODY	KUS	314,000	77,000	-237,000	1 515,72	475 926,08	116 710,41	-359 225,64	-75,48
26	13183	HLoubENÍ JAM ZAPAZÍ NEPAŽ TR II	M3	3 643,250	3 680,730	37,500	378,79	1 380 026,67	1 394 231,29	14 204,63	1,03
28	17120	ULOŽENÍ SYPANIKY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	7 490,788	7 528,288	37,500	11,37	85 170,26	85 596,63	426,38	0,50
35	21362	DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOSITĚ	M2	1 644,100	1 769,100	125,000	94,73	155 745,59	167 586,84	11 841,25	7,60
36	224314	PILOTY Z PROST BETONU DO C25/30 (B30)	M3	61,290	46,070	-15,270	2 551,46	156 378,98	117 418,19	-38 960,79	-24,91
37	224325	PILOTY ZE ŽELEZOBETONU C30/37	M3	125,960	120,880	-5,080	2 715,67	342 090,23	328 294,63	-13 795,60	-4,03
44	26143	VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TR IV D DO 150MM	M	5 662,900	5 918,000	248,000	1 263,10	7 151 672,20	7 464 921,00	313 248,80	4,38
46	264841	VRTY PRO PILOTY TR III A IV D DO 1600MM	M	299,190	267,100	-32,000	1 894,65	566 689,82	506 061,02	-60 628,80	-10,70
58	288311	TRYSKOVÁ INJEKTÁŽ D SLOUPU DO 800MM DL VRTU DO 4M NA POVRCHU	M3	339,622	418,799	79,177	6 568,12	2 230 678,05	2 750 722,09	520 044,04	23,31
64	333334	MOSTNÍ OPĚRY A KRÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C25/30 (B30)	M3	13,680	11,160	-2,520	7 094,79	97 056,73	79 177,86	-17 878,87	-18,42
73	45160	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z MEZEROVITĚHO BETONU	M3	1 947,478	1 966,228	18,750	2 147,50	4 182 209,01	4 222 474,63	40 265,63	0,96
95	87534	POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 200MM	M	464,000	489,000	25,000	248,33	115 225,12	121 433,33	6 208,21	5,39
110	96616	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU	M3	177,846	185,888	8,042	4 725,48	840 407,72	878 410,93	38 002,31	4,52
Nové položky											
113	029711 a	OSTAT POŽADAVKY - GEOT MONIT NA POVRCHU	KUS	0,000	32,000	32,000	30 525,00	0,00	976 800,00	976 800,00	100,00
127	029711 b	OSTAT POŽADAVKY - GEOT MONIT NA POVRCHU - MĚŘ (GEODET) BODY	M	0,000	960,000	960,000	99,00	0,00	95 840,00	95 840,00	100,00
128	029711 c	OSTAT POŽADAVKY - GEOT MONIT NA POVRCHU - MĚŘ (GEODET) BODY	KPL	0,000	37,000	37,000	14 850,00	0,00	549 450,00	549 450,00	100,00
129	029711 d	OSTAT POŽADAVKY - GEOT MONIT NA POVRCHU - MĚŘ (GEODET) BODY	KPL	0,000	900,000	900,000	900,00	0,00			100,00

Za zhotovitele:

CHIÁDEK A TINTĚRA, PARDUBICE
 s.r.o.
 Pardubice, Žel. nář. Předměstí, K Vápence 2877
 IČ: 25253361
 DIČ: CZ20253361

31. 05. 2017

Datum:

Chiádek a Tintěra, Pardubice
 Pardubice, Žel. nář. Předměstí, K Vápence 2877

ředitel závodu Cechy východ, dle plně moci

31. 05. 2017



Úprava a údržba
Pardubického kraje
 Doubravice 98
 533 53 Pardubice
 IČ: 00086031
 DIČ: CZ00085031

3

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: MS15064 - III/35847 – Optimalizace průjezdného profilu podjezdů pod železniční tratí v České Třebové

Číslo a název varianty: ZŘ -

Číslo a název objektu: SO 300 - Úprava zatrubnění - Semanínský potok

Číslo a název rozpočtu: SO 300 - Úprava zatrubnění - Semanínský potok

Změna soupisu množství č. 06/2016

poř. č.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl v Kč	rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
130	029711 e	OSTAT POŽADAVKY - GEOT. MONIT. NA POVRCHU - MĚR. (GEODET.) BODY	KUS	0,000	37,000	37,000	2 475,00	0,00	91 575,00	91 575,00	100,00
131	029711 f	OSTAT POŽADAVKY - GEOT. MONIT. NA POVRCHU - MĚR. (GEODET.) BODY	KPL	0,000	1,000	1,000	19 800,00	0,00	19 800,00	19 800,00	100,00
114	742222	Demontáž venkovního vedení NN (4x)	M	0,000	50,000	50,000	311,00	0,00	15 550,00	15 550,00	100,00
116	94818 2	DOČASNĚ KONSTRUKCE DŘEVĚNÉ VČET ODSTRAN	KPL	0,000	3,000	3,000	90 314,00	0,00	270 942,00	270 942,00	100,00
117	94818 3	DOČASNĚ KONSTRUKCE DŘEVĚNÉ VČET ODSTRAN	M3	0,000	7,800	7,800	12 150,00	0,00	94 770,00	94 770,00	100,00
118	969271	VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 100MM KANALIZAČ	M	0,000	5,000	5,000	1 240,00	0,00	6 200,00	6 200,00	100,00
Celkem								17 779 286,46	20 452 165,02	2 672 878,59	15,03

Chládek a Tintěra
PARDUBICE
tel.: +420 466 791 111
fax: +420 466 310 351
IČ: 25253361
DIČ: CZ25253361

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
Pardubice, Žel. nář. Překážková, K Vápence 2877, PSČ 53002

Za zhotovitele:

Datum:

31. 05. 2017

ČESKÉ VELETRŽNÍ STŘEŠNÍ
PARDUBICE
reditel závodu Čechy východ, dle plné moci

Za objednatele:

Datum:

31. 05. 2017



Správa a údržba silnic
Pardubického kraje
Doubravice 98
533 53 Pardubice
IČ: 00085031
DIČ: CZ00085031

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: MS15064 - III/35847 – Optimalizace průjezdného profilu podjezdů pod železniční trati v České Třebové

Číslo a název varianty: ZŘ -

Číslo a název objektu: SO 300 - Úprava zatrubnění - Semanínský potok

Číslo a název rozpočtu: SO 300 - Úprava zatrubnění - Semanínský potok

Změna soupisu množství č. 07/2017

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíly v Kč	rozdíly v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	26143	VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTAŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TR. IV D DO 150MM	M	5 662,000	4 480,000	-1 182,000	1 263,10	7 151 672,20	5 658 688,00	-1 492 984,20	-20,88
58	288311	TRYSKOVÁ INJEKTAŽ D SLOUPU DO 800MM DL. VRTU DO 4M NA POVRCHU	M3	339,622	477,826	138,204	6 568,12	2 230 678,05	3 138 418,51	907 740,46	40,69
59	288321	TRYSKOVÁ INJEKTAŽ D SLOUPU DO 800MM DL. VRTU DO 6M NA POVRCHU	M3	80,384	106,911	26,527	6 568,12	527 971,76	702 204,28	174 232,52	33,00
Nové položky											
125	26153	VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTAŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TR. V D DO 150MM	M	0,000	1 182,000	1 182,000	3 050,00	0,00	3 605 100,00	3 605 100,00	100,00
Celkem								9 910 322,01	13 104 410,79	3 194 088,78	32,23

Chládek & Tintěra
 PARDUBICE
 tel: +420 460 791 111
 fax: +420 460 310 351
 IČ: 25253261
 DIČ: CZ252533061

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
 Pardubice, Přeloučská, K Věpence 2677, PSČ 530 02

Za zhotovitele:

Datum:
 31. 05. 2017

ředitel závodu Čechy východ, dle plné moci

Za objednatele:

Datum:

31. 05. 2017

Správa a údržba silnic
 Pardubického kraje
 Doubravice 98
 533 53 Pardubice
 IČ: 00085031
 DIČ: CZ00085031

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: MS15064 - III/35847 – Optimalizace průjezdného profilu podjezdů pod železniční trať v České Třebové

Číslo a název varianty: ZŘ -

Číslo a název objektu: SO 300 - Úprava zatrubnění - Semanínský potok

Číslo a název rozpočtu: SO 300 - Úprava zatrubnění - Semanínský potok

Změna soupisu množství č. 08/2017

př. č. nař.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozíl v Kč	rozíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	693,730	639,330	-54,500	637,87	442 589,56	407 745,64	-34 763,92	-7,86
44	26143	VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKČNÍ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TR. IV D DO 150MM	M	5 662,000	5 690,000	28,000	1 263,10	7 151 672,20	7 187 639,00	35 366,80	0,49
47	372325	ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	M3	665,853	724,853	59,000	3 692,22	2 458 475,76	2 676 316,74	217 840,98	8,86
48	272365	VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI I0505	T	119,862	120,357	0,495	27 156,65	3 255 050,38	3 268 492,93	13 442,54	0,41
53	285378 a	KOTVENÍ NA POVRCHU Z PŘEDPÍNAČÍ VÝZTUŽE DL. DO 10M	KUS	8,000	10,000	2,000	20 209,60	161 676,80	202 096,00	40 419,20	25,00
55	285379 b	PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ M KOTVENÍ NA POVRCHU Z PŘEDPÍNAČÍ VÝZTUŽE	M	272,000	280,000	8,000	1 263,10	343 565,20	353 668,00	10 102,80	2,94
Nové položky											
122	029711 g	OSTAT. POŽADAVKY - GEOT. MONIT. NA POVRCHU - MĚR. (GEODET.) BODY	KPL	0,000	1,000	1,000	65 340,00	0,00	65 340,00	65 340,00	100,00
124	03170	ZÁŘÍZENÍ STAVENÍŠTĚ - KOMUNIKACE A ZPEV. PLOCHY	M2	0,000	66,000	66,000	2 339,39	0,00	154 399,74	154 399,74	100,00
120	26653	VRTY PRO MIKROPILOTY V PODZEMÍ DO 12M TR. V D DO 150MM	M	0,000	45,000	45,000	3 830,00	0,00	172 350,00	172 350,00	100,00
132	32712	ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNĚ, NABŘEŽNÍ Z DÍLCŮ ŽELEZOBETONOVÝCH	M3	0,000	30,240	30,240	4 356,00	0,00	131 725,44	131 725,44	100,00
125	542111	SMĚROVÉ A VÝŠKOVÉ VYROVNÁNÍ KOLEJE NA PRAŽCÍCH DŘEVĚNÝCH DO 0,05 M	M	0,000	200,000	200,000	273,00	0,00	54 600,00	54 600,00	100,00
119	542211	SMĚROVÉ A VÝŠKOVÉ VYROVNÁNÍ VÝHYBKOVÉ KONSTRUKCE NA PRAŽCÍCH DŘEVĚNÝCH DO 0,05 M	M	0,000	78,000	78,000	393,00	0,00	30 654,00	30 654,00	100,00
116	94815 2	DOČASNÉ KONSTRUKCE DŘEVĚNÉ VČET. ODSTRAN.	KPL	0,000	4,000	4,000	0,00	0,00	361 256,00	361 256,00	100,00
133	96611	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z BET. V PLOCHU DÍLCŮ	M5	0,000	30,240	30,240	0,00	0,00	103 118,40	103 118,40	100,00

Za zhotovitele:



PARDUBICE DIČ: CZ2253361

Datum:

31. 05. 2017

Chládek a Tintora, Pardubice a.s.
Pardubice, Zelená Předměstí, K Vápence 2677, PSČ 53002

Za objednatele:

Správa a údržba silnic
Pardubického kraje
Doubravice 98
533 53 Pardubice
IČ: 00085031
DIČ: CZ00085031

Datum:

31. 05. 2017

ředitel závodu Čechy východ, dle plné moci

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: MS15064 - III/35847 -- Optimalizace průjezdného profilu podjezdů pod železniční trať v České Třebové


Číslo a název varianty: ZŘ -

Číslo a název objektu: SO 300 - Úprava zatrubnění - Semanínský potok


Číslo a název rozpočtu: SO 300 - Úprava zatrubnění - Semanínský potok

Změna soupisu množství č. 08/2017


poř. č. ml	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíly v Kč	rozdíly v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Celkem						13 812 947,90	15 168 601,88	1 355 653,98	9,82



EUROVIA s.r.o.
ROVIA CS, a



ředitel závodu Čechy východ, dle plné moci



Chládek & Tintěra s.r.o.
Pardubice
tel: +420 465 791 111
fax: +420 465 310 361
IČ: 25283361
DIČ: CZ25253361

Za zhotovitele:


Datum:

31. 05. 2017

Za objednatele:

Datum:

31. 05. 2017



Pardubického kraje
Doubravice 98
533 53 Pardubice
IČ: 00085031
DIČ: CZ00085031