

# Rekapitulace Změnových listů

Stav ke dni: 20.04.2023

Příloha Změnového listu č: **5**

Akce:

## MPL Poděbrady, č. projektu 521 553 0012

**Objednatel:** Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 2  
**Zhotovitel:** Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň  
**Správce stavby:** IRIS Bohemia s.r.o., Politických vězňů 64, 280 02 Kolín III

Rekapitulace Změnového listu (Kč bez DPH)	
Změny kladné:	979 668,39 Kč
Změny záporné:	

Rekapitulace ceny:						
Nabídková (smluvní cena), obsahující admin. chybu - započítání mola a lávky s vystrojením, které jsou dodávkou jiné stavby	<b>26 350 678,81</b>	(opraveno v rámci ZBV č. 1, nezapočítáno do změn)		Změna		
<b>Smlouva: Cena po opravě administr. chyby:</b>	<b>22 374 266,77</b>	<b>4 698 596,02</b>	<b>27 072 862,79</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	223 742,67
<b>Aktuální cena:</b>	<b>29 673 302,51</b>	<b>6 231 393,53</b>	<b>35 904 696,04</b>	<b>32,62</b>	<b>48,49</b>	

Změna ceny (kladné a záporné):	Celkem:	Limit součtu změn (C+D):			max 30% (9)*	max 50% (C+D)**	Limit %	Změny kladné		Změny záporné	
		7 299 035,74	1 532 797,51	8 831 833,25	18,21	25,88		Kč	%	Kč	%
<i>v zatřídění dle Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR v souladu s § 222 - Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku Zákona 134/2016 Sb. - Zákon o zadávání veřejných zakázek</i>	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0				
	B	3 224 960,47	677 241,70	3 902 202,17	14,41	14,41	Max. 15%	3 224 960,47	14,41	0,00	0,00
	C	190 454,56	39 995,46	230 450,02	0,85	1,12	Suma C+D	251 218,32	1,12	-60 763,76	-0,27
	D	3 883 620,71	815 560,35	4 699 181,06	17,36	24,75	Max. 50%	5 538 274,75	24,75	-1 654 654,04	-7,40
	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,27	nestanoven				
								9 014 453,54	40,29	-1 715 417,80	-7,67

Pozn.\* Změny kladné a záporné dle odst (9) (C+D-méněpráce)  
 Pozn.\*\* Změny kladné dle odst. (5) a (6) (C+D) Pouze vícepráce  
 Pozn.\*\*\* Součet všech kladných a záporných změn v absolutních hodnotách (nehodnotí se)

ZBV č.:	Objekt	[%] absol.	Celkem A+B+C+D+E	Kč bez DPH, rozdíl v % k původní smluvní ceně										Popis změny	Aktuální smluvní cena vč. ZL	Průběžný rozdíl ceny	Průběžná změna v %
				A		B		C		D		E					
				Kč	%	Kč	%	Kč	%	Kč	%	Kč	%				
01	PS 01 a PS 04 Přístavní můstek OLD a Elektroobjekt OLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Odpočet neprovedených objektů, realizovaných v rámci jiné akce - OLD Poděbrady	22 374 266,77	0,00	0,00
02	PS 02 Plovoucí molo MPL	8,53	1 908 445,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 908 445,87	8,53	0,00	0,00	0,00	Změna hmotnosti a jednotkové ceny dalby - výpadek na trhu	24 282 712,64	1 908 445,87	7,24
		3,75	-838 918,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-838 918,47	-3,75	0,00	0,00	0,00		23 443 794,17	1 069 527,40	4,06
03	IO 01, IO 02, IO 07, IO 08, PS 02, PS 03	####	2 961 540,95	0,00	0,00	0,00	0,00	251 218,32	1,12	2 650 160,49	11,84	60 162,14	0,27	Změny v KB u OLD, mikropiloty, úprava zpevněné plochy, sloupky, úpravy na mole MPL, úpravy značení...	26 405 335,12	4 031 068,35	15,30
		4,19	-936 661,47	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 763,76	-0,27	-815 735,57	-3,65	-60 162,14	-0,27		25 468 673,65	3 094 406,88	11,74
04	PS 02 Plovoucí molo MPL	####	3 224 960,47	0,00	0,00	3 224 960,47	14,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Odtěžení nánosů pod molem MF	28 693 634,12	6 319 367,35	23,98
05	PS 02 Plovoucí molo MPL - plováky	4,38	979 668,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979 668,39	4,38	0,00	0,00	Betonové plováky. Na základě požadavků viz. příloha organizace pověřené Ministerstvem dopravy pro provádění technických prohlídek plavidel, byly upravena konstrukce a rozměry betonových plováků P01 /2450x3800x1350 mm/ a P02 /2400x2900x1350 mm/ hlavního mola. Vše v souladu s	29 673 302,51	7 299 035,74	27,70
06		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		29 673 302,51	7 299 035,74	27,70
07		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		29 673 302,51	7 299 035,74	27,70
08		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		29 673 302,51	7 299 035,74	27,70
09		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		29 673 302,51	7 299 035,74	27,70
10		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		29 673 302,51	7 299 035,74	27,70

12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 673 302,51	7 299 035,74	27,70
13		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 673 302,51	7 299 035,74	27,70
14		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 673 302,51	7 299 035,74	27,70
15		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 673 302,51	7 299 035,74	27,70
16		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 673 302,51	7 299 035,74	27,70
17		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 673 302,51	7 299 035,74	27,70
18		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 673 302,51	7 299 035,74	27,70
19		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 673 302,51	7 299 035,74	27,70
20		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 673 302,51	7 299 035,74	27,70
21		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 673 302,51	7 299 035,74	27,70
22		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 673 302,51	7 299 035,74	27,70
23		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 673 302,51	7 299 035,74	27,70
24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 673 302,51	7 299 035,74	27,70
25		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 673 302,51	7 299 035,74	27,70
26		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 673 302,51	7 299 035,74	27,70
27		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 673 302,51	7 299 035,74	27,70
28		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 673 302,51	7 299 035,74	27,70
29		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 673 302,51	7 299 035,74	27,70
30		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 673 302,51	7 299 035,74	27,70

### Zákon 134/2016 - Zákon o zadávání veřejných zakázek - § 222

odstavec:

(4) (v případě ZBV RVC se jedná o odst. B)	<p><b>Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je</b></p> <p>a) nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a</p> <p>b) nižší než</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 10 % původní hodnoty závazku, nebo</li> <li>2. <b>15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí.</b></li> </ol> <p>Pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnot všech těchto změn.</p>
(5) (v případě ZBV RVC se jedná o odst. C)	<p><b>Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažují dodatečné stavební práce, služby nebo dodávky od dodavatele původní veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, pokud jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele</b></p> <p>a) není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení,</p> <p>b) by způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů a</p> <p>c) <b>hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn</b> podle tohoto odstavce.</p>
(6) (v případě ZBV RVC se jedná o odst. D)	<p><b>Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna,</b></p> <p>a) <b>jejíž</b> potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat,</p> <p>b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky a</p> <p>c) <b>hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn</b> podle tohoto odstavce.</p>
(9)	<p><b>Pro účely výpočtu hodnoty změny nebo cenového nárůstu se původní hodnotou závazku rozumí cena sjednaná ve smlouvě na veřejnou zakázku upravená v souladu s ustanoveními o změně ceny, obsahuje-li smlouva na veřejnou zakázku taková ustanovení. Celkový cenový nárůst související se změnami podle odstavců 5 a 6 při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % původní hodnoty závazku.</b></p>

Odst. 4 (B):

Max. 15%; změny v souladu s charakterem zakázky. Tyto změny se nesčítají s odst C a D.

Odst. 5 (C):

Max. 50% z nabídkové (smluvní) ceny; Jedná se o dodatečně požadované práce - "vícepráce".

Odst. 6 (D):

Max. 50% z nabídkové (smluvní) ceny; Jedná se o práce, které nebylo možno předvídat, ale které je nutné provést - "vícepráce".

Odst. 9:

Max. 30% z nabídkové (smluvní) ceny; Jedná se o veškeré práce C+D vč. odečtení méněprací, tedy o součet víceprací a méněprací v jejich celkové reálné hodnotě. (Např.: -30 (méněpráce) + 100 (vícepráce C+D) = 70 (celková změna) nesmí překročit 30% z nabídkové ceny.